

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - IANUARIE 2022

Nr. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULUI	SIGHISOARA		13,057	0,00%	0,00%	2022	2022	2024	293,084 MIL LEI FARA TVA	<p>14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI, 31.08.2021 - DATA DE DEPURARE A OFERTELOR, 23.11.2021 - DATA FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE/ IN PREZENT PROCEDURA SE AFLA IN STADIUL DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE</p> <p>1 Serviciu de Proiectare - 15 luni de la data Ordinului de incepere pentru aceasta etapa, astfel:</p> <p>1 Prevedere la Supraveghere a Documentatiei Tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrurilor de constructii (PAC) - 6 luni de la data de incepere;</p> <p>1 Prevedere catre Supraveghere a beneficiarului a documentatiei necesare promovarii unui proiect de hotarare a Guvernului pentru echipare si emitera Deciziei de expunere - 6 luni de la data de incepere;</p> <p>1 Aprobarea PAC de catre Supraveghere conform Clauzei 19.2 din Conditii Speciale - 30 zile de la data predarii la Supraveghere;</p> <p>1 Aprobarea PAC de catre Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Conditii Speciale - 30 zile de la data predarii la Supraveghere;</p> <p>1 Prevedere la Supraveghere si Beneficiar a Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie - 8 luni de la data de incepere;</p> <p>1 Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie de catre Supraveghere si Beneficiar conform Clauzei 19.2 din Conditii Speciale (inclusiv perioada necesara elaborarii Auditului de Siguranta Rutiera - ASR) - 6 luni de la Predarea la Supraveghere si Beneficiar a Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie;</p> <p>1 Obtinerea Autorizatiei de Construcii - 14 luni de la data de incepere;</p> <p>1 Executie - 24 luni de la data Ordinului de incepere pentru aceasta etapa;</p> <p>1 Perioada de garantie: 60 luni.</p>
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465		MARGINE LA 4 BENDI A CENTURII INTERIORE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTERE AL (RM 55+320) SI (CV 5) (RM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		18,68						31,508 LEI FARA TVA - LOT 1 - 168,845 LEI FARA TVA - LOT 2	