

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC - IANUARIE 2022

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU	0+00	13+068	CONTRACT ELABORARE FAZE DE PROIECTARE SF+PT+DE DATAC IN DERULARE	GIURGIU	1	12.068 CONFORM VARIANTEI DE TRASEU APROBATA	76% SF FINALIZAT SI APROBAT PRIN HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 807/04.02.2021 PT-DTAC. Finisat si aprobat in CTE ORDIN SI CTE CNAR	76%	14.03.2018		2024	VALOARE PROIECT 1.6 MIL LEI FARA TVA. VALOARE LUCRARI CTE SF - VARIANTA A ANEXATA 1 TOTAL GENERAL: 346.3 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECTUL TEHNIC AU FOST FINALIZATE SI FOST REALIZAT AUTOTUL DE SIGURANTA BUTIERA IN LUNA NOV. 2021. PRINTRA ETAPA DE EXECUTIE CNAR A INCHISAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. SA SOCIETATE PROIECTANTULUI INCERPEREA ETAPEI DE PREGATIRE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI DE ACORDARE A ASISTENTEI TEHNICE IN PERIOADA DERULARI PROCEDURII DE LICITATIE ACHIZITIE LUCRARI DE EXECUTIE. S-A EMIS DECIZIAREA PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA TEHNICA, ACEASTA URMAND A FI PREGATA LA SFARSUL LUNII IANUARIE 2022.
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BAMANCIU VALCEA	0+000	21+857	SC SEARCH CORPORATION SRL	BAMANCIU VALCEA	PROIECTARE	21,84	30%	0%	16.12.2019		2024	276.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATIILE PENTRU AVIZ/DETERMINARE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU DIRECTIUA VARIANTA DE OCULIRE MR. VALCEA NR. 148 /04.10.2020, CU ORDIN DE INCERPERE ACTIVITATI EMS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.822.075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTE DE AVANZARE CTE CNAR NR. 4952/09.10.2020. ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU. CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 32/2005/06.08.2020 EMS DE C.I. VALCEA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIEI ORASULUI CALIMANESTI. DOCUMENT DE AVANZARE CTE CNAR NR. 4992/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTA PENTRU RACORDAREA LA CENTURA CALIMANESTI. C.I. VALCEA A MAS UN HDU CERTIFICAT DE URBANISM NR. 70/16/14/2/11.2020. CARE SPECIFICA FAPTUL CA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIEI COMUNEI DASTI. DOCUMENT DE AVANZARE CTE DRDP CRAIOVA NR. 3/20.01.2021 - STUDIUL ALTERNATIV DE TRASEU IN ZONA LICITATII TEREEȘOLU, COMUNA DASTI - ETAPA 5. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST NAVIGATA LA C.A. CALCEA CAHAI A MAS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 00/08/09/03.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIEI COMUNEI DASTI. DE 26.01.2021. URMARE A SEMNATURII DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA E DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2022 AVAND CA OBIECT ANAGARE ACT ADMINISTRATIVI, RECLAMANT: CNAR SA PDR DRDP CRAIOVA, PANA: PRIMARIA COM. DASTI PRN PRIMAR.
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE REGHN	0+000	10+440	SC TFF INGINERIE SRL	REGHN	1	10,44			05.12.2019		2024	508.11 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR: SERVICII COMPLETEARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETEARE SF IN DERULARE, A FOST EMS ACORDUL DE MEDIU URMAZD APROBAREA IN CTE CNAR, MTI, IM SI ULTERIOR APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG.
4	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES		15,643	34.20% - PROGRES INCERPERAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REVIZIAT	37.50% - PROGRES FINANCIAR INCERPERAT LA DATA REVIZIILOR	26.10.2019 (ORDIN DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REVIZIAT) ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIOR PENTRU CONTRACTUL LICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMANEA ACESTUA	2021	2024	534.80 MIL LEI FARA TVA	COPRIA CONSTRUCTOAREA PRINCEASA SA - CONTRACT REVIZIAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020 PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU INDEPLINIRE DE OFERTE DEMONSTRABILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEBARATE DE CATRE DRDP BRASOV. IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN2029469 PRIVIND LICITATIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCULIRE TARGU MURES. "Actualizarea documentatiei tehnice PT+DDE varianta de ocire Targu Mures" - CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE 1) contract nr. 113/12.10.2021 2) Durata contractului: 60 luni 3) Durata de prestatie a serviciilor ce vor fi indelungate de Prestator: - 38 luni 4) Cursul de incercare: 08.11.2021 5) Laborare Proiect Tehnic de Executie (PTE) si Proiect pentru autorizarea executarii lucrarii (PAC) - 8 luni de la data de incercare transmis de Beneficiar pentru aceasta etapa (data estimata: 08.07.2023) 6) Asistenta acordata Beneficiarului pentru avizare CTE DRDP Brasov, CNAR, MTIC, etc. - 4 luni de la predarea documentatiei tehnice; 7) Obtinere autorizatie de Constructie - 2 luni de la data Ordinului de incercare transmis de Beneficiar pentru aceasta etapa (data estimata: 08.09.2021); 8) Asistenta tehnica pe durata de executie a proiectului: - 24 luni de la Ordinul de incercare transmis de catre Beneficiar pentru aceasta etapa (data estimata: 25.12.2024) STADIU: 1) S-a prezentat Raportul de incercare in data de 23.12.2021. 2) Urmatoarea predarea Raportului pentru validarea proiectului si a planului de incercare - 1 luna de la data de incercare (in curs de predare). 3) Raportul pentru validarea proiectului si a planului de incercare - 1 luna de la aprobarea planului de beneficiar pentru raportul de incercare (in curs de predare). 4) Raportul pentru expozitie - 2 luni de la data de incercare (in curs de prestatie).
5	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHOL	0+000	28+833	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI DTAC	TECHIRGHOL	1	28,833	30%	0%	FEBRUARIE 2020	2022	2022	5.373 MIL LEI FARA TVA	"CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.07.2019. ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMS IN LUNA FEBRUARIE 2020. STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, URMARE PAUCIFICAREA PROCEDURII PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI (AVIZ CTE CNAR, AVIZ C.I. HG) DUPA EMITTEA HG, TEMERUL CONTRACTUAL PENTRU EMITTEA PT ESTE 3 LUNI. HANG SA A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATIEI GEOTERHNICE DE TEREN."
6	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE VASLUJ	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUJ	1	14,04			2019	2024	ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT DE REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECATAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
7	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HUS			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14,4							
8	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	PTF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%				429.22 MIL LEI	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE PREFEZABILITATE CONFORM GRIFICIULUI ACTIVITATILOR. AU FOST FORMULATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIUL DE PREFEZABILITATE. PRESTATORUL A TRANSMIS SF+LA REVIZIUT. A FOST PRESTAT STUDIUL DE TRASEU REVIZIUT SF+PT A FOST ANUNAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FORMULATE OBSERVATI DE CATRE CTE CNAR. PRESTATORUL A RECHIZITEST STUDIUL DE PREFEZABILITATE FUNCTIE DE OBSERVATIE EMISE IN CADRUL SENIETEI CTE - CNAR DIN DATA DE 01.09.2021 SI IN CADRUL SENIETII DIN 10.11.2021 CU ACTIUNIBILE LOCALE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZIUTA SI SE ASTEPATA NOTA DE PREZENTARE.
9	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC TNV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13,9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI
10	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DATAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13,6			18.01.2021	18.04.2022		1.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAR SA - ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTATIA AMC. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL AMFICROLOGIC TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTERNIC.