

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE - IANUARIE 2022

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCHEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI		
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMROAD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA SUPRATEREN PR DI 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DI 602	0,536	57,09%	49,03%	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 1402/20.12.2018 30.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 16/29.08.2019 21.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/27.09.2020	24 LUNI DE LA EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (ESTIMAT LUNA 09.2022)		ANUL 2022	91,55 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE FASAI DOMNESTI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.09.2017 CU NR. DE INREGISTRARE: 92/1809/10.05.2017 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 140/20.12.2018, NR. 60/24.08.2019 SI NR. 54/21.09.2020 LUCRARII IN EXECUTIE: SEMNAT PAVANT ANUAL, MONTARE TABLERI METALICI SUSPENDATA, MONTARE PREDALE SI USE MARGINALE PREFABRICATE, ARMARE SI BETONARE SUPRACRUCIATA OBIECT 572, INFRASTRUCTURA SI SUPRACRUCIATA BRETELE DE INTOARCERE PRELUNGIREA GHENGA, INFRASTRUCTURA BRETELE DE INTOARCERE DOMNESTI, BORDURI SI TROTUARE BRETELE DE INTOARCERE PRELUNGIREA GHENGA, LUCRARI DE CANALIZARE PLUVIALA SI HIDROCAR/PHOTOTERMI RELELE DE UTILITATI.	
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARLAD	0+000	1+281	ASOCIERIA SC TEHNIC ASSIST SRL - SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD	1	11,281	32,00%	22,70%	06.12.2018 DATA DE INCHEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE) 06.09.2020 - DATA DE INCHEPERE A LUCRARILO	2022 (INTARZIERI)			132,051 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCHEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRARILO A FOST EMIS. A FOST ANULAT PROIECTUL TRINING SI IDENTIF. CTE DIN DATA DE 18.08.2020 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCHEPERE A LUCRARILO A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILO A FOST PREDAT CATRE ANTREPREZOR IN DATA DE 06.08.2020.	
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIERIA S.C. SAREP CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMBS S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	FEBRUARIE 2022	26 aug	ANUL 2026		70,28 MIL LEI FARA TVA	PRETLU PR KM ESTE DE CCA. 30.980.555 LEI FARA TVA, NEIMPLEMENTAND CCA. 4.177/349 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILO, • 64 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILO.	
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIERIA ITINERA SPA COLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19,54	86,40%	73,04%	30.06.2017 (SERVICIU DE PROIECTARE 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	DECEMBRIE 2021 - DESCHIDERE TRAFIC A KM, RETIUL VARIANTEI SURMOADA FI DESCHISA TRAFICULLA IN ANUL 2022	2022		804,791 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTURE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2015 DATA DE INCHEPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017 DATA DE INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 28.06.2018 ETAPA 1. DATA DE INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ESTE 02.12.2020	
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	8+000	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPREZOR: ASOCIERIA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	8			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA STUDIUL DE FEZABILITATE 2021 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		41,47 MIL LEI FARA TVA	• Acordul Contractual nr. 2/3222/09.2021 • Oubler de incoper: 01.11.2021 • Perioada de proiectare: 5 luni de la data de incoper care include gasnabara de catre beneficiar a Proiectului Tehnic si Detalii de Executie • Perioada de executie: 24 luni din momentul finalizarii proiectului de proiectare • Perioada de garantie: 60 luni • In caz de intarziere Punctul de Referinta nr 2 - ce se va realiza si 8 luni de la data de incoper, si care presupune indelunghis urmatoilor indicatori: - studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului; - identificarea avariilor; - identificarea erorilor, grevelor sau neconcordanțelor in Cursele Beneficiarului; • PE si ODE sunt aprobate la Supervisor si Beneficiar; • Verificarea PE si a ODE de catre verificatorii autorizati; • Programul de Executie al Intregului Contract; - identificarea suplișilor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprii este finalizata. Termen: 01.03.2022 - STATUL: - A fost indeplinit Punctul de referinta nr. 1 - realizat la 10 zile de la data de incoper; - in curs de indeplinire Punct de Referinta 2.	
6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT CONTRACT REZILIAT - ASOCIERIA SECOL SOCIETA EDILE CONSTRUCIUNO LAVORI S.A.	TARGU JIU	REZILIATARE	19,987			40% PROGRES INREGISTRAT IN CABRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT; 19,20% IN CABRUL NOULUI CONTRACT	37,5% PROGRES INREGISTRAT IN CABRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; 12,17% IN CABRUL NOULUI CONTRACT	24.03.2014 - CTR REZILIAT INDEMBRE 2020 - CONTRACT REZILIAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPREZOR IN LUNA 05.2018. CONFORM CONTRACT REZILIAT - AUGUST 2022		207 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.12.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR.02/79505. A FOST EMIS ORDINUL DE INCHEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TECUCI	0+000	6+945	ASOCIERIA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTERPREZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (POSTA S.C. AQUA PAVE S.R.L.) - S.C. BOU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD.	TECUCI (REZILIATARE)	REZILIATARE	6,945			58% - PROGRES FOC INREGISTRAT LA DATA REZILIER 29% IN CABRUL NOULUI CONTRACT	29,63% - PROGRES INREGISTRAT IN CABRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT; 29,40% IN CABRUL NOULUI CTR	58% - PROGRES FOC INREGISTRAT LA DATA REZILIER 24% IN CABRUL NOULUI CONTRACT	28,63% - PROGRES INREGISTRAT IN CABRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT; 18,56% IN CABRUL NOULUI CONTRACT		41,74 MIL LEI FARA TVA	VINERI, 16.04.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULTURE TECUCI - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIERIA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTERPREZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (POSTA S.C. AQUA PAVE S.R.L.) - S.C. BOU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 41.735.534,38 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMBUSURABILE. VARIANTA DE OCULTURE TECUCI ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA SI DEZBRINDE DIN DN24, TRAVESEAZA CU UN PASAJ SUPERIOR DN2 SI LUNA CI MARASESTI - TECUCI LA KM 0,885, CONTINUA IN ALINAMENT PANEA LA INTERSECTIA LA NIVEL CU DN25H LA KM 2495, TRAVESEAZA CU PASAJ SUPERIOR LUNA CI PAHNI - TECUCI LA KM 6+442,29 SI SE FINALIZEAZA LA KM 6+465 (EQUIVALENT CU KM 6+465,29) LA INTERSECTIA CU DN25. PERIOADA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRARILO ESTE DE 12 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI.
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+680	TIRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25,69	45,00%	46,18%	26.01.2020 - DATA DE INCHEPERE PERIOADA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN - INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2022	ANUL 2022		273,43 MIL LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE.	
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN 1V	0+000	5+935	ASOCIERIA SINGHYDR0 CORPORATION LIMITED - SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F ION 79+625 - DI 191C	1	5,935 KM (5 VIADUCTE, 2 PODOBI 2 INTERSECTII TIP GRATE)	20,00%	17,30%	2020	2023	ANUL 2023		85,54 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCHEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FOND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE SUPRIMARE NR. 3484 DIN 10.11.2020 A FOST ACORDATA ANTREPREZORULUI POSESA SANTELORULI A FOST COTRIBUATA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 127/06.03.2021 A FOST EMISA HOTARARILE DE GAVERN NR.622 DIN 02.06.2021 PRIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.	
10	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNS - JOSANAI DE CENTURA - POD PRETENIEI	0+000	5+720	IOHN CONSTRUCT S.R.L.	DRUM DE LEGATURA DNS - JOSANAI DE CENTURA - POD PRETENIEI		5,72	98,29%	63,15%	APRILIE 2020	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DECEMBRIE 2021	2021		105,68 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 30.12.2021 A FOST INCEPUT PROCESUL VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILO	