

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE / MODERNIZARE - FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCÉPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALDARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ	
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE		VARIANTA OCULTOARE	29+500	33+100	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNtre SLD 13+00 SI A3 KM 55+520	AMENAJARE NDD RUTIER LOT 1; OSTENTA - DN 4	3,69	43,00%	48,46%	31.07.2019 - Proiectare 06.08.2020 - Executie	ESTIMAT Decembrie 2022	2023	2023	169.5 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. BAZINUL DE RETENȚIE CATALUNYA - SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERĂRII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST ÎNCHEIAT PV-UL PPRIN CARE PROPRIETARIUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SUT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST ÎNCEPUTE LUCRĂRILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 21.03.2023 LUCRARI IN EXECUTIE: DRUM: IN TREI TERE DE IARNA, DACA ESTE CAZUL, STRAT DE BAGA ABIL S3 DN4 S10, KM 0+500 LA KM 0+720 (DRUM COLECTOR); STRAT DE FORMA, FUNDATIE DE BALAST SI BALAST STABILIZAT DRUM COLECTOR DE TENTA S10, KM 0+00 LA KM +200; EXCAVATIE DN 4 S75 KM 1+280 LA KM +950; BETONARE TRUCURIE; PASAJ: MONTARE APARATE DE REAZEM PE PILELE ÎNELULUI CENTRAL; ARMARE, COFARARE SI BETONARE ELAVATI PĂRȘI NORD SI PȚOL; MONTARE PEDALE RAMPA B1, ARMONIZARE CU COMPONENTE PENTRU TĂLĂLUȘI METALICE SI PREDONTALUL ACESTORA LA SOL; EXECUTIE FUNDATII TURNURILOR: ARMARE, COFARARE SI BETONARE ANTRHECIER RAMPA AL; ARMARE PLACA DE SUPRĂMONTARE RAMPA B1; CONSOLIDARE ARMARE SI BETONARE DOUA RADIERE RAMPA A; LĂMURĂRI IN INTERIOARA RAMPEI B1; ARMARE, COFARARE SI BETONARE RADIERE FUNDATIE TPI; RAMPA DIVERGENTĂ, STANȚĂ. LUCRARI DE MEDIU: BAZIN DE RETENȚIE; ARMARE RACHER. RETELE DE UTILITĂȚI: RETEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE - CONTINUTARE ÎNTEGRE CONDUCTA NOUA DN 4, KM 0+00 SI KM 0+420 SI DEVIERE PE CB CONFORM 0234; RETEA E-COSTRUCTIE - RELOCARE REȚELE CB. RETEA DE CANALIZARE PĂLĂLUA: RETEA CB, CONTINUTARE RETEA PAFȘIN, CU DIAMETRUL DE 900, 1200 SI 1400 MM.	
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE		VARIANTA OCULTOARE	12+300	23+750	TIRRENA SCĂVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNtre A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECȚIUNEA DN 2 - A2	11,524	13,08%	19,22%	04.05.2020	2023	2023	285.75 MIL LEI FARA TVA	1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: RELOCARE REȚELE APA-CĂNAL - PESTIŢ ROM; - RELOCARE REȚELE TELECOMUNICĂȚII - SANEL; - REALIZARE BLOCUI; DEMOLARE CONSTRUCȚII EXPROPRIATE; - DEFRIȘARE ARBORI; 20 MC DEMOLARE CAP PILOȚI; 200 MC STRAT DE FUNDATIE DIN PATA SPĂREȚĂ. ACTIVITĂȚI GENERALE SLABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORILOR.		
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE		VARIANTA OCULTOARE	33+190	35+600	ASOCIERIA S.C. TRAMECO S.A. - VAHSTAV SA S.A.S. - CONSTRUCTII ERASU SA - GRAFIC TENG S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNtre A2 KM 23+00 SI A3 KM 55+520	AMENAJARE NDD RUTIER LOT 2; BERCEZI - DJ 401	2,41	49,27%	42,79%	06.05.2019	ESTIMAT Decembrie 2022	2022	2022	146 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJI BERCEZI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020. ETAPA 1, 10.08.2020. ETAPA 2, 21.09.2020 - ETAPA 3, 06.06.2021 - ETAPA 4, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 37/12.06.2020 - ETAPA 1; AC. 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/13.09.2021; AC NR. 20/11.12.2021	
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE		VARIANTA OCULTOARE	55+465	64+160	ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. SI SZVIT LIC & S.C. MARDOȘIUN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNtre A1 - DN 7 SI DN 2 - A2 SECȚIUNEA A3 KM 55+465 - DN 7 KM 64+160	SECȚIUNEA A3 KM 55+465 - DN 7 KM 64+160	8,895	86,5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77,23% - PROGRES FINANCIER LA DATA REZILIERII	2022	2023	2023	106.6 MIL LEI FARA TVA	A FOST DEMARATĂ PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT. A FOST PUBLICAT ANUNȚUL DE PARTICIPARE, 30.08.2021. PROCEDURA A FOST ANUNȚATA ÎN JU AU FOST DEPUSE OFERTELE. PROCEDURA DE LICITATIE A FOST RELIATA IN SEAP IN DATA DE 25.11.2021. PROCEDURA SUSPENDATĂ CA URMARĂ A EMITERII HOTĂRĂRII DE INSTANȚĂ PRIN CARE SE AMPLAJAZĂ REZILIEREA CONTRACTULUI ÎNITAL. SE AȘTEPTĂ PUBLICAREA HOTĂRĂRII PRIN BPI PENTRU A PUTA FORMULAR APEL.	http://www.cadru.ro/Detaliu/Id/16404 http://www.cadru.ro/Detail/Id/16404 http://www.cadru.ro/Detail/Id/16404 http://www.cadru.ro/Detail/Id/16404	
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE		VARIANTA OCULTOARE			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJI MOȘDOȘANA PE CENTURA BUCUREȘTI PESTE DN 1A	MOȘDOȘANA/ DN 1A	0,8	100,00%	67,79%	04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE	2021 - CONFORM ASUMARI ANTREPRENOR/ DESCHIS TRAFICULUI	ANUL 2022 CONFORM GRAFIC CONTRACT/ DESCHIS TRAFICULUI	32.26 MIL LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRĂRILOR NR. 304/29.12.2021		
6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE		VARIANTA OCULTOARE	0+000	1+100	SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNEȘTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA ÎNtre STRADA BRĂSOV SI TERMINAL TRAMVAIAT CU PROIECTUL PFAȘI SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCUREȘTI - DOMNEȘTI		1,1			13.09.2021 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE	2022 - ÎNCEPUȚUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F		139.255 MIL LEI FARA TVA - VALDARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. DATA ORDIN DE ÎNCEPERE 13.09.2021. IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMĂRIA ORĂȘULUI BRĂGADIRU. IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CȚE CNAR SA PRIVIND ADEȘTEAREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU. IN PERIOADA 21.10.2021 ÎN 13.12.2021 AU AVUT LOC 4 SEDINȚE CU REPREZENTANȚII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI IN VEDEREA STABILIRII MODULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIAȚE ÎN ZONA PROIECTULUI SI A MODULUI DE AMENAJARE A INTERSECȚIILOR CU STRADA MUNIIȘII. IN DATA 26.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARA PENTRU ASIGURAREA REALIZĂRII EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA SIGURANȚEI RUTIERE. IN DATA DE 06.12.2022 A FOST DEPUȘA DOCUMENTAȚIA PENTRU OBTINEREA ACCORDULUI DE MEDIU LA APM JF OV SI AMI BUCUREȘTI. IN DATA DE 09.12.2021 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CONTRACTULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI ÎN PERIOADA 09.12.2021. IN DATA DE 12.01.2022 A AVUT LOC SEDINȚA CȚI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎN CARE AU FOST PREZENTATE COMPLETARI ALE DOCUMENTAȚIEI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI. IN DATA DE 09.02.2022 PREȘTĂTORUL A TRANȘIS STUDIUL DE FEZABILITATE. ACESTA ESTE ÎN CURS DE ANALIZĂ LA BENEFICIAR. IN DATA DE 09.02.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI DEOARECE NU A FOST EMIS ACCORDUL DE MEDIU.		