

VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	SIGHISOARA		13,057	0,00%	0,00%	2022	2022		293.084 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI, 31.08.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR, 23.11.2021 - DATA FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE/ IN PREZENT PROCEDURA SE AFLA IN ETAPA DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE- SERVICII DE PROIECTARE - 14 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE ÎNCEPERE PENTRU ACEASTA ETAPA, ASTFEL: PREDAREA LA SUPERVIZOR A DOCUMENTAȚII TEHNICE (PROIECTUL) PENTRU AUTORIZAREA EXECUTII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (PAC) - 6 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE; PREDAREA CATRE SUPERVIZOR SI BENEFICIAR A DOCUMENTAȚII NECESARE PROMOVAREA UNUI PROIECT DE HOTĂRĂRE A GUVERNULUI PENTRU EXPROPRIERE SI EMITERII DECIZII DE EXPROPRIERE - 6 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE; APROBAREA PAC DE CATRE SUPERVIZOR CONFORM CLAUZEI 19.2 DIN CONDIȚIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA DATA PREDĂRII LA SUPERVIZOR; APROBAREA PAC DE CATRE BENEFICIAR CONFORM CLAUZEI 19.2 DIN CONDIȚIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA APROBAREA PAC DE CATRE SUPERVIZOR; PREDAREA LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI A DETALIILOR DE EXECUȚIE - 8 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE; APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI A DETALIILOR DE EXECUȚIE DE CATRE SUPERVIZOR SI BENEFICIAR CONFORM CLAUZEI 19.2 DIN CONDIȚIILE SPECIALE (INCLUSIV PERIOADA NECESARA ELABORĂRII AUDITULUI DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ASR) - 6 LUNI DE LA PREDAREA LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI A DETALIILOR DE EXECUȚIE; OBTINEREA AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE - 14 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE; EXECUTIE - 24 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE ÎNCEPERE PENTRU ACEASTA ETAPA; PERIOADA DE GARANȚIE: 60 LUNI.	
2	VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	59+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (SLIDER) - IBB-HAUS-LIND-INDUSTRIEBAU GMBH S.C. AUTOTENHORM S.R.L. - S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: SE VA CUNOAȘTE DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE EVALUARE	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD LOT I: 0.820 KM LOT II: 15.52 KM	LOT I: 0% LOT II: 0%	LOT I: 0% LOT II: 0%	LOT I: 02.02.2022 LOT I: Se va cunoaște după semnarea contractului	LOT I: 01.09.2023 LOT I: Se va cunoaște după semnarea contractului	LOT I: 2023 LOT I: Se va cunoaște după semnarea contractului	LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA LOT II: ESTIMAT 638.945 LEI FARA TVA	LOT I: CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 28.12.2021. DATA ORDINULUI DE ÎNCEPEREA FOȘT STABILITA DE CATRE INGINER PRIN ORDIN ADMINISTRATIV - 01.02.2022. IN DATA DE 02.02.2022 A. SEDINTA DE ÎNCEPUT. LOT II: PROCEDURA DE EVALUARE OFERTE. TERMEN ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI MARTIE	http://www.ccaabr.ro/imagi/464/2/16663861 http://www.ccaabr.ro/imagi/464/2/16663861 http://www.ccaabr.ro/imagi/464/2/16663861 http://www.ccaabr.ro/imagi/464/2/16663861 http://www.ccaabr.ro/imagi/464/2/16663861		