

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALDARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SA SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10,77	0%	0%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 01.09.2022 - ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SA SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L., VALDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.133,09 LEI FARA TVA; SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 20 DE LUNI. A FOST AVANȚAT PTE IN CAZUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KI 2+880-KM 9+640.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TRIRENA SCAVIS.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17,7	43,40%	37,47%	27.12.2018 - PROIECTARE, 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1; 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2; 01.09.2021 - EXECUTIE SECTOR 3	TRIM IV 2022	ANUL 2022	358.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 IN DATA DE 05.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+850 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 01.09.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFETELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+700	36+200	ASOCIERIA SA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTTRANS SRL	TRONSON 2: ROBANESTI - PIATRA OLT (KM 17+700 - KM 36+200) Lot 1 km 17+700 - km 36+200	LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18,5	92,95%	79,95%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE ETAPALE I, 8 SI 9B, 21.11.2019 - EXECUTIE ETAPALA IV)	TRIM II 2022	ANUL 2022	661.45 MIL. LEI FARA TVA		
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36+000	57+500	ASOCIERIA SA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTTRANS SRL	TRONSON 2: PIATRA OLT - VALEA MARE (KM 17+700 - 57+500) Lot 2 - km 36+200 - km 57+500	LOT 2: KM 36+200 - KM 57+500	21,35	94,20%	78,05%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE ETAPALE I, 8 SI 9B, 21.11.2019 - EXECUTIE ETAPALA IV)	TRIM II 2022	ANUL 2022	792.18 MIL. LEI FARA TVA		
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31,82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617,08 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FINE APROBATA DE CATRE CN.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+500	89+300	ASOCIERIA SA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31,75	20,00%	16,50%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670.71 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FINE APROBATA DE CATRE CN.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE. PAC AVANȚAT ÎN CAZUL CTE ÎN LUNA MARTIE 2021	
7	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA CRUDA (GRATIA SANTANDREI) - 13 AUTOSTRADA A3 (BHARIA)		18,96	0%	15%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: + 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 21.07.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPRESENTAND 15% DIN VALDAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.885.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PREDAT PAC ÎN DATA DE 07.12.2021	