

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	917761	122+150	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30,35	6,70%	4,84%	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI. RESPECTIV 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIILOR LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI. RESPECTIV 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIILOR LUCRARILOR	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	22.06.2020 - ORDIN DE INCEPERE FAZA PROIECTARE (12 LUNI). CONTRACT DE SERVICII NR.92/SMB37/11.09.2020 „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 5 – CURTEA DE ARGES – PITESTI KM 12+000- KM 122+150” SEMNAT CU ASOCIEREA EGS INTERNATIONAL S.A.S – SEARCH CORPORATION S.R.L., ITALIENI INGINIERI INTERNATIONAL S.R.L., METROUL S.A. A INLOCUI SUPERVIZORUL DRDP BUCURESTI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2020. IN DATA DE 30.12.2020 A FOST PUBLICATA HOTARARILE DE GUVERN NR.1234 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIILOR PENTRU SUPRAFETILE DE TEREN AFLATE PE AJAZ LOCALITATILOR BULEASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNCPAL PITESTI, DIN ALTEIUL ARGES. 7.02.2021 - S-A FIRM DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 377/2020 PENTRU IMOBILELE DE PE RAZA LOCALITATILOR BULEASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUN. PITESTI, PROCEDURA DE EXPROPRIERE INTERCAL FINALIZATA. IN DATA DE 16.06.2021 S-A OBTINUT AUTORIZATA DE CONSTRAGRE. IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR. IN DATA DE 16.09.2021, A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN DATA DE 22.12.2021 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL 2 PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII ANTREPRENORULUI DIN ASTALDI SPA IN WEBUILD SEPA.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1 KM 0+000- KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13,17	61,65%	57,41%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.05.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	30.04.2023	ANUL 2023	612.65 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAIR SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATA DE CONSTRAGRE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 92/61673/22.09.2020 „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 1 –SIBIU – BOITA KM 0+000-KM 14+150” ASOCIEREA TPF INGINIERIE S.R.L. - SEPTEMBRIE CONSULTING S.R.L. A INLOCUIT SUPERVIZORUL DRDP BUCURESTI INCEPAND CU DATA DE 19.10.2020
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9,86	0%	0%	01.03.2022	2027	ESTIMAT 2027	5678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE IN VIGILARE CU DATA DE 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRAGRE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA ASTALDI S.P.A - IH INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE GUNARE IN ZONA BRAILA	DRUM BRAILA - BRAILA - 10,095 KM DRUM DE LEGATURA CU DN22 DNABARDAN- MACIN - 4,328 KM	58,00%		61,84%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 OCTOMBRIE 2022 TOTAL CONTRACT: SECTIUNEA 2 PODUL ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	1.996 MLD. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE.