

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURA
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRALIA - GALATI	0+00	10+70	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRALIA - GALATI	LOT 1	10.77	0%	0%	ORDIN DE ÎNCEPERE 02.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.02.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 79/24.12.2022	MAI 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRALIA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.426.130,20 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBIABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI, A FOST ALOCAT PPE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021, A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880- KM 9+440.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCAVI S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1: CRAIOVA ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000-1+800 SECTOR 2: 1+800-20+000 SECTOR 3: 20+000-17+700	17.7	44.23%	37.47%	27.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 3 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1; 05.03.2021 EXECUTIE SECTOR 2 KM 5+445 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	558.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 20+000 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 01.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 1: 20+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRATRETELUL AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 06.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+700	36+200	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2: ROBANESTI - PIATRA CUI (KM 17+700 - KM 37+550) LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18.5	93.46%	79.90%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE; 24.09.2019 EXECUTIE ETAPILE I, II, SI III; 21.12.2019 EXECUTIE (ETAPA IV)	TRIM II 2022	ANUL 2022	661.49 MIL. LEI FARA TVA		
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36+000	57+500	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2: PIATRA CUI - VALEA MARIE (KM 17+700 - KM 57+550) LOT 2: KM 36+200 - KM 57+500	LOT 2: KM 36+200 - KM 57+500	21.35	95.08%	78.00%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE; 24.09.2019 EXECUTIE ETAPILE I, II, SI III; 21.12.2019 EXECUTIE (ETAPA IV)	TRIM II 2022	ANUL 2022	792.18 MIL. LEI FARA TVA		
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARIE - COCONESTI	TRONSON 3	31.75	21.00%	16.50%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670.79 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 08.02.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE. PAC ALOCAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4: COCONESTI - OMBIA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE = 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE = 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR = 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.	
7	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (ORBITA SANTANDREU) - AUTOSTRADA A3 (BIBARBA)		18.96	0%	15%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: • 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 24 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PREDAT PAC IN DATA DE 07.12.2021	