

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PA NA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FIANZAZAREI	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETALII PROCEDURA
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.823.930.03 LEI, FAZA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 09.09.2022 (CF ACT ADIITIONAL NR. 1) 07.05.2021 30.04.2022 (CF AA NR.2) 07/07/2020-09.2021 21.05.2022 CF AA NR.3	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE		1123.86 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. BIN DATA DE 14.07.2021 A FOAT AVAZATA AME 1 IN CADRUL CTE CNAR S.A.. DOCUMENTATA AME 2 A FOST AGREATA DE CATRE CONSULTANTII JASPER. PRESTATORUL A INTOCMIT NOTA DE PREZENTARE PENTRU JUSTIFIAREA IN CADRUL CTE-CNAR S.A. A DOCUMENTATII AME 2. DOCUMENTATA AME A FOST AVAZATA IN CADRUL CTE-CNAR SA IN DATA DE 28.12.2021. PRESTATORUL A DEPUZ DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII LA CONSULTIE PUBLICITINE. TEMEA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTECNIC SECTOR 3 A FOST APROBATA SI SE ASTEPTA DIMANAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE DE CATRE PRESTATOR CF TEMEI APROBATE. SE AASTEPTA TRANSMITEREA PROPUNERILOR DE SOLUTII PENTRU MODURILE RUTIERE IN VEDEREA PREZENTARII ACESTORA IN CTE SIGURANTIA CIRCULATII.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (BUDA - CATALDO)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI PROIECT STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.126.13 LEI, FAZA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 27.02.2023 (CF AA NR.3) 04/05/2020-09.2021 31	Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	FEbruarie 2023 - Termen finalizare proiectare (CONFORM AN NR. 3)	1674.75 MIL. LEI FAZA TVA	IN CURS DE ANALIZA AME ETAPA 1 TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021 DE CATRE REPRESENTANTII JASPER. SE AASTEPTA RASPUNS DIN PARTEA MITI LA ADRESA CNAR SA TRANSMISA IN DATA DE 07.05.2021 REFERITOARE LA OPORTUNITATEA / NECESSITATEA REALIZARII IN CADRUL PROIECTULUI A LINDR DRUMURI DE LEGATURA CU PTF GASCIA. IN DATA DE 16.06.2021 A FOST AVAZATA OIE AME ETAPA 1 SI SE SEMENTA CU CONSULTANTII JASPER. AU FOST FORMALIZATE OBSERVATIILE CARE AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI IN DATA DE 16.06.2021 SA PROGRAMAT SEMINTA O EXPERTII JASPER. REPRESENTANTII DIN PARTEA MITI SI CESTRIN IN DATA DE 24.07.2021 IN VEDEREA COORDINARI MODELELUI NATIONAL DE TRANSPORT PENTRU OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI. IN VEDEREA DEFINITIVARI DOCUMENTATIA AME ETAPA 1 TREBUIE DEFINITIV CALENDARUL DE IMPLEMENTARE LA NIVELUL MITI REFERITOR LA OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI.	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI SF IN DERULARE VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031.97 LEI, FAZA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023 - Termen finalizare proiectare (CONFORM AN NR. 3) 04/04/2020-01.2021 31		1805.55 MIL. LEI FAZA TVA	CA LUMARE A SEMENTE DIN DATA DE 26.05.2022 CU REPRESENTANTII JASPER. PRESTATORUL ARE IN CURS DE REVIZUIRE AME ETAPA 1 REV A MITI SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ANAMENT RAMNULUI LABAT - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ANAMENTELE FOCSANI - BRAILA SI BUZAU - BRAILA. MITI JUSTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE BUZAU-BRAILA. IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMIS CATEI SERVICIULI URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE INTRE AT SI DEK. SE VA ORGANIZA O NOUA SEMINTA CU REPRESENTANTII PRIMARIEI BUZAU IN ACEST SENS.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		108	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	18.04.2023		20.25 MIL. LEI FAZA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.183.77 LEI FAZA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNORINI EUROPEI DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 19.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEMINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCERPERE) - IN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVAZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AME3 VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPSI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARIILOR URMANO A NTRA IN STATUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL PLOT 2023-2027. IN DATA DE 21.05.2022 A FOST AVAZATA IN CTE CNAR SA AME2 VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. SA AVATZ PROFILUL TIP AL DRUMULUI: INTRE CRAIOVA SI FILASA PROFIL DE AUTOSTRAZADA, IAR INTRE FILASA SI TARGU JIU DRUMUL EXPRES IN VEDEREA REALIZARIII. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATI ARHEOLOGICE SI STUDI TOPOGRAFICE. IN 22.02.2022 SA DEPUZ DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM LA CI DOU. IN 07.03.2022 SA DEPUZ DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM LA CI DOU.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	76+000	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446.99 LEI, FAZA TVA)	FOCSANI - BRAILA		76	0%	15%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINANZARE ETAPA PROIECTARE	1480.22 MIL. LEI FAZA TVA	*CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020. ORDINUL DE INCERPERE 27.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI. ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 (AMC) FOST AVAZATA IN CTE CNAR SA. A FOST APROBATA TEMEA PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 1 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022. IN DATA DE 25.07.2022 A FOST AVAZAT CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA FINALA DE TRASEU	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 17.07.2020 VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626.28 LEI, FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 16.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10/02/2023 (CF AA NR.2) 07/02/2020-12.10.2021 31	APRILIE 2023 - Termen finalizare proiectare	2564.58 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AME ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR JASPER. A FOST SEMNAT ACTIUNII ADIITIONAL NR. 2 DE PRELUNGIRE A PERIOADEI CONTRACTUALE CU LUNI SI 16 ZILE. IN VEDEREA DEFINITIVARI DOCUMENTATIA AME ETAPA 1 TREBUIE DEFINITIV CALENDARUL DE IMPLEMENTARE LA NIVELUL MITI REFERITOR LA OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI.	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.C. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT SI PROIECTARE: 11.724.430.06 LEI, FAZA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA SI PREZENTARE FEBRUARIE 2023 (CF AA NR. 3)		1304.96 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVAZATA IN CADRUL CTE-CNAR SA DOCUMENTATA AME ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AME ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAMTAT DOCUMENTATIA AME ETAPA 2. DOCUMENTATIA AME ETAPA 2 SI IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AME 2 A FOST AVAZATA IN CTE - CNAR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (SV, SI SI BT) IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A SEMN IN DATA DE 21.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMAR S.A.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GASTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MUNDENLICH INGENIUR S.A. - INEGE ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CFR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FAZA TVA)	PLOIESTI - GASTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMEN INITIAL) 05.01.2023 (CF AA NR.2)	Iunie 2023 - Termen finalizare proiectare	1673.37 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU SI FOSTI TEME OBSERVATI DIN PARTEA BENEFICIARULI SI PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUTA. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVAZATA IN CADRUL C.T.E. CNAR. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE TRASEU CARE VA FI REANUNCIAT IN DATA DE 18.08.2021. IN DATA DE 18.08.2021 A FOST REANUNCIATA ACTIVITATA DE PROIECTARE. A FOST TRANSMISA PRESTATORULUI VARIANTA DE TRASEU CARE VA FI PRIMA LOC IN CADRUL DOCUMENTATII AME 1 PENTRU AUTOSTRAZADA PLOIESTI-BRASOV. IN VEDEREA COORDINARI SI CONCIPIRII CILOR DOUA OBIECTIVE DE INVESTITIE. IN DATA DE 25.02.2022 A FOST ORGANIZATA O SEMINTA LA CONSULTIA ADIETAN PRAMOVA PENTRU PREZENTAREA VARIANTELI DE TRASEU CORELATE CU AUTOSTRAZADA PLOIESTI-BRASOV. INCLUSIV MODUL RUTIER CU ONI.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.C. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT SI PROIECTARE: 10.000.839.13 LEI FAZA TVA)	SUCEAVA - SRET		56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 Iunie 2023 (CF AA NR. 3) 02/10/2021-11.02.2021 31		882.9 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ESTE REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULI. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVAZATA IN CADRUL CTE-CNAR SA DOCUMENTATIA AME ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AME ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAMTAT DOCUMENTATIA AME ETAPA 2. DOCUMENTATIA AME ETAPA 2 SI IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AME 2 A FOST AVAZATA IN CTE - CNAR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. A FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (SV, SI SI BT) IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE. IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A SEMN ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SCLOTATE SIPE APROBARE "SUPPLEMENTAR". IN PREZENT NU SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN, DIN CAUZA FAPTULUI CA PRESTATORUL NU A MOBILIZAT UTILAJELE PREZENTATE IN PROPUNEREA TEHNICA.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISTA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073.07 LEI FAZA TVA)	TISTA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE IULIE 2023 (CF AA NR. 1) 02/12/2020-07.02.2021 31	OCTOMBRIE 2022 - Termen finalizare etapa de proiectare IULIE 2023 (CF AA NR. 1) 02/12/2020-17.02.2021 31	1368.3 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACTUL IN DERULARE. PRESTATORUL A PRESTAT AME 3 REVIZUT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULI. IN DATA DE 09.11.2021 MITI A MENTIONAT PARTEA CA ANALIZELE PRECTARE NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES INTRE TISTA SI ALBITA. SE AASTEPTA DE LA DIRECTIILE SUPORT DIN CADRUL CNAR SA (DAP) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA MODIFICAREA OBIECTIVULI CONTRACTULUI. PRESTATORUL A SOLICITAT O PRELUNGIRE CONTRACTUALA DE 13 LUNI. SOLICITAREA DE PRELUNGIRE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.	

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MAARE	D-000	10-900	SEARCH CORPORATION SRL SEMINT IN DATA DE 10.07.2020 INDIGARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FAZA TVA	SATU MAARE - DAR (GRANITA RO/RO)		10,9	0%	3%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA L.F. + P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA L.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	8,65 MIL LEI FAZA TVA	<p>IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI-AC/OTAC-PT VALIDARE CONTRACT 3.646.308,36 LEI FAZA TVA. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 NR. 96/30.03.2021.</p> <p>OURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI O ZILE CONFORM AA2/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE. CONFORM AA3/18.08.2021;</p> <p>IN DATA DE 10.08.2020 SA DAT ORDINUL DE INCERPERE.</p> <p>IN DATA DE 09.09.2021 A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1);</p> <p>INVESTIGATIE GEOTEHNIC, ARHEOLOGIC SI TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE.</p> <p>IN DATA DE 17.09.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM.</p> <p>IN DATA DE 24.09.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 05.10.2021 A FOST RESPINS STUDIUL DE FEZABILITATE CA FINDER INCOMPLET.</p> <p>IN DATA DE 21.10.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV.1.</p> <p>IN DATA DE 03.11.2021 A FOST RESPINS STUDIUL DE FEZABILITATE REV.2 CA FINDER INCOMPLET.</p> <p>IN DATA DE 09.11.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>IN DATA DE 23.12.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV. 2 IMPREUNA CU MEMORIAL RIM IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>IN PERIOADA 01.01-14.01.2022 PRESTATORUL A REFACTU FORAJELE NECONFORME URMAND A FINALIZA STUDIUL GEOTEHNIC PANA LA SFARSITUL LUNII FEBRUARIE 2022.</p> <p>IN CURS DE REVIZUIRE MEMORIAL RIM IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>IN DATA DE 09.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV 3 IMPREUNA CU STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT.</p>
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PTESTE) - MIOVENI	D-000	10-300	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PTESTE) - MIOVENI		10,3	0%	0%	09.12.2020	09.06.2022 TERMEN FINALIZARE INITIAL 19.07.2022 (CF AA, NR.3) 18.02.2022 (CF AA, NR.3) 28.12.2022 (CF AA, NR.4)	222,71 MIL LEI FAZA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA REVIZUITA AMC 1 A PRIMIT AVIZUL C.T.E. IN DATA DE 01.04.2021. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2, A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 24.06.2021. PRESTATORUL A RANINTAT DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM NU A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM CONSERVATIV PRIMARIA MARACONENI SI INSTITUTUL NIMCO CI MARACONENI. IN DATA DE 30.11.2021 A FOST REAVANZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTATIA AMC 2 IN DATA DE 13.12.2021 A FOST OBTINUT CU EMIS DE CATRE CJ ANGEL. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU DEMARAREA STUDIILOR DE TEREN. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC SI STUDIUL GEOTEHNIC. PRESTATORUL ARE IN REVIZUIRE TEME PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC.</p>	