

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PAŢA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURA	
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	30+550	59+100	ASOCIERIA TRAMECO SA - VINCOTAV SA S.R.L. - DRUMURI BIHOR SA - DRUM ASFALT SRL - EAST WATER DRILLINGS SRL	SECTIUNEA 3C SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - ÎNTRER ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARTIE 2022 ECONOMIA CONTRACTI LUNE 2022 (CONFORM PROGRAMI ANTRENOR CONTRACTUALE MAJORE		526.51 MIL LEI FAZA TVA	ANUL 2022 SI LUNA - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE 120 LUNI - PERIODA DE GARANTIE TEMPERE DEPARTE, FUND NECESSARA LUNARA LUNEI DECEDII CONTRACTUALE		
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	8+700	38+760	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHSTRAD S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2-INDOISELI - MIHAESTI SI 3B1 - MIHAESTI - TIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2-INDOISELI - MIHAESTI - TIMBOR - 25+600-316L - MIHAESTI - 23MBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	23%	19.42%	25.01.2021	2024	ANUL 2024	1.390.024 MIL LEI FAZA TVA	SEMNEARE CONTRACT PRODUCTIA SI DELETA IN DATA DE 28.12.2020; PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,951.92 LEI FAZA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,381,629 EURO FAZA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATA DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATA DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVADAT IN C.T.E. - CNADR IN DATA DE 20.08.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVADAT IN C.T.E. IN DATA DE 28.12.2021.		
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NISFALAU - SUPACLUJ DE BANCALU	SUBSECTIUNEA 3B5: NISFALAU - SUPACLUJ DE BANCALU	13.55	13.00%	21.00%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	384.5 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 30.09.2020; 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATA DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B5 IN 01.07.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B5 AVADAT IN C.T.E. - CNADR IN DATA DE 20.08.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVADAT IN C.T.E. IN DATA DE 28.12.2021.		
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADEA	13+260	25+500	ASOCIERIA S.C. SAREP CONSTRUCT SRL - S.C. SPEDITION UMB SRL - S.C. TENHSTRAD SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POKATA SAKALULU	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POKATA SAKALULU	12.34	0%	0%	11.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE PTE IN DERULARE	2024	ANUL 2024	680.40 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 120 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. A FOST PREDAT DTAC IN DATA DE 01.02.2022 FUND IN CURS DE ANALIZARE DE CATRE SUPERVIZOR SI CNADR.		
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SAREP CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHSTRAD S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	512.63 MIL LEI FAZA TVA	IN DATA DE 31.08.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SA & P. CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHSTRAD S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 512.63.554,90 LEI FAZA TVA. LUNGIME: 4,47 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE REANUNȚABILABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 120 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIILUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERINCA (ARE PROTEJATA)		
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIERIA S.C. SA & P. CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHSTRAD S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	1.9	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.30 MIL LEI FAZA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SA & P. CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHSTRAD S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.30.533,41 LEI FAZA TVA. LUNGIME: 29 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE REANUNȚABILABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 120 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE IN DATA DE 16.08.2021.		
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	69+000	85+300	ALSM ALARNO SANAYI TESLER VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VODA - BRAGADIRU	16.3	45,69%		10.04.2019 - ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI 30+600+000 - KM 70+700	47,22% PROGRES FINANCIAR (INCLUSA AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	FEBRUARIE 2023	APRILIE 2023	750.85 MIL LEI FAZA TVA	ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1 - KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU ÎNPRINERIRE ARHIVATA HG 575/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR) ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAND ÎNTRER ALIMENTAREI LOTULUI 1, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE ÎNCEPERE FUND 05.11.2020 (4,6 KM) A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1150/01.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFILATE PE CULOARUL SUPPLEMENTAR, ÎNCLUSA DECIZIA DE EXPUNERIE NR. 378/21.02.2021, ÎN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EXPUNERIE SUPPLEMENTAR. PROBLEME: ÎN URMA LUNEI ÎNTRERINII EMITEREA AVIZULUI CT ENEL PENTRU RELOCAREA REȚELEI DE 110 V REPREZENTANȚII ENEL AU SOLICITAT O ESTIMARE DE COST PENTRU REACȚAREA LUCRARILOR DE CANALIZATE REFERENTA VITATORII FIBRE OPTICE DEEA ACESTE LUCRARI NU AU FOST PRINSE ÎN BUGETUL LUCRARI SI NICI AVIZATE ÎN PROIECTUL TEHNIC SAU ÎN STUDIUL DE SOLUȚIE, ÎNSA SE ÎNOSTIA PENTRU MONTAREA ACESTEI CANALIZATI. (LUNGIME TOTALA 1.207,462KM, REZULTAND O LUNGIME SUPRANUMAR PENTRU CANALIZATE DE 4,6 KM) LUCRABILE SUPPLEMENTARE SOLICITATE DE REPRESENTANȚII ENEL NU FAC PARTE DIN PROIECTUL DE PROIECTARE, SUNT LUCRARI INDEPENDENTE SI AU CA SCOP MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ENEL. ÎN URMA ÎNTRERINII UP 6 LA NIVELUL ENEL AVIZUL A FOST EMIS FAZA ACESTE CONDITII.	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	52+070	69+000	ALSM ALARNO SANAYI TESLER VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GULNA - VODA	16.93	28.16%		03.10.2019 - DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.08.2020 - ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI 01.03.2021	31,97% PROGRES FINANCIAR (INCLUSA AVANS LUCRARI)	IUNIE 2023	ANUL 2023	830.68 MIL LEI FAZA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI 01.03.2021 A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HG 863/2021 PRIVIND IMOBILELE AFILATE PE CULOARUL SUPPLEMENTAR. PROBLEME: 1.PRIMARIA MAGURELE A INTIPLUT PE DC 39 MAGURELE - DUMITRANA (DRUM FOLOSIT DE ANTREPRENOR PENTRU APROVIZIONAREA CU MATERIALE) "INTERZICEREA ACCESULI VEHICULELOR CU MASA MAI MARE DE 7,5 T" - A AVUT LOC O ÎNTRERINIE LA PRIMARIA MAGURELE ÎN VEDEREA SOLUTIUNII ACESTUI BLOC. ÎNDEPLININDU-SE O SOLUTIE OPTIMA PENTRU TRANSPORTUL MAI TENACULI ÎN SANTIER. (A FOST PROGNOZATĂ ABURAREA UNUI ÎNTRERINIE DE 6+22-00-07,05, ETC. PRIMARIA A PROPOZIT DECIZIA DE CĂTRE ANTREPRENOR A UNUI ORDIN DE EXECUTIE ACESTA VARIANTA REFERIND OPTIMA SI FEZABILITA PENTRU ÎNCA O PERIODA DE 3 LUNI+4 LUNI PERIODA NECESARA PENTRU FINALIZAREA ACTIVITATI DE APROVIZIONARE CU MATERIALE ÎMPLUTURA PENTRU ACEST SECTOR 2. ÎN URMA ÎNTRERINII CU ANTREPRENORII CARE EXECUTA LUCRABILE DE LA PASAJUL DE LA BERZIN, AU FOST IDENTIFICATE LUCRARI CE SE SUPRAPUN CU LUCRABILE CARE SE EXECUTA PENTRU AUTOSTRADA, RESPECTIV PROIECTE DE RELOCARE A LINEI CONDUCTE DE GAZ A REȚELEI DE TELECOMUNICATI SI ENEL SE SUPRAPUN PESTE BADNILE DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE DEJA EXECUTATE PENTRU PASAJUL BERZIN. ÎN PREZENT, PROIECTANȚII DE SPECIALITATE ANALIZAZA IDENTIFICAREA UNEI ALTE SOLUTII DE CATRE ALSM ALARNO, URMANDO A FI PROPUSE SPRE ACȚIUNEA NOII SOLUTII CĂTRE DETINATORII DE UTILITATI. CONDUCTA DE GAZ A FOST IDENTIFICATA SUPPLEMENTAR NEFIND CUPRINSA ÎN PROIECTUL ÎNȚAL.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A0)	85+300 - 100+765 SUD	2+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIMNE (AKTOR S.A.) S.C. EURO CONSTRUCT TRADING S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - ZOTA	17.965	2,00%	8,63% PROGRES FINANCIAR (INCLUSA AVANS LUCRARI)	23.05.2019 - DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.08.2020 - ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI KM 86+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 - 25.10.2021	APRILIE 2024	APRILIE 2024	833.4 MIL LEI FAZA TVA	ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIA DE PROIECTARE (ÎNREGISTRAND ÎNTRERINII MAJORE ÎN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FUND FINALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU ÎNDEPLINIRIA PUNCTULUI DE REFERINȚA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE) PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT ÎN CADRUL CTEI CNADR ÎN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 30/01.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) DE PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT ÎN CADRUL CTEI CNADR ÎN DATA DE 11.05.2021. DATA DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021. LUNA MOBILIZAREA ANTREPRENORILOR, LUNA PERSONALII CHEIE, ÎNCEPUTA PRESTARIILOR DE SERVICII. ANTREPRENORII A PRIMAT TERMEN CA PANA LA DATA SI 31.03.2022 SA PREZINTE UN PROGRAM AL LUCRARILOR PRIN CARE SA RECAPTEZE ÎNTRERINII ÎNREGISTRATE; CNADR A EMIS ÎNȚIȚIARI DE REMEDIERE, RESPECTIV 7 ZILE PENTRU PREZENTAREA SI APROBAREA A PERSONALII CHEIE. 30 DE ZILE PENTRU FINALIZAREA ORGANIGRAMI DE SANTIER, DE ASIGURAREA A FOST TRANSMIS ÎNȚIȚIARI DE REMEDIERE PENTRU ÎNDEPLINIRIA PUNCTULUI DE REFERINȚA, ÎNCEPUTA APLICAREA DE PENALITATI.		

10	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44-500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SA SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOTTA, LOT 2 SA SECTIUNEA 2: BOTTA - COMNETU	31.33	0%	0%	2022	2023	2023	2250.01 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNI 2 A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, BOTTA - COMNETU. OFERTANTUL DESEMENAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PRETIU DE 4.250.006.351,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI, DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 11,33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEARAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 49 DE PODURI SI PASADUCELE • 7 TUNELURI CU LUNGIME SUPRASE PESTE 100 M SI 1200 M • 4 ECODUCTE IN ZONA LOCALITATII LAZARETI	
11	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122-110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	7.30%	4.84%		2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTEI CTE ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATA DE ASTRAID SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	1710 MIL LEI FARA TVA	22.06.2020 - ORDIN DE INCERERE FAZA PROIECTARE (12 LUNI). CONTRACT DE SERVICII NR.923893711.00.2020 „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 5 – CURTEA DE ARGES – PITESTI” NR 91-400- KM 122+957 SEMNAT CU ASOCIEREA EGS INTERNATIONAL S.A.S – SEARCH CORPORATION S.R.L. - ITAIDOM INGINIERIE INTERNATIONAL S.R.L. - METROUL S.A. A INLOCUIT SUPERVIZORUL DPHO BUGHARESTI INCERNDU CU DATA DE 01.10.2020. A FOST PUBLICATA HOTARAREA DE GUVERN NR. 1354 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIERILOR PENTRU SUPRAFELE DE TEREN APTATE PE AZIJA LOCALITATILOR BUDASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNCIPIUL PITESTI, DIN JUDETLA ARGES. 7.02.2021 - SA EMIS DECIZIA DE EMPOSIERERE NR. 377200 PENTRU IMOBILE DE PE PATA LOCALITATILOR BUDASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNCIPIUL PITESTI. PROCEDURA DE EMPOSIERERE INTERZICATA. IN DATA DE 16.06.2021 SA ORDINAT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. IN DATA DE 01.09.2021 SA EMIS ORDINUL DE INCERERE A LUCRARIILOR. IN DATA DE 16.09.2021, A FOST AVIZAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN DATA DE 22.12.2021 A FOST SEMNAT ACTUL ADIITIONAL 1 PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII ANTREPRENORILOR DIN ASTAID SPA IN WEBUILD SPA.	
12	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	POHR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOTTA (KM 0+000 - KM 13+170) LOT 1	13.17	62.90%	57.41%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERERE ETAPA DE PROIECTARE, 10.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	10.04.2023	ANUL 2023	612.65 MIL LEI FARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAR SA IN DATA DE 01.04.2020.	
13	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+400	91+761	POHR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	01.03.2022	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POHR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIU DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE IN VIZUARE CU DATA DE 01.03.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE SI LUNA PERIODA DE PROIECTARE SI 48 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI SI REPRZENTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM.	
14	AUTOSTRADI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	ROD BRALIA			ASOCIEREA ASTALDI S.P. A - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRALIA	1	DRUM BRALIA - BRALIA - 59,095 KM DRUM DE LEGATURA CU DN22 SMOAROSIN MACIN - 4,338 KM	58.00%	66.00%	21.12.2018	2022	DECEMBRIE 2022 TOTAL CONTRACT ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022 SECTIUNEA 4 PODURI SUSPENDAT	1.996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEBILITARE.