

**AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - MARTIE 2022**

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATY DRUM	DE LA (km)	PAŢA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURA	
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+00	162+970	SEARCH CORPORATIONB PRIMACONS GRUP SRL- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC -VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 20.093.369,86 LEI FARA TVA	BRASOV - BACAU	LOT 1	162,57	0%	4%	22.05.2020 - DATA SEMANARI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SILOOT 2020 - OBIECTIV ÎNCEPERE ETAPA DE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT)		8858,21 MIL LEI FARA TVA	DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI. ORDINUL DE ÎNCEPERE: 30.07.2020 PRESTATORUL A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU ETAPA 1. A FOST AVIZAT IN CTE CNMR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIUL DE TEREN AVIZENT PROIECTULUI PRELIMINAR (STUDIUL TOPOGRAFIC SI GEOTEHNICE). A FOST ÎNVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2 - A FOST AVIZATA IN CTE CNMR SA. A FOST APROBATA TEMA ARHITETA STUDIULUI ARHEOLOGIC. PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC SI GEOTEHNIC AU FOST EMISE OBSERVAȚII SI SOLICITATE COMPLETARI AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM		
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AS 1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		ASJUM 326+550- DI ZIMBICHOHRILAJ KM 362+813- DC ZIMBICHOHRILAJ KM 480+485+030 DI K 450+210- DI GROBETHTVASSEN 1A3JUM 528+509) + DI BRASOUCURLEŢA 303M 39+940- DI DNP1P1P1A3J		0%	0%	22.04.2021	18.08.2022 conform AA.1		2,05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANȚARE PDM 2024-2020/CONTRACT DE FINANȚARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INTIALA A CONTRACTULUI E 1.045.790,35 LEI FARA TVA. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI. 25 LUNI SI 27 ZILE CONFORM AN NR. 1/92/9935/29.10.2021 DIN CADE. 16 LUNI SI 58 ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE. CONF. AA NR. 11, PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE + 4 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTODIRECȚIA LUCRĂRII DE CONSTRUIRE; + 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI 1 LUNI PENTRU ALOCAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚA TEHNICĂ BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINTA DE ÎNDEPLINIRE IN DATA DE 21.04.2021. IN 02.11.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTAȚIA AMC REV. 1. IN 02.11.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTAȚIA AMC REV. 1. 24.11.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC REV. 2, IN CONFORMITATE CU NOUA AMENAJARE A MODULUI RECAS. 26.11.2021 - SEDINTA CTE CNMR SA IN VEZERA AVIZARII DOCUMENTAȚIEI AMC. AVIZ CTE NR. 5124/26.11.2021 AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚII ARHEOLOGICE, GEOTEHNICE SI STUDIUL TOPOGRAFIC. PANA LA DATA DE 30.01.2022 AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. PANA IN DATA DE 08.03.2022 AU FOST FINALIZATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE PENTRU MODURILE RUTIERE CURB, BETHAUSEN SI SANTUHALM URMANDI CA IN PERIOADA URMATOARE SA SE REALIZEZE FORAJELE PENTRU CELULELE 3 NODURI RUTIERE. IN CURS DE REALIZARE STUDIUL TOPOGRAFIC.		
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 74+000 (CI) D102P1 LA SINETSII NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+450 (CI) DI 306,51 ONIA LA TRAGAS VODA. NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 (CI) DI 302 LA GRUJ (SECTOR BUCURESTI)		0%	0%	24.06.2021	02.08.2022 conform AA.1,3		1,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 30.05.2021. SURSA DE FINANȚARE PDM 2024-2020 - CONTRACT DE FINANȚARE NR.98/29.04.2021 - VALOAREA INTIALA A CONTRACTULUI 1.367.790,97 LEI FARA TVA. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 33 LUNI SI 9 ZILE CONFORM ACTULUI ADIȚIONAL NR. 3/92/1512 SEMNAT IN DATA DE 15.02.2021 DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI. DIN CADE - 1 LUNI SI 21 DE ZILE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE; 5 LUNI SI 9 ZILE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTODIRECȚIA LUCRĂRII DE CONSTRUIRE; 2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI 3 LUNI PENTRU ALOCAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚA TEHNICĂ BENEFICIARULUI. IN DATA DE 23.03.2021, DOCUMENTAȚIA AMC A FOST AVIZATA. IN CADRUL CTE CNMR SA-A NR 10/9/22.10.2021. IN DATA 01.11.2021, 04.11.2021 AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚII TOPOGRAFICE, ARHEOLOGICE, GEOTEHNICE. IN DATA 25.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARR PENTRU ASIGURAREA REALIZĂRII EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA SIGURĂȚII RUTIERE. IN DATA DE 01.12.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE EVALUARE ÎNTR-UNA DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CAJALAN. IN DATA DE 21.11.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE EVALUARE ÎNTR-UNA DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IFOV. IN DATA DE 05.03.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE EVALUARE ÎNTR-UNA DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA. PANA LA DATA DE 21.01.2022 AU FOST OBTINUTE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. AU FOST EMISE SOLICITATE DE EVALUARE ÎNTR-UNA PENTRU NODURILE A2 LA KM90+450 CU DISEN SI LA KM 36+700 CU DI 302C. AU FOST FINALIZATE STUDIUL TOPOGRAFIC, ARHEOLOGIC SI GEOTEHNIC. IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI OBTINERE AVIZ SI ACORDURI IN CONFORMITATE CU CERTIFICATELE DE URBANISM.		
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ - IASI - UNGHENI	0+00	100+140	SC CONSTTRANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IASI (LETJANI) - UNGHENI		100,14			2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMȚ - IASI - UNGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2025 - PERIOADA ESTIMATA DESCHIDERE TRAFIC PENTRU PRIMELE SECTIUNI	58,83 MIL LEI FARA TVA VALOAREA CONTRACT COMPLETARE/REVIZIUNAR	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ – IASI – UNGHENI” CU SC CONSTTRANS S.R.L. PENTRU CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.485 LEI FARA TVA IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE ÎNDEPLINIRE A SERVICIILOR DE PROIECTARE CATE DUA COM ÎMBEATA. 2 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTODIRECȚIA LUCRĂRII DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE (PTE) STABILIRE VARIANTEI DE TRASEU IANCI. IN DATA DE 08.10.2021 A FOST ÎNVIATATA DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZUA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII IASPERI, IN DATA DE 21.11.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIRM ÎN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - REVIZUA 2, TINAND CONT DE RECOMANDĂRILE IASPERI DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL IASPERI.		
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+00	68+050	CONSTTRANS EVALUARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.855,49 FARA TVA	SIBIU - FAGARAS	LOT 1	68,05		45,00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 11.05.2015	TRIM. 1 2022/ FINALIZARE PROIECTARE (EMITIRE ACORD REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE	FINALIZARE PROIECTARE (EMITIRE ACORD REVIZUIRE TRIM. 1 2022		5270 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE. IN DATA DE 17.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE - CNMR - STUDIUL DE FEZABILITATE; AVIZ NR. 5139 IN DATA DE 01.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE - IAP - STUDIUL DE FEZABILITATE; AVIZ NR. 8676. IN DATA DE 27.02.2022 A FOST AVIZAT IN C IN DATA DE 18.02.2022 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU A FOST DEMARAT PROCEDURA ÎN VEZERA EMITERII NOTĂRII DE GĂZDIN PENTRU INDICATORII TEHNICO ECONOMICI	
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+00	68+410	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - IEE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUMHENDSULIA MUSAVIRUKA S.A. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	48,41	0%	0%	2022 - FINALIZARE INTEGRALA A PROIECTARII, REAPROBARE NEAPROBARE INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI STUDIULUI DE FEZABILITATE	2022 - ESTIMARE FINALIZARE LUCRARI (2022) (ESTIMAT)		58,27 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 23.06.2021, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU „AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS” CU OFERTANTIA DECLARAT GASTIGATOR ACCERBIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - IEE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUMHENDSULIA MUSAVIRUKA S.A. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 58.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: PDM 2024-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTEL: + ETAPA 1: 20 LUNI STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTODIRECȚIA LUCRĂRII DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICĂȚIEI DE FINANȚARE; 3 LUNI + ETAPA 2: 5 LUNI PROIECT TEHNIC (P.T.E.) 3 LUNI ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUȚIEI LUCRĂRII; 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNI. + ETAPA 3: 36 LUNI ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRII, CU CONȘTIA DEZAMĂRII LUCRĂRII NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 48,41 KM. IN DATA DE 15.05.2021 SA DAT ORDINUL DE ÎNCEPERE IN PERIADA 07.08.12.2021 A AVUT LOC VOTA ÎN AMPASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRĂNGERI APĂRUTE ÎN INTERVALUL 2008-2021. IN DATA DE 17.02.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS BENEFICIARULUI AMC. IN DATA DE 02.02.2022 A FOST ORGANIZATĂ O SEDINTA ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRASOV. ÎN CADRUL CAREIA A FOST PREZENTATE VARIANTELE DE TRASEU. IN DATA DE 24.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 3 - ANALIZA CONSTRĂNGERILOR. IN PERIADA 28.03-24.03.2021 AU FOST DEBATE PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO).		



17	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR MANNOV, CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2023 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2023 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.		5000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. S-AU EFECTUAT VIZITE IN TEREN CU REPREZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARILUI SI DIN PARTEA PRESTATORILUI PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALEOR CONSTRAINERII. AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORILUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2023 A FOST PREDATA DOCUMENTATIJA AM.C. 1, MAI IN DATA DE 31.12.2023 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTELOR. IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A PREDAT O PARTE DIN DOCUMENTATIJA AM.C. 1 REVIZUITA (FARA STUDIUL DE TRAFIC PRELIMINAR). DOCUMENTATIJA REVIZUITA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTELOR AM.C. 1, IN DATA DE 31.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIJA REVIZUITA, MAI IN DATA DE 15.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARILUI. IN DATA DE 03.03.2022 A AVUT LOC O SEDINTA LA CARE AU PARTICIPAT EXPERTII JASPERI, REPREZENTANTII MITI, REPREZENTANTII CNAR SI PRESTATORUL IN VEDEREA INCLINERII OBIECTIVULUI DE INVESTITII IN PLANUL DE ACTIUNE JASPERI. IN DATA DE 07.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN-COLOAIA.
18	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	164-700	164-700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU MOD RUTIER CASHMAN-BA (KM 164-700) DN 39E			0%	0%	26.10.2020	DECEMBRIE 2021 - FINALIZARE PROIECT TEHNIC	DECEMBRIE 2021 - FINALIZARE PROIECT TEHNIC	474.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEDEARECE PRESTATORUL NU A PREGLUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
19	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	128+000	SC EVPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	83			2021	2023	55.8 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EVPLAN SRL, CU O VALOARE DE 55.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTELOR DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVUATA DOCUMENTATIJA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1. - IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVUATA DOCUMENTATIJA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2.	
20	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	128+000	135+000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRĂ CIVILĂ INDUSTRIALĂ S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2023	14.48 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRĂ CIVILĂ INDUSTRIALĂ, CU PREȚUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTELOR DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 01.11.2021 A FOST INAINȚATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, PENTRU ACEASTA FUND EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 04.11.2021. AU FOST SOLICITATE PUNCTELE DE VEDERE ALE AUTORITATILOR LOCALE PRIVIND VARIANTELE CLASATE PE PRIMUL 2 POCITIS. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST INAINȚATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 1, PENTRU ACEASTA FUND EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 12.01.2022 SI 02.02.2022.	