

VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURII
1	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE ALESD	0+00	16+840	CONTRACT PRISTARI SERVICII PROIECTARE - FINALIZAT	ALESD		16.84			FEB. 2022 SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2024	2024		OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 102/2020. DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE CNAIR SI CI BIHOR IN ACEST SENS. IN DATA DE 30.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE. DEC 2021- OBIECTIV AVIZAT IN CADRUL CTE IM.	
2	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE IASJ	19+690 (SECIROS)	36+460 (DN28)		ETAPA I - VARIANTA SUD-OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77						126.88 MIL. LEI PANA TIA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASJ A INANSTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASELUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASELUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM BIHOR - KM 20+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.	
3	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE MEDIAS	0+00	8+500		MEDIAS	1	8.5			2022	2024			PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PFI VEDETELOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE LIAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZIUNE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST RASO ORDINUL DE ÎNCEPERE IN DATA DE 30.05.2021 - IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE 1 - REVIZUA 3 A FOST TRANSMISA CATRE CNAIR IN VEDEREA AVIZARI IN CTE CNAIR IN DATA DE 11.01.2022.	
4	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE STEI	0+00	27+230	CDRSA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZLAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMANE DE EXECUTAT CU TERMEN DE PUNERE OFERTE - 22.06.2020	STEI	1	27.23	0%	0%	CONTRACT REZLAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZLAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZLAT DE CATRE ANTREPRENOR	257.433 MIL. LEI PANA TIA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 102/2020 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRE CNAIR SI CI BIHOR IN ACEST SENS. CONTRACT REVIZURE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI, CTE IM. IN PREZENT AFLANDU-SE PE CIRCUITUL DE AVIZARE PROIECTUL DE HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PROCEZURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE - ETAPA DE EVALUARE OFERTE TEHNICE, ESTIMAT ATRIBUIRE CTR - FEB. 2022, SEMNARE IN POTIETA FARA CONTESTATI - MARTIE 2022. DOCUMENTATA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE SE AFLA IN ELABORARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR.	