

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - APRILIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCIPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0-000	30-700	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL LIDER DE ASOCIERE) - SPECTORION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	30.77	0%	0%	ORDIN DE INCIPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCIPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2022	MAY 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAM A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL LIDER DE ASOCIERE) - SPECTORION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.421.000 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMORTIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI, A FOST AVIZAT PȚE IN CADRUL CTE CNAM SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1, RM 2-4880-KM 0-400.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0-000	17-700	TIRREMA SCAYI S.P.A. (ITALIA)	FRONSON 1: CRAIOVA - ROHONESTI (RM 0-400) - KM 17-700)	SECTOR 1: 0-400 - 14800 SECTOR 2: 14800 - 10-000 SECTOR 3: 10-000 - 17-700	17.7	46.01%	38.11%	27.12.2018 - PROIECTARE 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 16.04.2021 - RM 30000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	338.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0-400 - 14800 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCIPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMS ORDINUL DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 14800 - 10-000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCIPAND CU DATA DE 03.03.2021 A FOST EMS ORDINUL DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10-000 - 17-700 - PE EXECUTIE IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAVELEA AFERENTE DOMINIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCIPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMS ORDINUL DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0-400	57-100	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTORION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	FRONSON 2: PASTRA DELT - VALEA MARE (KM 17-700 - 57-100) LOT 1: KM 36-200 - KM 57-100	LOT 2: KM 36-200 - KM 57-100	21.95	95.80%	78.00%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPALE I SI II) 25.11.2019 - EXECUTIE (ETAPALE IV)	TRIM 3 2022	ANUL 2022	792.18 MIL. LEI FARA TVA		
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0-400	111-115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTORION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	FRONSON 4 COLONESTI - OMBIA - PITESTI	FRONSON 4	31.82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVERSIILE CONTRACTUALE. ACEASTA FINDER APROBATA DE CATRE CN A.I.B. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 366 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. INCIPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMS ORDIN DE INCIPERE.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17-100	0-300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTORION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	FRONSON 3: VALEA MARE - COLONESTI	FRONSON 3	11.75	22.00%	16.50%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670.71 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVERSIILE CONTRACTUALE. ACEASTA FINDER APROBATA DE CATRE CN A.I.B. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 336 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, + 100 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. INCIPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMS ORDIN DE INCIPERE. PNC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA AI	0-000	38-000	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA GRADEA (ORASTA SANTANDREI) - AUTOTRASAIA AI (BIVHRA)		18.96	0%	15%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAM PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.533,00 LEI FARA TVA. A FOST PRESAT PȚE IN DATA DE 07.04.2022	