

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - APRILIE 2022																	
NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AM DESCHISERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PATRA NEAMT	0+000	32+100	SEARCH CORPORATION & SGS ROMANIA IN CURS DE REALIZARE CONTRACT PROIECTARE: 15.03.2022 (SI LEI, FARA TVA)	BACAU - PATRA NEAMT	LOT 1	32.12	0%	0%	MARTE 2022 - ETAPA PROIECTARE	09.08.2022 (TERMIN INTIAL) 15.03.2022 CONFORM AN NR 1 (9/2742/10.03.2022)		1123.80 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULUI. TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC SECȚOR 3 A FOST APROBAT SI SE ASTEPTA DEMARAREA INVESTIGATORILOR GEOTEHNICE DE CATRE PRESTATOR CŢ TEMEI APROBATE. IN DATA DE 16.03.2022 PRESTATORII A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU INVESTIȚIILE GEOTEHNICE APERTE ÎN SECȚORII 1, 2, 3, 4, 5, 6 SI 7. ACORDAREA ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 11.04.2022 A FOST APROBAT UN NOU SUBCONTRACTANT PENTRU ELABORAREA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.03.2022.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (SIUA - CATAJUS)	0+000	58+700	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 14.09.2021 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.219.206 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	58.7	0%	0%	Iunie 2022 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMIN INTIAL) 23.02.2022 (CF AA NR 3 - 9/2744/20.09.2021)		1674.75 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULUI. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 / TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2022 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021 DE CATRE REPREZENTANTII ASPERS. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTRUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA I COMUNICATIILOR CAI TERESTRI ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARIILOR CF HG 132/2021 ESTE ANUL 2020. AVAND IN VEDERE TERMINUL ESTIMAT CONFORM HG 132/2021 SE VA ACTUALIZA MODELUL NATIONAL DE TRANSPORT (CON PROIECTIILE DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI).	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT ELABORARE SI PT DEMARARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.393.025 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2022 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMIN INTIAL) 20.04.2022 (SI LEI SI LUM 91 DE LA ORDONAN DE INCERPERE) - CONFORM AA NR. 3 (9/2764/04.04.2022)		1805.55 ML LEI FARA TVA	CA URMARO A SCURTII DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPREZENTANTII ASPERS, PRESTATORII ASE IN CURS DE REVIZUIRE AMC ETAPA 1 REV 4. MIȚA I SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ALIMENTAT RAMIFICU SARAT - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ALIMENTATELE FOCANI - BRAILA SI BUZAU - BRAILA. MIȚA DESTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE BUNGA BRAILA. IN DATA DE 01.03.2022 A FOST TRANSMIS LATERE SERVICIUL URMARIM DIN CADRUL PRIMARII SI BUNGA SI PROMIUNEA DE CONCLUZII IN TREI A SI DE PRESTATORII A TRANSMIS PROPUNERII PENTRU A ACORDARE SERVICIULUI FORMULATE DE CATRE SERVICIUL URMARIM DIN CADRUL PRIMARII SI BUNGA. ACESTE PROPUNERI AU FOST TRANSMISE PENTRU PUNCTE DE A VERDE MINISTRULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA I COMUNICATIILOR LA MIȚA I COMUNICAT CA MARANTA DE LA OFICIUL PROIECTAREA DE CONCLUZII NR. 2 A FOST COMUNICAT PRESTATORILOR CA IN CADRUL AMC SE VA UTILIZA PROMIUNEA DE CONCLUZII NR. 2 CONFORM RECOMANDARILOR MIȚI.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JU			ASOCIERIA SGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JU		308	0%	0%	ORDON DE INCERPERE 16.06.2022 - ETAPA PROIECTARE	18.04.2022		20.25 ML LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2021 CNAM A SEMNAT CU OFERTANTII DECLARATIA CATORZINTA - ASOCIERIA SGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 20.247.121 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE ESTE CONSORTIUL UNORUI EUROPEEN DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI SNA CONTRIBUTII PROPRIE. IN DATA DE 16.06.2022 A FOST ORDONATA DEBITA DE PROIECTI ORONALA DE INCERPERE). IN DATA DE 22.03.2022 A FOST AVGATA IN CADRUL CTE CNAM SA AMC VARIANTELE DE TRAGSI SI S. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPAI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARIILOR URMARO A INTRA IN STATUL FINANCIAR ADECAT IN CADRULI PTE 2021-2027. IN DATA DE 21.03.2022 A FOST AVGATA IN CTE CNAM SA AMC, VARIANTA DE TRAGSI DE VA P1 STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. SA AVGAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI ÎNTE CRADIA SI PLIAU PTEI DE AUTOSTRADA, SAR TEME TRAGSI SI PANDU SI DRUM EXPRES. TRAGSI SI VA DESERVIRI PE BUNGA BRUI. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIA AMBICOLORE SI STUDIUL TOPOGRAFICE. IN 22.03.2022 SA SERVA DOCUMENTATIYA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URMARIM SI CU DUL. IN 07.03.2022 SA SERVA DOCUMENTATIYA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URMARIM SI CU DUL. AU FOST APROBATE TEMELE GEOTEHNICE PENTRU SECȚORILE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 A FOST TEME CERTIFICATULUI DE URMARIM DE CATRE ADITIV CUO NR. 32. IN 08.03.2022 A FOST TEME CERTIFICATULUI DE URMARIM DE CATRE ADITIV CUO NR. 37. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIYA IN VECEEA OBTINEREA ACORDURILOR SI AVGATUL. AU FOST FINALIZATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE DE SECȚORILE 3 SI 5. IN CURS DE REALIZARE INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE PE TRANSDONARE SI 5 A FOST TRANSMISA NOTIFICAREA PRINDO DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINEREA A ACROVILULI DE MEDIU.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCANI - BRAILA	0+000	78+800	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALA S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.03.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 15.102.446,96 LEI, FARA TVA)	FOCANI - BRAILA		78.8	0%	18.20%	ORDON DE INCERPERE 27.07.2022 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	3400.22 ML LEI FARA TVA	ORDONUL DE INCERPERE 27.07.2022 ANALIZA INVESTIȚIILOR SI VARIANTELOR DE TRAGSI ETAPA 1 (AMC) FOST AVGATA IN CTE CNAM SA. A FOST FINANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRAGSI ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022. IN DATA DE 23.02.2022 A FOST AVGAT CTE CNAM - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA PANTA DE TRAGSI A FOST APROBATA TEME PENTRU STUDIUL AMBICOLORE ETAPA 1. A FOST APROBATA TEME APERENTA STUDIULUI TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEME APERENTA STUDIULUI GEOTEHNICE PENTRU TOT TRAGSI, PENTRU ETAPA 1 AU FOST INCERTE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE, AU FOST REALIZATI 100% DE FORAJ	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CONSTANTA - TULCEA	0+000	32+000	SEARCH CORPORATION & SGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 17.845.636,26 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDON DE INCERPERE 30.08.2022 - ETAPA PROIECTARE	20.04.2022 (CF AA NR 3 - 9/2763/16.10.2021)	APRILIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2064.30 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC, PTE IN DERULUI. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTRUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA I COMUNICATIILOR CAI TERESTRI ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARIILOR CF HG 132/2021 ESTE ANUL 2020. AVAND IN VEDERE TERMINUL ESTIMAT CONFORM HG 132/2021 SE VA ACTUALIZA MODELUL NATIONAL DE TRANSPORT (CON PROIECTIILE DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI).	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	63+000	SEARCH CORPORATION SRL - SGS ROMANIA S.A. - SGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 13.714.016 LEI, FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		63.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMIN INTIAL) 11.03.2022 (CF LUM 91 DE LA ORDONAN DE INCERPERE) - CONFORM AN NR 3 (9/2764/04.04.2022)		1304.96 ML LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUI. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVGATA IN CADRUL CTE CNAM SA DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2022 PRESTATORII A INTANMAT DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIYA AMC 2 A FOST AVGATA IN CTE - CNAM SA. IN DATA DE 23.07.2021 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URMARIM (SI, SI, SI). IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A SMS IN DATA DE 22.10.2021 ORDONAN DE MOBILIZARE AL UTILIZATORILOR PREZENTE IN PT, INCLUSIV UTILITATELE FURNIZATE DE FOMIN SA.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOESTI - GIESTI	0+000	78+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MANAGEMENTUL MUGAVIRUL A.S. BRIGA ENGINEERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE CONCLUZII SEMNAT IN DATA DE 25.08.2021 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 13.08.000 ML CTE PROIECTARE: 13.08.000 ML LEI FARA TVA)	PODESTI - GIESTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMIN INTIAL) 26.08.2022 (CF AA NR 3 - 13/ LUM 91 DE LA ORDONAN DE INCERPERE)		1673.37 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE IN DERULUI. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAGSI AU FOST TEME OBSERVATIYA ANULUI BENEFICIARUL SI PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIYA REVIZUITA. IN DATA DE 09.04.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVGATA IN CADRUL C.T.E. CNAM A FOST SUPRINTE CONTRACTUL PENTRU PERIODA DE 1 LUMI ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.04.2022.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - SGS ROMANIA S.A. - SGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 50.092.639.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		56.27	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	6.10.2022 (TERMIN INTIAL) 17.08.2022 (SI LUM 91 SI 21 DE LA ORDONAN DE INCERPERE - AN NR. 3 (9/2764/11.03.2021)	OCTOMBRIE 2022 Iunie 2022 (CF AA NR 3 - 9/2764/11.03.2021)	882.9 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE IN DERULUI. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 24.03.2021. BENEFICIARUL A SMS ORDONAN DE MOBILIZARE AL UTILIZATORILOR PREZENTE, PT, INCLUSIV UTILITATE SOLICITATE SI PTE APROBARE "SURIMANTAT". IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIȚIILE GEOTEHNICE PE TEME, ON CALDA PARTIILOR CA PRESTATORII SA MOBILIZATIILE PREZENTE SI IN PROIECTIYA TEHNIC. IN DATA DE 03.03.2022 PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTE IN VECEEA INTRODUCEREA UNUI NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE. IN DATA DE 21.04.2022 A FOST APROBAT SUBCONTRACTANTUL GEOTEHNIC FOMAI PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TOSTA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & SGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.977.071 LEI FARA TVA)	TOSTA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE IULIE 2022 (CF AA NR 1 - 9/2763/16.10.2021)		1663.3 ML LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULUI. PRESTATORII A RECDAT ACEI REZULTAT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARUL. IN DATA DE 06.11.2021 MIȚA MENTIONAT PAPTUL CA ANALIZA EFECTUATA NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES ÎNTE TOSTA SI ALBITA. SE ASTEPTA DE LA DIRECTIILE SUPORT DIN CADRUL CNAM SA (GAP) PUNCTUL DE A VERDE REFEROR LA MODIFICAREA OBIECTIVULUI CONTRACTIILOR. A FOST SUPRINTE CONTRACTUL PENTRU O PERIODA DE 1 LUMI ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.03.2022.	

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DAR - SATU MAIRE	0-000	100-000	SEARCH CORPORATION SRL SEMAMT IN DATA DE 10.07. 2020 VALOARE CONTRACT PROIECTARE : 1.646.308,36 (LEI FARA TVA)	SATU MAIRE - DAR (GRANATA ROJOU)		10,9	0%	1%	AUGUST 2020 - DEMARAR SERVICI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2023 - FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	1465 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PAC+PT. VALOARE CONTRACT 3.646.308,36 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE FORMA 2020 NR. 96/03.03.2021.</p> <p>DATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 16 LUNI - 11 LUNI SI 02 ZILE CONFORM ANULUI 06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERERE - CONFORM ANULUI 08.2021.</p> <p>IN DATA DE 10.08.2020 A DAT ORDINUL DE INCERERE.</p> <p>IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL C.TI. CNAS ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASURI AMCI + AMCJ (DARANTA 1).</p> <p>INVESTIGATIILE GEOTERMICE, ARHEOLOGICE SI TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE.</p> <p>IN DATA DE 17.03.2021 A FOST FIRM CERTIFICATUL DE URMARINDA.</p> <p>IN DATA DE 24.09.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 05.10.2021 A FOST REDUS STUDIUL DE FEZABILITATE CA FIRM INCOMPLET.</p> <p>IN DATA DE 27.10.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZ.</p> <p>IN DATA DE 01.11.2021 A FOST REDUS STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZ CA FIRM INCOMPLET.</p> <p>IN DATA DE 09.11.2021 A FOST FARA DECIZIA STAFI DE INCERERE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>IN DATA DE 23.12.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZ 2 IMPREUNA CU MEMORIU RIM IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>IN PERIOADA 01.03-04.03.2022 PRESTATORUL A REFAZUT TERENUL RECONSTRUCIEI URMAND A FINALIZA STUDIUL GEOTERMIC PANA LA SFARSITUL LUNII FEBRUARIE 2022.</p> <p>IN DATA DE 09.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZ 3 IMPREUNA CU STUDIUL GEOTERMIC REVIZUT.</p> <p>IN DATA DE 10.03.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTERMIC IM IN DATA DE 26.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTERMIC REVIZUT.</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTERMIC PENTRU DRUMUL EXPRES, URMAND CA PRESTATORUL SA FINALIZEZE ACTIVITATILE DE IDENTIFICAREA A GRUPLOR DE IMPRUMIUT.</p> <p>A FOST AVIZAT CONDIȚIILE EXPRESIUNII DE CATRE DCM SI AU FOST SEMNATE LOTELE CU PROPRIETARI DE CATRE PRIMĂRII.</p> <p>07.04.2022 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC.</p> <p>12.04.2022 A FOST APROBATA DOCUMENTATIJA OCUPAREA TERENURILOR.</p> <p>19.04.2022 A FOST PREZATA DOCUMENTATIJA BIR SI A FOST STABILITA DEZBATEREA PUBLICA IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU PENTRU DATA DE 07.04.2022.</p> <p>IN CURS DE IDENTIFICARE TERENURILOR PENTRU GRUPLOR DE IMPRUMIUT DIN CARE SA FIE EXPLOATAT MATERIALUL PENTRU REALIZAREA TERENURILOR.</p>
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	DRUM EXPRES	A1 (PTESTE) - MIJOCVENI	0-000	100-300	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PTESTE) - MIJOCVENI		10,3	0%	0%	09.12.2020	09.06.2022 (TERMEN FINALIZARE INTIAL) 05.03.2023 (SI LUNI SI 23 ZILE DE LA INCERERE CF AA NR. 5)		222,71 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE SF_PAC SI PTE IN DEBILITARE.</p> <p>IN DATA DE 19.12.2020 A FOST OBTINUT CU TITLU DE CATRE CJ ARGEȘ. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU DEMARAREA STUDIULUI DE TEREN. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL GEOTERMIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC.</p> <p>TERMENUL DE PREZENTARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE NU A FOST RESPECTAT - 04.03.2022.</p> <p>PANA IN PREZENT, PRESTATORUL NU A REIUSIT SA SE MOBILIZEZE IN VEDEREA DEMARARII STUDIULUI DE TEREN.</p>
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCCESISTI- TARGOVISTE	0	65-000	SPI INGINIERI SRL	ELABORARE STUDIUL DE RECONSTRUCIE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DRUM EXPRES SUCCESISTI- TARGOVISTE		65	0,00%	0%	14.02.2022	ETAPA 1: SF-04.04.2022 ETAPA 2: SF-05.12.2023		1.535 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE PREFERABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC: SPP INGINIERI SRL.</p> <p>IN DATA DE 14.02.2022 A FOST DAT ORDINUL DE INCERERE.</p> <p>IN DATA DE 14.03.2022 A FOST TRANSMIS RAPORTUL DE INCERUT.</p> <p>IN DATA DE 17.03.2022 A AVUT LOC SI DEBATA LA C. DEBATEREA IN VEDEREA PREZENTARII VARIANTELOR DE TRASURI STUDIAT IN CADRUL STUDIULUI DE PREFERABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 15.04.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE PREFERABILITATE-AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE, DOCUMENTATIJA FIRM IN CURS DE REVIZUIRE.</p>