

VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE ORUM	RANG ORUM	INDICATIV ORUM	DE LA (lei)	PANA LA (lei)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIEC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SIGHEVA	0-000	10-007	PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	SIGHEVA		11.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	293.084 MIL LEI FARA TVA	14.08.2022 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 01.08.2022 - DATA DE ÎNCHISURĂ A OFERTELOR: 21.11.2022 - DATA FINALIZĂRII PROCEDURII DE EVALUARE/ ÎN PREZENT PROCEDURA SE AFLA ÎN ETAPA DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE - SERVICII DE PROIECTARE - LA LUNA DE LA DATA ORDINULUI DE ÎNCEPERE PENTRU ACEASTA ETAPA, ASTEL - PREDAREA LA SUPERVISOR A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE (PAC) - 8 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE - PREDAREA CATRE SUPERVISOR SI BENEFICIAR A DOCUMENTAȚIEI NECESARE PROMOVĂRII LUNII PROIECT DE ÎNCHIDERE A GUVERNULUI PENTRU ÎNCHISURĂ SI ÎNTERZICERE DE SUPRĂȘI - 6 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE - APROBAREA PAC DE CATRE SUPERVISOR CONFORM CLAUZEI 10.2 DIN CONDIȚIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA PREDAREA LA SUPERVISOR - APROBAREA PAC DE CATRE BENEFICIAR CONFORM CLAUZEI 10.3 DIN CONDIȚIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA PREDAREA LA SUPERVISOR - PREDAREA LA SUPERVISOR SI BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - 4 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE - APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE DE CATRE SUPERVISOR SI BENEFICIAR CONFORM CLAUZEI 10.2 DIN CONDIȚIILE SPECIALE ÎNCLUSIV PERIOADA NECESARĂ ELABORĂRII AUTOTIILOR DE SIGURANȚĂ BUTEREA - ASU) - 6 LUNI DE LA PREDAREA LA SUPERVISOR SI BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - ÎNTERZICEREA AUTOTIILOR DE CONSTRUCȚIE - LA LUNA DE LA DATA DE ÎNCEPERE - EXECUTIE - 14 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE ÎNCEPERE PENTRU ACEASTA ETAPA - PERIOADA DE GARANȚE: 80 LUNI.	
2	VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULITOARE	CENTURA BUCUREȘTI	35-600	55-600	LOT 1: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. LUCRER - IBB HAUS-LIND INDUSTRIES&U GMBH - S.C. AUTOTERMOFORM S.R.L. - S.C. VENTOR DRUP CONSULTING S.R.L. LOT 2: SE VA CUMPARAȚI DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURII DE EVALUARE	JARȘIRE LA 4 BENDĂ A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI/ SAU ÎNTE AL (RM 55-62) ȘI/ SAU ÎN 40-000 - LOT 2 ȘI/ SAU ÎN 40-000 - LOT 2		LOT 1: 0.820 KM LOT 2: 15.51 KM	LOT 1: 0% LOT 2: 0%	LOT 1: 0% LOT 2: 0%	LOT 1: 02.02.2022 LOT 2: SE VA CUMPARAȚI DUPĂ ÎNCHIDEREA CONTRACTULUI	LOT 1: 2022 LOT 2: SE VA CUMPARAȚI DUPĂ ÎNCHIDEREA CONTRACTULUI		LOT 1: 28.405 MIL LEI FARA TVA LOT 2: ESTIMAT 638.945 LOT FARA TVA	LOT 1: CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN DATA DE 28.11.2021, DATA ORDINULUI DE ÎNCEPEREA FOȘT STABILITĂ DE CATRE ÎNGINEER PRIN ORDIN ADMINISTRATIV - 01.02.2022. ÎN DATA DE 02.02.2022 A SEDIŢIA DE ÎNCEPUT. LOT 2: PROCEDURA DE EVALUARE OFERTE - ETAPA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR DUPĂ ATRIBUIRE - TERMAN ESTIMAT PENTRU ÎNCHIDEREA CONTRACTULUI ÎN Iunie 2022.	<a href="http://www.amb.ro/ro/amb/infociv/infociv.aspx">http://www.amb.ro/ro/amb/infociv/infociv.aspx</a> <a href="http://www.amb.ro/ro/amb/infociv/infociv.aspx">http://www.amb.ro/ro/amb/infociv/infociv.aspx</a> <a href="http://www.amb.ro/ro/amb/infociv/infociv.aspx">http://www.amb.ro/ro/amb/infociv/infociv.aspx</a>