

11	AUTOTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOTRADA	AUTOTRADA SIRBU - PITESTI	0-000	13-170	POBR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 3: SIRBU - BOCIU (PM DOZOL - INV 13+000), LOT 1	13.17	70.00%	62.54%	26.09.2019 - FARA TITRU ORDIN DE INCETARE EXECUTIE PROIECTARE 30.03.2020 - FARA TITRU ORDIN DE INCETARE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	30.04.2023	ANUL 2023	162.60 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: -12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE -36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. -100 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST BANSA AUTORIZATA DE CONTROLARE NR. 12.09.03.2020 A FOST PUSAT PROIECTUL TERCIEI DE EXECUTIE IN CADRUL CTECNAIR IN DATA DE 01.04.2020.
13	AUTOTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOTRADA	AUTOTRADA SIRBU - PITESTI	83-800	81-761	POBR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	01.03.2022 - ORDIN INCETARE	2022	ESTIMAT 2022	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POBR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIUL DE 1.678.873.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCETARE A LUCRARILOR ESTE 2022 DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 36 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 100 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTUALA L. REPEZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOTRAZI SIRBU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
11	AUTOTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ACCORERA ACTALDI S.P.A. - IRI INFRASTRUCTURE SYSTEMS LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA-BILA - 10.200 KM DRUM DE LEGATURA CU DRUM JAMNEA-MAGICH - 4.228 KM	63.47%	72.48%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 DECEMBRIE 2022 TOTAL CONTRACT: ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1.896 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE