

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - MAI 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANK DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDUCIAR	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERII	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIILE PROCEDURII
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BANIA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SREDITON LAMB-TEHNOSTRADE S.R.L.	BANIA - GALATI	LOT 1	10.77	22%	0%	ORDIN DE INCERPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 09.03.2021 - INCERPERE EXECUTIE LUCRARI IN REGIM DE TRECERE PE CALD	MAI 2024	ANUL 2024	171.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021 CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMURILOR EXPRES BANIA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SREDITON LAMB-TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 171.42 MIL. LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABUSIBILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 18 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST ALOCAT PFI IN CADRUL CTE CNMIR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETMVA 1 - KM 0+480 - KM 0+440.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ORAVOVA - PITESTI	0+000	17+700	TRIMON SCAVI S.P.A. (ITALIA)	TRIMON 2 - ORAVOVA - ROBANEȘTI (RM 0+000 - RM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+400 SECTOR 2: 1+400 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	50.36%	40.57%	27.12.2018 - PROIECTARE, 26.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1, 23.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1, 02.08.2021 - EXECUTIE SECTOR 2, 16.04.2021 - EXECUTIE SECTOR 3, 16.04.2021 - EXECUTIE SECTOR 3	TRIM IV 2022	ANUL 2022	108.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+400 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCERPERE CU DATA DE 12.07.2020 A FOST EMIS ORDINALA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+400 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCERPERE CU DATA DE 02.08.2021 A FOST EMIS ORDINALA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRATRETELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCERPERE CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINALA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ORAVOVA - PITESTI	16+000	17+500	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SREDITON LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRUCII SRL	TRIMON 2 - PITESTI (OT - VALA MARE) (RM 17+000 - 17+500) (PE 2 - KM 16+200 - KM 17+500)	LOT 2: KM 16+200 - KM 17+500	21.95	94.79%	81.92%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 26.09.2019 - EXECUTIE SECTORUL 1 (1/2 ET.), 21.11.2019 - EXECUTIE SECTORUL 1 (1/2 ET.)	TRIM III 2022	ANUL 2022	170.18 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.12.2018 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCERPERE CU DATA DE 21.11.2019 A FOST EMIS ORDINALA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ORAVOVA - PITESTI	80+000	121+415	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SREDITON LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRIMON 4 COLONESTI - DABA - PITESTI	TRIMON 4	11.82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	117.28 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.B. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE + 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCERPERE CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ORAVOVA - PITESTI	17+500	80+200	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SREDITON LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRIMON 3 VALA MARE - COLONESTI	TRIMON 3	11.75	23.87%	23.87%	18.03.2021	2024	ANUL 2024	170.71 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.B. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE + 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, + 24 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCERPERE CU DATA DE 18.03.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE. PAC ALOCAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+950	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADSA (GRATA SANCARNEB) - INTERSTRADA A3 (BIBANIA)		18.96	0%	15%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	145.8 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 10 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 24 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. IN DATA DE 03.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNMIR PLATA AVANGUJULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTUALA. RESPECTIV SUMA DE 81.886.515.00 LEI FARA TVA. A FOST PREGATIT IN DATA DE 07.04.2022	