

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - MAI 2022

NR. CTE	CATEGORIE	RANK ORUM	INDICATIV ORUM	DE LA (RON)	PAŢA LA (RON)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DE ÎNCHEIERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚI	DETALIUL PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0-000	16-940	CONTRACT PRESTARI SERVICII PROIECTARE FINALIZAT PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTIE FINALIZATA - REZULTAT CONSTATAT	ALESD		16.84			2022 - SEMANARE CONTRACT ATRIBUIRE SI EXECUTIE	2022	2024		OBIECTIVUL A FOST TRANSMISAT CATRE CI BIIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTARII TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA CUI S 20/2020 DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE CNAR SI CI BIIHOR IN ACEST SENS, IN DATA DE 20.05.2021 A FOST AVUAT IN CADRUL CTEI CNAR SA STABILIT DE FIEBILITATE. IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVUAT IN CADRUL CTEI METEOROLOGICE DECEMBRIE 2020 - OBIECTIV AVUAT IN CADRUL CTEI SA. PROMOVAREA SI DE APLICAREA A INDIATORILOR TEHNICI ECONOMICI - IN CURS DE APLICARE. LISTATE DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - ESTIMARE SEMANARE CTEI PROIECTARE SI EXECUTIE - FEB 2022, IN POTENZA FARA CONTESTATI.	
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BUCLAN	0	1-195	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022			1.195	0.90%	0%	15.04.2022	APRILIE 2022	DECEMBRIE 2023	86.4 MIL LII FARA TVA	APRILIE 2022 - AVUARE PAC APRILIE 2022 - ÎNCEPERE AC MAI 2022 - ÎNCEPERE PTE	
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19-000 (SOLICIT)	24-460 (DACSI)	ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU			6.77						126.88 MIL LII FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU ÎNPLINȚAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVAȚINȚIT O PROPUNERE DE SCHEMARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPOSIBILITĂȚII PASTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POSTELER SI STRAZADA TREI FANTANE (KM 19-000 - KM 24-460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAVAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.	
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0-000	8-500		MEDIAS	1	8.5			2022	2024			PENTRU ÎNPLINȚAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎNPLINȚARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR CUI S 20/2020. OBIECTIVUL SI ÎNPLINȚAREA DE CATRE UNUI MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE SI FIDUCIAR DE FEBRUARIE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS IN LUNA IULIE 2021. A FOST ÎNCE DE ÎNCEPUT DE ÎNCEPUT IN DATA DE 10.08.2021 - A FOST FINALIZAT SI AVUAT IN CADRUL CTEI CNAR SA SI. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE 2 - REVIZUIA A FOST TRANSMISA CATRE CNAR IN VEDEREA AVUĂRII ÎN CTEI CNAR ÎN LUNA APRILIE 2022.	
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBI	0-000	27-230	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE - ESTIMAT ATRIBUIRE MAI 2022	SIBI	1	27.23	0%	0%	2022	2024	2024	157.413 MIL LII FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSMISAT CATRE CI BIIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTARII TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA CUI S 20/2020 A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIAT ÎNTRU CNAR SI CI BIIHOR ÎN ACEST SENS CONTRACT REVIZUIRE SI FIDUCIAR DE FEBRUARIE FINALIZAT - STADIUL DE ÎNVAȚINȚARE A FOST AVUAT ÎN CADRUL CTEI CNAR, CTEI METEOROLOGICE DECEMBRIE 2020 SI DE APLICAREA A INDIATORILOR TEHNICI ECONOMICI. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI ÎN DERULARE - ETAPA DE EVALUARE OFERTE TEHNICE, ESTIMAT ATRIBUIRE CTE - FEB. 2022, SEMANARE ÎN POTENZA FARA CONTESTATI - MARTIE 2022 DOCUMENTAREA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE SA AFIA ÎN DERULAREA ÎN VEDEREA COMISIEI AJUSTARE BIIHOR.	