

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - MAI 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANK DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERE	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI	DETALIILE PROCEDURII
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISDAIA	0+000	13+057	PROCEDURA DE LICITATII ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	SIGHISDAIA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	703.094 MIL LEI FARA TVA	14.08.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI - 31.08.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR - 23.11.2021 - DATA FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE IN PRESENT PROCEDURA DE AFILA IN ETAPA DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE - SERVICIU DE PROIECTARE - 14 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCERPERE PENTRU ACASTA ETAPA, ASTEPT. - PREDAREA LA SUPERVIZOR A DOCUMENTATIEI TEHNICE (PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA ENCLUCII LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) - 4 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE - PREDAREA CATRE SUPERVIZOR SI BENEFICIARA A DOCUMENTATIEI NECESARE PROIECTARII FINA PROIECT DE INSTALARE A CONVENIILOR PENTRU APROBARE SI INTREREA DECELEI DE APROBARE - 4 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE - PROIECTAREA PAC DE COTRE LUCRARI CONFORM CALEI 30.3 DIN CONDITIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA DATA PRIMARII LA SUPERVIZOR - APROBAREA PAC DE CATRE BENEFICIAR CONFORM CALEI 19.2 DIN CONDITIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA APROBAREA PAC DE CATRE SUPERVIZOR - PREDAREA LA SUPERVIZOR SI BENEFICIARA A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - 8 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE - APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE DE CATRE SUPERVIZOR SI BENEFICIAR CONFORM CALEI 19.2 DIN CONDITIILE SPECIALE (INCLUSIV PERIOADA NECESARA ELABORARI ADETALIILOR SI SIGURANTA RUTIERA - ASE) - 6 LUNI DE LA PREDAREA LA SUPERVIZOR SI BENEFICIARA A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - ORDONAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - 14 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE - EXECUTIE - 24 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCERPERE PENTRU ACASTA ETAPA - PERIOADA DE GARANTIE - 60 LUNI.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+000	35+463	LOT I: ASOCIERIA S.C. IBER-IBIS ROMANIA S.R.L. SI SOCIETATEA IBER-IBIS LUNDI INDUSTRIAL GAMBRI - C.C. AUTOTRANSPORT S.R.L. - C.C. SERVICIU GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: SA IN CURSULUI FINALIZAREA PROCEDURII DE EVALUARE	ARGHISELA A RENCI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI (SID) INTRE AL (KM 15+120) SI DIN 5 (KM 30+000) - LOT I SI LOT II		LOT I: 0.820 KM LOT II: 15.52 KM	LOT I: 0% LOT II: 0%	LOT I: 0% LOT II: 0%	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 30.04.2022	LOT I: 2025 LOT II: 30.04.2025		LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA LOT II: ESTIMAT 638.945 LEI FARA TVA	LOT I - CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 28.12.2021. DATA ORDINULUI DE INCERPERE FOST STABILIT DE CATRE INGINIER PRIN ORDIN ADMINISTRATIV - 01.02.2022. CONTRACTUL SE VA AFILA IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU 6 LUNI. LOT II - PROCEDURA DE EVALUARE OFERTE - ETAPA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DUPA ATRIBUIRE. TERMIN ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI Iunie 2022.	<a href="http://www.iberbis.ro">http://www.iberbis.ro</a> <a href="http://www.iberbis.ro">http://www.iberbis.ro</a> <a href="http://www.iberbis.ro">http://www.iberbis.ro</a> <a href="http://www.iberbis.ro">http://www.iberbis.ro</a>