

VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - MAI 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANIC DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIDEI ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERE	DATA FINALIZARI	AN DECIZIEME	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETALIUL PROCEDURA
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	CENTURA BUCURESTI			STRUCO GRUP SRL - SC COMROAD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PAJAL SUPRATERITRIE DE CI 602 (CENTURA BUCURESTI) (DOMESTI)	DOMESTI - CI 602	0.536	75.32%	88.63%	15.05.2019 - PRINTRA LUCRARELE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 16.09.2019 PRINTRA LUCRARELE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 23.09.2019 PRINTRA LUCRARELE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018	15.11.2022 CONTINUA EXTINDERE CUMPARA DE EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	11.55 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJI DOMESTI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.05.2017. AUTORIZATI DE CONSTRUCIRE NR. 140/20.12.2018, NR. 481/28.08.2019 SI NR. 54/23.09.2020. LUCRARE IN EXECUTIE: BANFI DE PASANT AMANT CIENH CI 0602, STRATURILE DE UMPLUTURA MATERIA GRAMULUI, EXECUTIE TOTURILE BRITELI E GRATI DE INTARCARE, MONTARE AMPLASAREA SI RETINARE PLACA DE SUPRATERITRIE OBIECT SI1, MONTARE PREDALI SI LUCE PREDALIA OBIECT SI1.	
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE SARLAJ	0+000	11+281	ASOCERIA SC TRINIC ASSIST SRL - SC TRINIC INFRALOGISTIC SRL	BARLAJ	1	11.281	32.00%	24.09%	25.12.2018 (DATA DE INCERPERE A ACTIVITII DE PROIECTARE) 06.08.2020 (DATA DE INCERPERE A LUCRARI)	ESTIMAT OCTOMBRIE 2023		132.003 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRARIILOR A FOST EMIS. A FOST ACORDAT PROIECTUL TITRUL IN DEVENIESTE DIN DATA DE 10.06.2020 AUTORIZATE DE CONSTRUCIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPREZOR IN DATA DE 06.08.2020.	
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	31+000	ASOCERIA S.C. SABLIF CONTRACT S.R.L. - S.C. EXPEDITIUNAB S.R.L. - S.C. TRONDORIAN S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026	712.26 MIL. LEI FAZA TVA	PRETUL PE AM ESTE DE CCA. 20.990.503 LEI FAZA TVA, REPREZINTAND CCA. 4.327.849 EURO FAZA TVA. DURATEL CONTRACTULUI ESTE DE 174 LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, + 40 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR.	
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE SATU MARE	0+000	19+340	ASOCERIA TITNERIA SPA COLLABORATORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19.54	54.5%	78.14%	30.06.2017 (SERVICIUL DE PROIECTARE) 26.06.2018 (SERVICIUL DE EXECUTIE LUCRARE)	DECEMBRIE 2022 - PROIECTAREA TRASEI LA PIA, RESTUL VARIANTEI RAMANEA IN DISPOZITIA FINANCIULUI IN ANUL 2022	2022	304.791 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULITARE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 06.11.2015 DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 20.06.2017 DATA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 26.06.2018 DATA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 02.12.2020	
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPREZOR ASOCERIA DE SERT STRASSE SRL & SC EUROSTRAS SRL & SC INFRASTRUCTURE EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.560			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA 1.7 2022 - COMENZARE EXECUTIE LUCRARI	2024	14.47 MIL. LEI FAZA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 25222-09.2021 ORDIN DE INCERPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE: 6 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TITRUL SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINANCIAREI PERIOADA DE GARANTIE: 60 LUNI. IN CURS DE NEFINIENEA PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 - CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE, SI CARE PROIECTARE NEOPUNEA URMASURILOR INDICATORI: STUDIUL GEOTEHNIC, GEODINAMIC, HIDROLOGIC, HIDROTEHNIC, TOPOGRAFIC SI DE STABILITATE ALIE TERENALU IDENTIFICAREI UTILITATILOR, CONTINUTUL ARIILOR, ANCHORILOR SAU NECONCORDERILOR IN CONCRETUL BENEFICIARULUI. PT SI DESE SIANT PREDATI LA SUPRATOR SI BENEFIICIARII VERIFICAREA PT A DA DE CATRE BENEFICIAR AUTORIZAT. INDIAGABILE, DE EXECUTIE ALI NEFINIENEA CONTRACTULUI TITRUL SI AMPLASAMENTUL SUPRATERITRIE DE TRASA CARI VERI SI CURSUL EXPRESIIBI ESTE FINALIZATA TERMINUL ESTE 2022 - STADIUL A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 8 - REALIZATA LA 10 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE, IN CURS DE NEFINIENEA PUNCT DE REFERINTA 2.4-NEFINIENEA IN CTE-CM40.03.06.2022	
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU	0+000	19+887	COLLABORATORI SPA - CONTRACT REGIILAT CONTRACT REGIILAT - ASOCERIA SEED, SOCIETATEA DE CONSTRUCTII E LAGOR S.A.	TARGU JIU	REGIILATARE	19.887	40% PROGRES INDEPLINIT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REGIILAT, 23.70% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	37.0% PROGRES INDEPLINIT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REGIILAT, 18.70% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REGLAT NOVEMBRIE 2020 - CONTRACT REGIILAT SEMNAT	CONTRACT REGIILAT DE CATRE ANTREPREZOR IN LUNA DE 2018 CONTRACTUL DE LUCRARI REGIILAT - AUGUST 2022	2023	207 MIL. LEI FAZA TVA	IN DATA DE 04.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 86/10/2020. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE TESCO	0+000	6+945	ASOCERIA S.C. MANGIO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII URBANUR SI AUTOSTRAZI S.R.L. JIESTA S.C. ROLAR PANC S.R.L. - S.C. ROU RANOF CONTRACT S.R.L. - HYDROSTROY AD.	TESCO (REGIILATARE)	REGIILATARE	6.945	58.00% - PROGRES INDEPLINIT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REGIILAT 18.00% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	39.00% - PROGRES INDEPLINIT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REGIILAT 18.00% IN CADRUL NOULUI CTR	26.03.2021 - ORDIN DE INCERPERE	ESTIMAT 2022		11.74 MIL. LEI FAZA TVA	VINTEL 18.04.2021 - C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULITARE TESCO - REST DE EXECUTIE", CU ASOCERIA S.C. MANGIO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DURABILUR SI AUTOSTRAZI S.R.L. JIESTA S.C. ADIA PANC S.R.L. - S.C. ROU RANOF CONTRACT S.R.L. - HYDROSTROY AD. VARIANTA CONTRACTULUI ESTE DE 41.735.514.38 LEI FAZA TVA. CURSUL DE FINANCIERE FOMCARE SUPTRE BENEFIICIARIBILE VARIANTA DE OCULITARE TESCO ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA SI DEPTINE DIN DATA, TRANSERADA CU UN PREZ SUPRATOR ONO SI LUNA SI AMARUETI - TESCO LA RAM-JOBE-OR, CONTINUA IN ALINAMENT PANA LA INTERSECTIA LA NIVEL CU DJ232H LA KM 3+400, TRANSERADA CU PASAJ SUPRATOR LUNA SI FAUREI TESCO LA KM 4+46.19 SI SE FINALIZATA LA KM 4+45 SECHIVALENT CU RM 8+861.26, LA INTERSECTIA CU DN2. PERIOADA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 12 LUNI, LUNA PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI.	
8	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+490	TIRIBAN SCARU S.R.A.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.49	50.70%	49.77%	29.01.2019 - DATA DE INCERPERE PERIOADA DE PROIECTARE 26.03.2021 - DATA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2023	2023	372.48 MIL. LEI FAZA TVA	PROIECT TITRUL SI FINALIZAT AUTORIZATE DE CONSTRUCIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE.	
9	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITARE	VARIANTA OCOLITOARE DALAU NO DN1P	0+000	5+335	ASOCERIA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - SC. GOOD PROOD S.R.L.	TIRIA 2 - 7 KM INTRE CI 17 KM 7+425 - CI 139C	1		5.335 KM (5 VIADUCTE, 3 PUSURI, 2 INTERSECTII TIP BANCHE)	27% 00%	27%	2020	2023	101.64 MIL. LEI FAZA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA RIND 26.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2022). ORDINUL DE CONSTRUCIRE NR. 548 DIN 03.12.2020 A FOST ACORDATA ANTREPREZORILUI POSESIA SANTIERILOR. A FOST DEBITATA AUTORIZATA DE CONSTRUCIRE NR. 372/03.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR 622 DIN 04.06.2021 PRIVIND SCATERIA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.	