

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - Iunie 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detaliu_proiectare
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRĂILA - GALAȚI	0+000	34+770	ASOCIEREA SA B.W. CONSTRUCT SRL (LEADER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTARCE S.R.L.	BRĂILA - GALAȚI	LOT 1	10.77	30.00%	0%	ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE CU 07.2021 - ETAPA ÎNCEPUTĂ. IULIE 2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE ÎN CANTIER. BAZA AC. FICHA 12.2022	MAR 2024	ANUL 2024	271.82 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 04.04.2021, CÂMBĂ ȘI SEMNĂM CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRĂILA - GALAȚI" CU ASOCIEREA SA B.W. CONSTRUCT SRL (LEADER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTARCE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 271.82 MIL. LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE REZERVABILITARE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. PERIOADA DE GARANȚĂ ESTE DE 100 DE LUNI. A FOST PĂSĂRIȚE ÎN CANTIER CTE CÂMBĂ ȘI ÎN LUNA IANU. 2021. A FOST ORDONANȚA NR. 7624/10.2021 ETAPA ÎN 2+000-34+740.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRĂDĂNUA - IRIEȘTI	0+000	17+700	FIBERNA SCARU S.P.A. (ȘTALJH)	TRONCION 1 CRĂDĂNUA - BONDREȘTI (RM 0+000 - RM 17+700)	SECTOR 1 0+000 - 14+000 SECTOR 2 14+000 - 16+000 SECTOR 3 16+000 - 17+700	17.7	51.00%	45.57%	27.12.2018 - PROIECTARE 16.09.2019 - EXECUȚIE SECTOR 3 - 18.07.2021 - EXECUȚIE SECTOR 1 - 01.03.2021 - EXECUȚIE SECTOR 2 - RM 14+000 - RM 16+000	TRIM 4/2022	ANUL 2022	548.18 MIL. LEI FARA TVA	27 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ÎN DATA DE 04.03.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 01.03.2022 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRII SECTOR 3 16.09.2019 - EXECUȚIE ÎN CANTIER ÎN DATA DE 01.03.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 01.03.2022 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRII ÎN DATA DE 01.03.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE PENTRU LUNGHEȚILE ADJESIVTE DOMENIUL PUBLIC. ÎN DATA DE 03.07.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 04.03.2022 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRII.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRĂDĂNUA - IRIEȘTI	36+000	57+000	ASOCIEREA SA B.W. CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TEHNOSTARCE SRL - SC CONSULTANS SRL	TRONCION 2 PIATRA OLT - VINEA MARE (RM 24+700 - 27+000) LOT 2 - RM 36+000 - RM 57+000	LOT 2 - RM 36+000 - RM 57+000	21.35	98.57%	88.00%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE 24.09.2019 - EXECUȚIE ÎN CANTIER (18.09.2021 - 21.11.2019 - EXECUȚIE ÎN CANTIER)	TRIM 4/2022	ANUL 2022	792.18 MIL. LEI FARA TVA	21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ÎN DATA DE 04.03.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 04.03.2022 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRII ÎN DATA DE 04.03.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE PENTRU LUNGHEȚILE ADJESIVTE DOMENIUL PUBLIC. ÎN DATA DE 03.07.2022 A FOST ORDONANȚA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 04.03.2022 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRII.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRĂDĂNUA - IRIEȘTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA B.W. CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TEHNOSTARCE SRL	TRONCION 4 COLONIEȘTI - DABUJA - IRIEȘTI	TRONCION 4	31.82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	612.08 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A ACREDITAT GARANȚA DE BUNA EXECUȚIE. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTULUI, ACIȘTAȘI ÎNDOUBĂRI DE CĂTRE C.N.A.I.S. S.A. ÎN DATA DE 01.04.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 108 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 96 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRĂDĂNUA - IRIEȘTI	17+500	89+300	ASOCIEREA SA B.W. CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TEHNOSTARCE SRL	TRONCION 3 VÂLEA MARE - COLONIEȘTI	TRONCION 3	31.75	28.00%	27.57%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	202.71 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A ACREDITAT GARANȚA DE BUNA EXECUȚIE. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTULUI, ACIȘTAȘI ÎNDOUBĂRI DE CĂTRE C.N.A.I.S. S.A. ÎN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 108 DE LUNI, DIN CARE: DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 108 DE LUNI, DIN CARE: 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII, ȘI 54 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE.	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGĂTURĂ A2	0+000	18+960	SC STIMBAG SRL	LEGĂTURĂ CENTURA ORADEA (ȘIȘTĂU SAȘANIANI) - AUTOSTRĂDU A2 (BIRNIA)		18.96	0%	10%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	445.6 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 28.07.2022 A FOST SEMNĂM CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CU STIMBAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII, ȘI 6 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 27.09.2021 A FOST ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 27.09.2021 A FOST ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 27.09.2021 A FOST ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 27.09.2021 A FOST ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE. ÎNCEPUTĂ CU DATA DE 27.09.2021 A FOST ORDONANȚĂ DE ÎNCEPERE.	