

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - IULIE 2022

| NR. CRT. | CATEGORIE DRUM | RANG DRUM | INDICATIV DRUM | DE LA (km) | PANA LA (km) | ANTREPREZOR | SECTORUL | LOTUL | LUNGIME (km) | STADIUL EXEC. ACTUAL | STADIUL FINANSAI ACTUALE | DATA INCERPERII | DATA FINALIZARII | AN DISCHIDERE | VALOAREA PROIECT | OBSERVATI | DETALII PROCEDURA |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------|---|---|---|--------------|----------------------|--------------------------|---|------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1 | DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BRAILA - GALATI | 0+000 | 30+770 | ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL, SUDEA SE ASOCIEREI - SPEDITION UMB - SC TRANSPORTAIE S.R.L. | BRAILA - GALATI | LOT 3 | 38.77 | 30.00% | 9.42% | ORDIN DE INCERPERE 02.02.2022 - ETAPA PROIECTARE 16.02.2022 - INCERPERE EXECUTIE LUCRARI IN BANDA AC TUSA 12.2022 | MAY 2024 | 2024 | 875.40 MIL. LEI TAMA TUA | IN DATA DE 16.04.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU TRANSPORTAIE SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SA, SUDEA SE ASOCIEREI - SPEDITION UMB - TRANSPORTAIE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALII ESTE DE 875.40 MIL. LEI TAMA TUA, BUNGA DE SEMNATARE FONDURILOR NEAMANDABILABILE. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 36 LUNI DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 26 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 1200 LUNI. A FOST ALOCAT PTE IN CADRUL LTEI CNAIR SA IN LUNA IANU. 2022. A FOST DETINUTA IN NR. 1624/14.10.2022 ETAPA LUCRARI DE PROIECTARE. | |
| 2 | DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI | 0+000 | 17+700 | TIBERINA SCANI S.P.A. (STAJAU) | TRONSON 2 - CRAIOVA - PITESTI ROMANENTI - IAI 174-700 | SECTOR 1 - 0+000 - 14+000 SECTOR 2 - 14+000 - 20+000 SECTOR 3 - 20+000 - 27+700 | 17.7 | 12.20% | 46.57% | 27.12.2018 - PROIECTARE 06.09.2020 - EXECUTIE 16.07.2021 - EXECUTIE 16.07.2021 - EXECUTIE 16.07.2021 - EXECUTIE 16.07.2021 - EXECUTIE 16.07.2021 - EXECUTIE | TRIM 4 2022 | 2022 | 858.18 MIL. LEI TAMA TUA | SECTOR 1: 0+000 - 14+000 IN DATA DE 02.02.2022 A FOST DETINUTA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE INCANSCAND CU DATA DE 14.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI IN CARI SI: 0+000 - 14+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST DETINUTA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE INCANSCAND CU DATA DE 01.07.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI SECTOR 2: 14+000 - 20+000 - IN EXECUTIE IN DATA DE 02.02.2022 A FOST DETINUTA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRABETONARE PRESENTE DOMANIU PUBLIC. IN DATA DE 01.07.2021 A FOST DETINUTA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE INCANSCAND CU DATA DE 02.09.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI. | |
| 3 | DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI | 80+300 | 121+115 | ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TRANSPORTAIE S.R.L. | TRONSON 4 ROMANENTI - IAI PITESTI | TRONSON 4 | 31.82 | 0% | 0% | 11.11.2021 | 2024 | 2024 | 622.08 MIL. LEI TAMA TUA | ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACETAIA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. INCANSCAND CU DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE. | |
| 4 | DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI | 17+150 | 89+300 | ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TRANSPORTAIE S.R.L. | TRONSON 3 VALA IAI - ROMANENTI PITESTI | TRONSON 3 | 31.75 | 36.00% | 27.57% | 18.01.2021 | 2024 | 2024 | 676.75 MIL. LEI TAMA TUA | ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACETAIA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 01.11.2021 DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 166 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE, + 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. INCANSCAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE. PTC ALOCAT IN CADRUL LTEI IN LUNA MARTIE 2021. | |
| 5 | DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE | DRUM EXPRES | DRUM DE LEGATURA A3 | 0+000 | 18+660 | SC STRANAG SRL | LEGATURA CENTURA CRANCIUNTA SANTANDREI PITESTI BIBANCIU | | 18.96 | 0% | 10% | 27.09.2021 | 2024 | 2024 | 146.9 MIL. LEI TAMA TUA | IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRANAG S.R.L. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 18 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE. IN DATA DE 20.02.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAIR PLATA ANUALA REPREZENTAND 10% DIN VALOAREA CONTRACTUALII, RESPECTIV SUMA DE 81.886.115,00 LEI TAMA TUA, A FOST PRIDAT PT IN DATA DE 07.04.2022. | |