

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - AUGUST 2022

ID-GE	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LORUL	LUNGIME (km)	STADIUL PZC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCHEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERII	IMP_COST_PZC	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETALIUL PROIECT
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRALIA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - THINOSTRADE S.R.L.	BRALIA - GALATI	LOT 1	10,77	30,00%	9,42%	ORDIN DE INCHEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE 01.07.2021 INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA NR. 762/A 12.2021	NOV 2024	ANUL 2024		371,40 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 05.08.2021, CNMI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRALIA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - THINOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.418.131,00 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEE REINVOZDABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 14 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST INCHEPERE IN CAZUL CTE IN LUNA NOV. 2021. A FOST GARANTIA PT IN DATA DE 01.04.2022	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TERRINA SC SRL S.A. (TALIA)	TRONCON 1 - CRAIOVA - ROMANESTI (RM-0-000 - RM 17-700)	SECTOR 1: 0+000 - 8+000 SECTOR 2: 8+000 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17,7	53,50%	45,51%	27.12.2018 - PROIECTARE; 04.08.2019 - EXECUTIE SECTOR 1; 01.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2; 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 - RM 15-045 - RM 16-000	TRIM IV 2023	ANUL 2023	TRIM IV 2023	506,38 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 8+000 IN DATA DE 08.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCHEPERA CU DATA DE 01.07.2021 A FOST CANS ORDINUL DE INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 8+000 - 10+000 IN DATA DE 01.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCHEPERA CU DATA DE 01.07.2021 A FOST CANS ORDINUL DE INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.02.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRALELE ANEXENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCHEPERA CU DATA DE 01.07.2021 A FOST CANS ORDINUL DE INCHEPERE EXECUTIE LUCRARI	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC THINOSTRADE SRL	TRONCON 4 COLONESTI - CHEIA - PITESTI	TRONCON 4	31,82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		167,09 MIL LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACASTA BOND APROBATA DE CATRE C.N.A.I. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 56 DE LUNI, DIN CARE = 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR + 20 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCHEPERA CU DATA DE 01.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCHEPERE.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+510	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC THINOSTRADE SRL	TRONCON 3 VALEA NISAEI - COLONESTI	TRONCON 3	20,75	43,00%	34,31%	18.01.2021	2024	ANUL 2024		470,71 MIL LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACASTA BOND APROBATA DE CATRE C.N.A.I. S.A. IN DATA DE 20.11.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 100 DE LUNI, DIN CARE = 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR + 20 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCHEPERA CU DATA DE 08.01.2021 A FOST CANS ORDIN DE INCHEPERE. POC ANUNTAT IN CAZUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A2	0+000	19+460	SC STRABAG SRL	LEGATURA DENTURIA GRANDEGRADITA (DANTANDREI) - ROTUNDENIA LAJ (BIMARICI)		18,96	10%	15%	27.09.2021	2024	ANUL 2024		145 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.09.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE = 05 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. INCHEPERA IN 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE DNRU PLATA ANUALULUI BENEVOLENTIAND 20% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 82.986.501,00 LEI FARA TVA. A FOST PREZENT PT IN DATA DE 01.04.2022	