

VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE - SEPTEMBRIE 2022

NR. CR.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PAŊA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRADA GRUP SRL - SC COMANDOR SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PAȘANI SUPRATEREN PE DI 802 CENTURA BUCUREȘTI DOMONEȘTI	DOMONEȘTI - DI 602	0,536	89,8%	70,2% (PANA ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 140/30.12.2018 16.09.2020 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 60/28.08.2021 21.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORMA ORDINULI DE EXECUTIE	15.11.2022	31,55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA PASAJULUI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.05.2017. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: NR. 140/ 20.12.2018, NR. 6/6/ 28.08.2021 SI NR. 54/ 23.09.2020. LUCRARI IN EXECUTIE - EXECUTIE RAMPE DIN PASAJUL ANAAT - MONTARE PANOURI PREFABRICATE PENTRU PARAMENTUL RAMPELOR, STRAT DIN MATERIAL GRANULAR, STRAT DE BALAST STABILIZAT CU CEMENT, STRUTURU DIN MONTARE ASFALTICE. EXECUTIE SUPRASTRUCTURA INEL CENTRAL - PLACI DE SUPRAPONARE, HORIZONTALIZARE, STRUTURI DE MIXTURI ASFALTICE CALE POND MONTARE LUCRĂRILE PREFERENȚIALE PENTRU CIRCULELE 511 SI 512. EXECUTIE CANTON DE CONCOMITANȚĂ RAMPE DIN PASAJUL ANAAT. EXECUTIE CANTON DE MONTARE RAMPE DIN PASAJUL ANAAT. ANNAAT, COFANARE SI BETONARE FUNDATIILOR PASAJULUI. STRAT FUNDATIE DIN BALAST, STRAT FUNDATIE DIN BALAST STABILIZAT, STRAT DE BAZA BA 31,1, STRAT DE LEGĂTURĂ BAZ 22 4 BRETLE DE ÎNTOCMIERE SI GRATE PE LUNGIMEA EXECUTIE ÎNTOCMIERE BRETLE DE ÎNTOCMIERE PE LUNGIMEA GHEŢENEA SI DOMONEȘTI. STRAT DE MĂNTUIRE ORIZ. BA 22 4 LARGIME ENOB. STRAT DE LEGĂTURĂ BINDER. BAZ 22 4 LARGIME ENOB. EXECUTIE ÎNTOCMIERE DE DEGRĂTARE ÎNEL CENTRAL. MONTARE PARAPET DE PROTECTIVE SI DE SIGURANȚĂ ÎNEL CENTRAL SI RAMPE DE ÎNCĂLZIRE/COFANARE ALE PASAJULUI EXECUTIE LUCRĂRILE DE ÎNTOCMIERE CANALIZARE PLUVIALĂ, TELECOMUNICĂȚII, ELECTRIC, ÎLUMINAT EXTERIOR, ÎNLEACĂRE SI PROTIECȚIE REȚEA PETROLIUM SI ÎNLEACĂRE REȚELE TELECOMUNICĂȚII SI SEMNALIZARE P&P.	
2	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TERIC ASIST SRL - SC TASA INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD	1	11,281	42,00%	24,20%	01.12.2018 (DATA DE INCERPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 06.08.2020) - DATA DE INCERPERE A LUCRĂRII	ESTIMAT OCTOMBRIE 2022		132,051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRII A FOST EMS. A FOST ANUNȚAT PROIECTUL ÎNTR-UN SERVICIU CTE DIN DATA DE 19.08.2020. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRĂRII A FOST EMS IN DATA DE 08.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRII A FOST PREDAT CATRE ANTEPREZOR ÎN DATA DE 06.08.2020.	
3	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE GALATI	0+000	33+400	ASOCIEREA S.C. SĂBĂE CONTRACT S.R.L. - S.C. SPIRITON OMB S.R.L. - S.C. TERNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	04-04-2022	04.10.2026	ANUL 2026	705,28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.900.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.969 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 43 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRII, + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII.	
4	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA COLIURI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19,54	100,00%	87,20%	30.06.2017 (SERVICIU DE PROIECTARE 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)) IN DATA DE 02.02.2022 A AVUT LOC RECEȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRII	DECEMBRIE 2022 - DESCHIDERE TRAFIC 4 DN. ÎNTELE VARIAȚIILE ÎNTR-UN A FI DESCHISĂ ÎN TRAFICUL ÎN ANUL 2022 IN DATA DE 02.02.2022 A AVUT LOC RECEȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRII	2022	204.793 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VANIIETII DE EXECUTIE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DES.11.2015 DATA DE INCERPERE A PROIECTULUI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE INCERPERE LUCRĂRII ESTE 28.06.2018 AFAPA 1. DATA DE INCERPERE LUCRĂRII ESTE 02.12.2020	
5	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE ȘANȚU GHEORGHIE	0+000	11+940	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPREZOR: ASOCIEREA SC GOTTI STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT ENGINEERING AD	ȘANȚU GHEORGHIE	1	11,96			07.05.2018	2024	2024	41,47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2022 ORDIN DE INCERPERE 11.2023 PERIOADA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE ÎNCLUCĂ ÎNTR-UNUL DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE PERIOADA DE EXECUTIE 24 LUNI DIN MOMENTUL ÎNLEACĂRII PERIOADA DE PROIECTARE PERIOADA DE GARANȚĂ 60 LUNI ÎN CURS DE ÎNȘIȘIRE PUNCTUL DE REFERINȚĂ NR.2 - CE SE VA REALIZA LA 10 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE, SI CARE PREZINTĂ ÎNTR-UN ÎNLEACĂRII INDICATORI: (GRUDU GEOTEHNIC, GEOLOGIC, HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALE TERENULUI, IDENTIFICAREA UTILITĂȚILOR, IDENTIFICAREA ÎNDRĂLOR, GRĂȘILOR SAU NECONCORDANȚILOR ÎN CĂRUTUL BENEFICIARULUI PT A FOST LUAT ÎN CONSIDERARE LA SUPRACĂȘI SI IDENTIFICAREA VENITURILOR PT A FI DE CATRE VERIFICATORII AUTORIZAȚI, PROGRAMUL DE EXECUTIE AL ÎNTR-UNULUI CONTRACT, IDENTIFICAREA SUPRACĂȘILOR SUPERIOARE DE TEREN CARE VOR FI SUFICIENTE ÎNTR-UNULUI ÎNLEACĂRII TERENULUI 0,20 - 0,25) - A FOST ÎNȘIȘIT PUNCTUL DE REFERINȚĂ NR.1, REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE, A FOST ÎNȘIȘIT PUNCTUL DE REFERINȚĂ NR.2 - A FOST ÎNȘIȘIT PUNCTUL DE CĂȘI ÎN 30.06.2022 DIN 16.06.2022 A ÎNȘIȘIT EXECUTIA LUCRĂRII.	
6	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE JARGU JIU	0+000	10+987	COLIURI LAVORI SPA - CONTRACT REZILAT CONTRACT REZILAT - ASOCIEREA SECOS SOCIETATE DE CONSTRUCȚII SI LAVORI S.A.	JARGU JIU	RELOCATIE	19,887	40% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRII REZILAT 41,5% ÎN CADRUL NOLULUI CONTRACT	37,5% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTR DE LUCRĂRII REZILAT, 20,05% ÎN CADRUL NOLULUI CONTRACT	34.10.2014 - CTR REZILAT NOIEMBRIE 2022 - CONTRACT REZILAT SEMNAT	CONTRACT REZILAT DE CATRE ANTEPREZOR ÎN LUNA 05.2018 CONFORM CONTRACT REZILAT - AUGUST 2022	ESTIMAT NOIEMBRIE 2023	207 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 92/79265. A FOST ANUNȚAT ORDINUL DE INCERPERE LUCRĂRII ÎN DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 16.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	
7	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE TEICUI	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPREZOR DE CONSTRUCȚII DRUMURI SI AUTOTRASA S.R.L. POSTA S.C. ADAR PANS S.R.L. - S.C. BDU MAH CONTRACT S.R.L. - HIDROCTROP AD	TEICUI (RELOCATIE)	RELOCATIE	6,945	58,00% - PROGRES FIDC ÎNREGISTRAT LA DATA REZILATULUI 70% ÎN CADRUL NOLULUI CONTRACT	29,63% - PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI REZILAT, 40% ÎN CADRUL NOLULUI CONTRACT	20.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022		41,74 MIL. LEI FARA TVA	VINTEL 16.04.2021, C.A.N.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCȚIA VARIANTEI DE OCLOTIRE TEICUI - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIEREA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPREZOR DE CONSTRUCȚII DRUMURI SI AUTOTRASA S.R.L. POSTA S.C. ADAR PANS S.R.L. - S.C. BDU MAH CONTRACT S.R.L. - HIDROCTROP AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 41.75.534,98 LEI FARA TVA SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. VARIANTA DE OCLOTIRE TEICUI ARE O LUNGIME DE 6,945 KM VARIANTA SE DESFĂȘĂ ÎN DINȚA, TRĂVERȘĂZĂ CU UN PASAJ SUPERIOR DINȚA SI ÎN CĂȘI MARȘĂȘI - TEICUI LA KM 0+805,05, CONTINUT ÎN ALINIAMENT PANA LA INTERSECȚIA LA NIVEL CU CĂȘI LA KM 2+400, TRĂVERȘĂZĂ CU PASAJ SUPERIOR DINȚA CU FĂLȘI - TEICUI LA KM 4+452,29 SI DE FINALIZAREA LA KM 6+000 (DEPARTEZĂ CU KM 6+000,20), LA INTERSECȚIA CU DINȚA. PERIOADA CONTRACTUALĂ DE EXECUTIE A LUCRĂRII ESTE DE 12 DE LUNI, 98 PERIOADA DE GARANȚĂ ESTE DE 60 DE LUNI.	
8	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE TIMȘOARA SUD	0+000	25+490	TIRRENA SCARI S.P.A	TIMȘOARA - SECTOR SUD		25,69	56,59%	49,77%	29.03.2020 - DATA DE INCERPERE PERIOADA DE PROIECTARE 29.09.2020 - ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2023	2023	272,43 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA ÎN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI ÎN ÎNȘIȘIRE.	
9	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	VARIANTA OCLOTITARE ZALAU VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOCHORD CORPORATION LIMITED - SC GOOD PRODD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM ÎNTR-UN DN 1F ÎN 79+425 - DI 151C	1	5,535 KM (SI VIADECTEL 2 POCUR, 2 ÎNTR-UN CĂȘI ÎN 79+425)	35,00%	27,00%	2020	2023	ANUL 2023	165,54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIDC 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE) PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPONERARE NR. 3448 DIN 02.12.2020 A FOST ACORDATĂ ANTREPREZORULUI POSESA SANTEI RĂLĂI. A FOST CONTRACTUL AUTORIZAT DE CONSTRUIRE NR. 1729.03.2021. A FOST ANUNȚAT ORDINUL DE INCERPERE ÎN DATA DE 25.09.2020 (DEPARTEZĂ CU KM 6+000,20) LA INTERSECȚIA CU DINȚA.	
10	VARIANTE OCLOTITARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCLOTITARE	CENTURA BUCUREȘTI	35+400	55+465	LOT 1: ASOCIEREA S.C. IBER-HER ROMANIA S.R.L. LOT 2: IBER-HER-INOI UNO INDUSTRIES (S&P)-S.C. AUTOTRASA ROMANIA S.R.L. - S.C. VENTURA GRUP CONSULTING S.R.L. LOT 3: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (LUNA DE ASOCIERE) S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIE LA 4 BEND A CENTURII AUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTR-UN (DN 15+520) SI DN 5 (PM 40-4000)- LOT 3: LOT 5	LARGIE LA 4 BEND A CENTURII AUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTR-UN (DN 15+520) SI DN 5 (PM 40-4000)- LOT 3: LOT 5	LOT 1: 0,820 KM, LOT 2: 15,52 KM, LOT 3: 0,820 KM, LOT 4: 0,820 KM, LOT 5: 0,820 KM	LOT 1: 0% (LOT 1: 0%); LOT 2: 0% (LOT 2: 0%); LOT 3: 0% (LOT 3: 0%); LOT 4: 0% (LOT 4: 0%); LOT 5: 0% (LOT 5: 0%)	LOT 1: 01.02.2022, LOT 2: 01.11.2022	LOT 1: 2023, LOT 2: 2025		LOT 1: 38.400 MIL. LEI FARA TVA, LOT 2: 304.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 6 LUNI, EXECUTIE: 10 LUNI) LOT 2: DATA DE INCERPERE: 01.11.2022; DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 24 LUNI)		