





16	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANA MARE-DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228-000	335-000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIERA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107		2021	2022	24.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 30.03.2022, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA. BANA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ACCESIBILITATEA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIERA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE. CU PRETIU DE 24.474.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTELOR DE TRASEU (ANCI) IN DATA DE 02.04.2022 A FOST INVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. IN PREZENT FINIS IN ANALIZA IN CADRUL CNMR SA IN DATA DE 02.04.2022 A FOST APROBAT DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. URMANDU A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL CONTRACTULUI TEHNIC. ECONOMICE CNMR SA IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNMR SA. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.08.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 VA FI ANALIZATA IN CADRUL CTE CNMR		
17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-300	49-299	INGINERIERA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SI S IPT IN DEBILITARE PENTRU AUTOSTRADA BACAU - PASCANI (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)		LOT 2	18.999	0%	63% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SI IPT)	ORDIN DE INCERERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	2890 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOAREA EXECUTIE LUCRARII)	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DEBILITARE / FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA. AU FOST INVIATE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTII INFRASTRUCTURII. A FOST INVIATAT STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 6 IN DATA DE 07.02.2022. A FOST APROBAT STUDIUL GIOTTECHNIC. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNMR SA, CTE MFI SI CI. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICI ECONOMICI NR 688 / 25 MAI 2022. IN DATA DE 31.04.2022 A FOST INVIATAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. PROIECTUL TEHNIC A FOST AVIZAT DE BENEFICIAR SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SCAP CU ANUNT NR. CN1645177 IN DATA DE 27.07.2022, SAR TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 15.09.2022.
18	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77-193	INGINERIERA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SI S IPT IN DEBILITARE PENTRU AUTOSTRADA BACAU - PASCANI (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)		LOT 3	28.094	0%	63% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SI IPT)	ORDIN DE INCERERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	3900 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOAREA EXECUTIE LUCRARII)	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DEBILITARE / FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA. AU FOST INVIATE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTII INFRASTRUCTURII. A FOST INVIATAT STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 6 IN DATA DE 07.02.2022. A FOST APROBAT STUDIUL GIOTTECHNIC. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNMR SA, CTE MFI SI CI. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICI ECONOMICI NR 688 / 25 MAI 2022. IN DATA DE 31.04.2022 A FOST INVIATAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. PROIECTUL TEHNIC A FOST AVIZAT DE BENEFICIAR SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SCAP CU ANUNT NR. CN1645177 IN DATA DE 27.07.2022, SAR TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 15.09.2022.
19	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCȘANI - BACAU	35-600	74-180	CONSTRUCȚII - CONTRACT ELABORARE SI S IPT PENTRU AUTOSTRADA FOCȘANI - BACAU (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 30.126.406,52 LEI FARA TVA)	DOMNEȘTI TABI - BACĂUJANI	TRONSON 2	38.78	0%	47.60% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SI IPT)	ORDIN DE INCERERE 30.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	2880 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOAREA EXECUTIE LUCRARII)	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DEBILITARE. S.A AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2), IN DATA DE 03.03.2021, AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INVIATAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 7. IN DATA DE 03 APRILIE 2022, A FOST AVIZAT IN CTE CNMR IN DATA 27.05.2022. A FOST AVIZAT IN CTE MFI IN DATA DE 25.06.2022. IN DATA DE 27.06.2022, A FOST EMISA ACORDUL DE NEEDU. A FOST INVIATAT PROIECTUL TEHNIC. IN DATA DE 08.06.2022, AU FOST EMISE OBSERVATIILE LA VERIFICATIILE DE PROIECT IN DATA DE 19.07.2022 PRESTATIILE SI INVIATAT PROIECTUL TEHNIC REVIZUI. PROIECTUL TEHNIC A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR IN DATA DE 22.07.2022. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR ESTE INVIATATA LA SAP PENTRU PREGATIRE SI INCADRAREA ACESTOR IN SCAP. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SCAP CU ANUNT NR. CN1645179 IN DATA DE 05.08.2022, SAR TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 22.09.2022.
20	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCȘANI - BACAU	74-180	95-102	CONSTRUCȚII - CONTRACT ELABORARE SI S IPT PENTRU AUTOSTRADA FOCȘANI - BACAU (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 30.126.406,52 LEI FARA TVA)	BACĂUJANI - MUNICIPIUL BACĂU	TRONSON 3	21.522	0%	47.60% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SI IPT)	ORDIN DE INCERERE 30.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	3600 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOAREA EXECUTIE LUCRARII)	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DEBILITARE. S.A AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2), IN DATA DE 03.03.2021, AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INVIATAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 7. IN DATA DE 03 APRILIE 2022, A FOST AVIZAT IN CTE CNMR IN DATA 27.05.2022. A FOST AVIZAT IN CTE MFI IN DATA DE 25.06.2022. IN DATA DE 27.06.2022, A FOST EMISA ACORDUL DE NEEDU. A FOST INVIATAT PROIECTUL TEHNIC. IN DATA DE 08.06.2022, AU FOST EMISE OBSERVATIILE LA VERIFICATIILE DE PROIECT IN DATA DE 19.07.2022 PRESTATIILE SI INVIATAT PROIECTUL TEHNIC REVIZUI. PROIECTUL TEHNIC A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR IN DATA DE 22.07.2022. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR ESTE INVIATATA LA SAP PENTRU PREGATIRE SI INCADRAREA ACESTOR IN SCAP. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SCAP CU ANUNT NR. CN1645179 IN DATA DE 05.08.2022, SAR TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 22.09.2022.