

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2022

NR. CR.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PAŢĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ	
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8-700	38-700	ASOCIEREA S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ SA ZIMBOR	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B SUBSECTIUNEA 3A3. NORD-EST MIHAIESTI SI 3B3. MIHAIESTI - ZIMBOR KM 40+00 - 51+260	SUBSECTIUNEA 3A2 NORD-EST MIHAIESTI SI 3B3. MIHAIESTI - ZIMBOR KM 40+00 - 51+260	30,06	40,30%	21,39% IN CONFORMITATE CU NODUL PRET AL CONTRACTULUI AGREAT DE PARTI PORNIND DE LA SEMANAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR.1	23.01.2021	FEBRUARIE 2023 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT ÎN AUGUST 2022)	ANUL 2023	1.390,624 MIL. LEI FARA TVA PENTRU ACTUL ADIȚIONAL NR.1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 253.323.399,66 LEI REZERVE DE ÎMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL ÎN KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CEA. 46.261.293,92 LEI FARA TVA, REPREZINTAND CUA 9.383,629 EURO FARA TVA. CANTITATE CONTRACTUALĂ ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORITATEA DE CONȘTIINȚARE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORITATEA DE CONȘTIINȚARE EMISA PENTRU SECTORUL 3B3 ÎN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2-AVAST ÎN CTE - CNABR ÎN DATA DE 28.12.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVAST ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021		
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66-500	80-054	NUROL INSAAT VE TICARET SA	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3. NORD-EST MIHAIESTI SI 3B3. MIHAIESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3B5. NORD-EST MIHAIESTI SI 3B3. MIHAIESTI - ZIMBOR	13,55		52,51%	47%	01.02.2021	SEMESTRUL I 2023	SEMESTRUL I 2023	384,14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN 30.09.2020. 4 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 28 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE, 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVĂZUT ÎN CONSTRUCȚIA A 12 STRUCȚURILOR ÎN PASAJE SI 8 PODURI, RESPECTIV UN NOD BUTER LA KM 67+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTD) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVAST ÎN CADRUL CTE ÎN DATA DE 02.08.2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13-260	25+100	ASOCIEREA SC SABLE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION UMB SRL - SC TENHOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3. ZIMBOR - POMIȚA SIKANCIU	SUBSECTIUNEA 3B2. ZIMBOR - POMIȚA SIKANCIU	12,24		17%	5%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE P/AVAST ÎN DATA DE 21.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRARI 25.07.2022	AUGUST 2024 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT ÎN SEPTEMBRIE 2022)	ANUL 2024	680-40 MIL. LEI FARA TVA PENTRU ACTUL ADIȚIONAL NR.1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240,03 EURO REZERVE DE ÎMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE, PREȚUL CONTRACTUALULI DEZINARD: 858.898.636,21	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020. CANTITATE CONTRACTUALĂ ESTE DE 126 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. A FOST CONȘTIINȚAREA GARANȚIE DE BUNA EXECUTIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021 ÎN DATA DE 27.02.2022 A FOST AVAST PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CNABR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	47-600	52+070	ASOCIEREA S.C. SABLE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47		0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	712,63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 12+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU FORTANTUL DECLARAT CAȘTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDION UMB - TENHOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALĂ: 312.833.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMURABILE. CANTITATE CONTRACTUALĂ ESTE DE 160 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, 130 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENȚA SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATĂ (DEA), PENTRU LACUL SI PADURA CRIVNA (ARBE PROIECTATE)	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	20+000	39+000	ASOCIEREA S.C. SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDION UMB - TENHOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19		8%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	832,92 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 12+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU FORTANTUL DECLARAT CAȘTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDION UMB - TENHOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALĂ: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMURABILE. CANTITATE CONTRACTUALĂ ESTE DE 160 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, 130 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 16.08.2021	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	69+000	85+300	ALSM ALANKO SANAYI TESLER VE TICARET A.Ş.	SECTOR SUD	LOT 2. VIDRA - BRAGADIRU	16,3		66,53%	73,01% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZATI PREȚURI)	10-04-2019 - ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 28-08-2020 - ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	APRILIE 2023	APRILIE 2023	750,85 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVAȚII ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR 18.08.2020 ETAPA 1 - KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIE PENTRU ÎNDEPLINIREA ACORDULUI HG 679/2020 A FOST EMIS ÎN DATA DE 15.30.2020. A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (10% DIN VALOAREA LUCRĂRILOR). ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONȚINUT ÎN PREȚUL ALUMINATULUI UTILITATE 2, A FOST EMIS ÎN DATA DE 29.10.2020, DATA DE ÎNCEPERE FINE ÎN 11.02.2021 (24.6 KM). A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND MOBILIILE AFĂȘATE PE CULOARUL SUPLEMENTAR, ÎNCLUSIV DECIZIA DE EXPRORIERE NR. 378/17.02.2021. ÎN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTĂ AUTORIZAȚIA DE CONȘTIINȚARE NR. 11 PENTRU ETAPA 1, EXPRORIERE SUPPLEMENTAR. PROBLEME: EMISIA SOLICITĂȚII EXPERTIZA EXPERTIZAREA DE UTILITATE PENTRU RETEAUA DE 110 KV LA ÎNCRUCEȘTEA 3 SI 10. ÎN URMA DEZERTĂRII A FOST STABILITĂ EXECUTAREA ALTOR TREI STĂLPI, CARE NECESSITA EXPRORIERE SUPPLEMENTARĂ DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII CENTRE CARE DELA SUPRAFAȚA APARTINAND LUI ELAVIA BAZA DE ACȚIȚIE, REPREZENTANȚII CNABR AU OBTINUT CERTIFICAT PRIMĂRII PENTRU LA CĂMARA EXECUTIA ÎN ZONĂ ÎN CEA DE A. TREIA SUPRAFAȚA APARTINAND A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST ÎNȚINUTE DEMERSURILE ÎN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACCORDĂRII PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU LA CĂMARA EXPRORIERE ÎN ACEST TEREN, ÎN DATA DE 04.05.2022. REPREZENTANȚII CNABR SI ALȘM AU OBTINUT PĂTRUNȘI DECLARAȚII, AVIAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSII SUPRAȚA DE 42, 5 M NECESSARA EXECUTIEI STĂLPIILOR AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPPLEMENTARE PATA DE BUGETUL ÎNȚINĂ AFERENT DE EMIS.	
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	52+070	69+000	ALSM ALANKO SANAYI TESLER VE TICARET A.Ş.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1. GULNA - VIDRA	16,93		52,37%	38,44% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI 01.03.2021	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	208,68 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVAȚII A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONȘTIINȚARE NR. 66/25.11.2020. A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ÎN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI 01.03.2021 A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HG 865/2021 PRIVIND IMOBILIILE AFĂȘATE PE CULOARUL SUPLEMENTAR. PROBLEME: ÎN CADRUL UNUI ÎNȚINUT CU ANTREPRENORUL, CARE EXECUTĂ LUCRĂRILE DE LA PASAJUL BERKIN, AU FOST IDENTIFICATE LUCRĂRI CARE SE SUPRAPUN CU LUCRĂRILE CARE SE EXECUTĂ PENTRU AUTOSTRADA, RESPECTIV PROIECTELE DE RELOCARE A RECI CONCRETITE DE GAZ ÎN URMA REVIZURII PROIECTULUI DE RELOCARE CONDUCTA GAZ, RESPECTIV A PROIECTULUI ÎNȚINUT SI ÎNȚINUT, DATORITĂ IDENTIFICAREA NECESITĂȚII RELOCĂRII ACELORĂ CONDUCTE DE GAZ CARE SI LA CĂLĂ ÎNȚINUTĂ KM DECIZIE RELOCARE FINE SUBMĂNĂȘTARA PATA DE PROIECTUL ÎNȚINUT, ANTREPRENORUL A OBTINUT AVANSAREA SOLICITĂȚII LA TRANȘA MONTAJ SI VA DEPUȘTE ÎN CEL MAI SCLIT TAMP POSIBIL, DOCUMENTAȚIA NECESSARA PENTRU DEBANSAREA PROCEDURII DE EXPRORIERE.	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+000 NORD	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIMNE (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SRL S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+000	LOT 3. BRAGADIRU - JIȚA	17,965		20,54%	18,50% PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZATI PREȚURI)	23-09-2019 - DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI KM 85+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+000 25.10.2021	1 OCTOMBRIE 2023 (ESTIMAT)	ANUL 2023	261,43 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVAȚII ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARAȚIA DE PROIECTARE (ÎNREGISTRAT ÎNȚINĂD ÎN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FINE FINALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU ÎNDEPLINIREA FURTULUI DE REZERVĂ NR. 1 (FINALIZAREA DECLARAȚIEI DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT ÎN CADRUL CTE CNABR ÎN DATA DE 11.05.2021 A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONȘTIINȚARE NR. 3305/07.2021 - ETAPA 1 (KM 80+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+000) PFA A FOST ANALIZAT SI APROBAT ÎN CADRUL CTE CNABR ÎN DATA DE 11.05.2021 DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR PENTRU ETAPA 1 (KM 80+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+000) - 25.10.2021. PROBLEME ÎNȚINĂD ÎN FINALIZAREA ORGANIZĂRII DE SANȚITATE ÎNCLUSA ACEASTA DATA NU ESTE ÎNVALIDATĂ. MANAGEMENT ÎNDECVAT PENTRU ÎMPORTANȚA UNUI SETUL DE PROIECT. ANTREPRENORUL NU RESPECTĂ PROCEDURILE TEHNICE DE EXECUTIE. ANTREPRENORUL ÎNREGISTRATĂ ÎN CNABR ÎN APROXIMAREA CU BUDGET. MODULAREA GRIJĂTE, ENFANȚAMENT, PERSONALUL ÎNCLUSIV ÎN SA PORN ÎNȚINĂD DE ÎNREGISTRAREA UN BTRU SCLIT DE EXECUTIE SI UN PROGRES MAI LUCRĂRILOR. ÎNȚINĂD DE 21,80% DE EXECUTIE APROBAT.	

9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-500	81-900	ASOCIEREA WERBLUD SPA - TANCRAD S.R.L.	CONNETU - TIGOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2022	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CONNETU - TIGOVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBLUD SPA - TANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTUALII ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURISABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 21 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 46 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 21.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 52 DE PODOURI SI PASAJE; TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE; MODULURI CONNETU SI MODULURI VALENI; ERODUCI IN ZONA LOCALITATII GALINETI.	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13-170	44-500	ASOCIEREA MAPA INDAAT VE TICMET AS - CENZIG INDAAT SANARI VE TICMET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1 SIBIU - BUDA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2 BOTA - CONNETU	31.33	0%	0%	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250.03 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAR A COMANCIAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, BOTA - CONNETU. OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR ESTE ASOCIERIA MAPA INDAAT VE TICMET AS - CENZIG INDAAT SANARI VE TICMET AS., CU PRETIU DE 4.250.006.315,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 48 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE SI 30 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURISABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: • 48 DE PODOURI SI VAROUCI; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CLUPENE INTRE 250 M SI 1350 M; • ERODUCI IN ZONA LOCALITATII GALINETI.	
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122-110	WERBLUD SPA (ITALIA)	CURTIA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.55	20.00%	12.20%	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE SI 48 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASOCIATA SA ESTE DE 120 DE LUNI.	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE SI 48 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASOCIATA SA ESTE DE 120 DE LUNI.	AVRIL 2025	AVRIL 2025	1710 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTEI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 48 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARILOR; 48 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. 220 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVANZAT FAC-UL IN CABRUL CTE CNAR IN DATA DE 08.08.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 3121.7.06.2022. A FOST AVANZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CABRUL CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0-400	13-170	POBR CONSTRUCT SRL	LOT 1 - KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1 SIBIU - BUDA, KM 0+000 - KM 14+500, LOT 1	13.17	86.54%	73.07%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERERE ETAPA DE PROIECTARE; 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	30.04.2023	AVRIL 2023	612.65 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTEI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 36 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARILOR; 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST AVANZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CABRUL CTE CNAR IN DATA DE 01.04.2020.	
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	POBR CONSTRUCT SRL	TIGOVENI - CURTIA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	01.03.2022 - ORDIN INCERERE	2027	ESTIMAT 2027	1178.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POBR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIU DE 1.678.873.123,77 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTUAL SI REPERITIVA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIGOVENI - CURTIA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUDAUI - FOCSANI	0-400	4-600	ASOCIEREA SAPEB CONSTRUCT SRL - SPEDITION LMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU) - VANDU PASAJ (DRUM DE LEGATURA CATRE DRN2)	LOT 1	4.6	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCERERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCERERE EXECUTIE: 190M IN 2022	2024	2024	689.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE: PODUR/PASAJE/VAZDUCITE: 4; MODULURI: 2; LATAREA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI.	
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU	0-400	21-000	ASOCIEREA IMPRESA PEZZAROTTI & C. S.P.A. - PEZZAROTTI S.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZL	LOT 1	21	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI: 22.08.2022	22.04.2024	APRILIE 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARI AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODOURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICA RIDICATA, IN LUNGIME DE 550 M. VALOAREA CONTRACTUALII ESTE DE 1.468.500.000 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURISABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENȚA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI.	
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	ORLUM NATIONAL	POD BRALIA			ASOCIEREA WERBLUD S.p.A (IAR) ASTALD S.P.A. / PH INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.		1	80.53%	92.38%	11.12.2018	SECTIUNEA 2 OCTOMBRIE 2022 TOTUL CONTRACTULUI ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1996 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEZVALUARE	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUDAUI - FOCSANI	71-600	81-440	ASOCIEREA SAPEB CONSTRUCT SRL - SPEDITION LMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MANDRESTI MUNTENI (DRN 23) - FOCSANI NORD (DRN 2)	LOT 4	10.94	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCERERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCERERE EXECUTIE: 190M IN 2022	2024	2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE: PODUR/PASAJE/VAZDUCITE: 7; MODULURI: 2; LATAREA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU	21-000	49-100	ASOCIEREA SC CONI SAL (BIER DE ASOCIERE) - TRACZ GROUP HOLD PCC	MIZL - PITROSCALE	LOT 2	28.35	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI: 11.08.2022	11.04.2024	APRILIE 2024	1249 MIL LEI FARA TVA	07.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PUGESTI - BUZAU, LOT 2, MIZL - PITROSCALE, KM 21+000 - KM 49+100". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 50 ANI. VALOAREA CONTRACTUALII ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI.	