

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - SEPTEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PAŢĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BIALA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL ELBER DE ASOCIERE - SPECTION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BIALA - GALATI	LOT 1	10.77	30.00%	9.42%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BIALA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BIALA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL ELBER DE ASOCIERE - SPECTION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 371.416.111,20 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 26 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI, A FOST AVANAT PTE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1, KM 2+880-KM 9+640.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANDVA - PITESTI	0+000	17+700	TRONSON S.C. SA & PE CONSTRUCT SRL ELBER DE ASOCIERE - SPECTION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	TRONSON 1 - CRANDVA - COLONESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 30+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	55.94%	40.57%	27.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1; 18.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2; 01.09.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 - KM 5+265 - KM 10+000	TRIM II 2022	ANUL 2022	838.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 IN DATA DE 01.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 12.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+800 - 30+000 IN DATA DE 22.02.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 01.03.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - ÎN EXECUTIE IN DATA DE 22.02.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFETELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANDVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OMBIA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	0%	0%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACASAATA FOND APROBATA DE CATRE C.A.I.A. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANDVA - PITESTI	17+550	89+300	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3, VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	40.00%	38.76%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670.71 MIL. LEI FARA TVA 762.45 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A ÎNCHIRIERII ACTUELULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACASAATA FOND APROBATA DE CATRE C.A.I.A. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE. PAC AVANAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+900	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GIMATA SANTANDREI - AUTOTRAGATA A3 BRIVANCA)		18.96	18%	15%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 01.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPRESENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTUALA, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PREDAT PT IN DATA DE 07.04.2022	