

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - SEPTEMBRIE 2022

NR. CR.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRINZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARI	AN DECIZIEME	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETAII PROCEDURA	
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+230	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930.03 LEI, FAZA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	19.09.2021 (TERMIN NITIAL) 20.11.2021 CONFORM AN NR. 7		1123.86 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE ÎNCADRAREA CU DATA DE 16.04.2022. SE REALIZEAZĂ INVESTIȚIILE CU 3 UTILIAJE DE FOSAT. IN DATA DE 20.07.2022 PRESTATORII A DEPUȘA DOCUMENTAȚIA PENTRU OBTINEREA UNUI NOU CERTIFICAT DE URBANISM LA C NEAMT, URMARE A MODIFICARII NODULUI RUTIER CU 0155 PENTRU CARE A FOST EMIS AVIZ NEGATIV, DIN PĂRȚEA PRIMĂRII COM. CUMBĂRAVA ROST. IN DATA DE 25.08.2022 A AVUT LOC O ȘEDINȚĂ LA ȘEDINȚĂ C NEAMT IN VEDEREA STABILIRII UNOR SOLURI CARE SA CONSISTEA ÎN CERCINTELE AUTORITĂȚILOR LOCALE. IN DATA DE 30.09.2022 A AVUT LOC ȘEDINȚA DE AVIZARE A NOII UTILIAJE RUTIERE CU 0155. IN DATA DE 22.09.2022 A FOST DEPUȘA DOCUMENTAȚIA PENTRU OBTINEREA UNUI NOU CERTIFICAT DE URBANISM LA C NEAMT. IN PREZENT PRESTATORII REALIZEAZĂ INVESTIȚIILE GEOTEHNICE.		
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (BILA - CATALOI)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FAZA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMIN NITIAL) 21.02.2023 CF AN NR. 3 /927/452/20.09.2023		1674.75 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN CURS DE AVIZARE ANE ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 25.05.2022 SI TRANSMISIA IN DATA DE 15.09.2022) DE CĂTRE REPREZENTANȚII JUREȘII. IN DATA DE 06.09.2022 MINISTRUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT PĂRȚII CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR CF MS 1112/2021 ESTE ANUL 2020. AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACȚIUNEA ÎN MODULULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT (CONȚIN PROIECTAREA DE PERSPECTIVĂ TRANSMISIE DE MTEI. CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S A STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACȚUALIZAT CONFORM MODELULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT IN DATA DE 23.09.2022 PRESTATORII A ÎNVAȚAT ANE 2, AVUT ÎN VEDERE OBSERVAȚIILE.		
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.595.053,37 LEI, FAZA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	19.06.2022 (TERMIN NITIAL) 30.04.2023 (DE DE LUNA SI 14 ZILE DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE - CONFORM AN NR. 3 /92/284/26.03.2022)		1805.55 MIL LEI FAZA TVA	CA URMARE A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPREZENTANȚII JUREȘII, PRESTATORII ARE IN CURS DE AVIZARE ANE ETAPA 1 REV. 4. MTEI A ȘEDINȚĂ ANALIZA UNUI NOU ALINAMENT MANDU ȘARLET - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ALINAMENTUL FOCȘANI - BRILA SA BUZAU - BRILA. MTEI ȘEDINȚĂ REZULTATE OBSERVAȚIILE DE INVESTIȚIE BUZAU-BRILA. IN DATA DE 03.02.2022 A FOST TRANSMIS DATA SERVICIULUI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRII BUZAU CU PROPUNEREA DE CONȚINUTE ÎNȚRE ATU Ș DEȘI. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTAȚIA ȘI SERVICIULUI FORMULATE DE CĂTRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRII BUZAU. ACEȘTE PROPUNERI AU FOST TRANSMISE PENTRU PUNCTE DE VEDERE MINISTRULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, ȘI MTEI A COMUNICAT CA VARIANTA IDEALĂ ESTE PROPUNEREA DE CONȚINUTE NR. 2. A FOST COMUNICAT ÎNCHETAREA ÎN CADRUL ANE 2 VA UTILIZA ÎN PROPUNEREA DE CONȚINUTE NR. 2 CONȚINUT RECOMANDĂTOR MTEI. CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S A STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACȚUALIZAT CONFORM MODELULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT		
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU			ASOCIERIA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		108	20%	4%	ORDIN DE ÎNCEPERE 18.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	26.11.2023		20.25 MIL LEI FAZA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAȚIA CASTIGATOR - ASOCIERIA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALĂ ESTE DE 20.247.133,77 LEI FAZA TVA, SURSA DE FINANȚARE: 80% CONTRIBUȚIA UNORUI EUROPEAN DE FONDU EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI 15% CONTRIBUȚIE PROPRIE. IN DATA DE 25.02.2022 A FOST ORDONANȚĂ ȘEDINȚĂ DE ÎNCEPERE (ORDINUL DE ÎNCEPERE). IN DATA DE 22.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA ANE 3 VARIANTUL DE TRASEU 3 ȘI 5. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPER DE PREGATIRE ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC, EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMARE ÎNȚRA ÎN STATUL FINANȚA ALOCAT IN CADRUL PT 2021-2027. IN DATA DE 23.02.2022 A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA ANE 3 VARIANTA DE TRASEU ȘI 5 STUDIUL IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A AVIZAT PROIECTUL TIP AL DRUMULUI ÎNȚRE CRAIOVA ȘI TARGU JIU, SURSA DE AUTOFINANȚARE, ÎN ÎNȚRE TRASEU ȘI TARGU JIU DRUM EXPRES, TRASEU ȘI VA DESERVII PE UNLA IULIA. AU FOST ANALIZATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE ȘI STUDIUL TOPOGRAFIC. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CĂTRE C.D.O.U. ȘI C.D.O.U. IN CURS DE OBTINERE. AVIZ ȘI ACCORDUR. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 60%. TOTUȘI DE LABORATOR SUNT FINALIZATE IN PROCENT DE 40%. A FOST TRANSMISĂ NOTIFICAREA PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACCORDULUI DE MEDIU. INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE DE 1800 SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 50%. A FOST REALIZAT CERTIFICATUL ȘI SERVICIUL TERENULUI DE ÎNCHETE BRASAȘA NEEȘTELOCATA.		
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRILA	0+000	78+400	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALA S.A. SEMNAT IN DATA DE 16.06.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 19.590.446,19 LEI, FAZA TVA)	FOCSANI - BRILA		78.8	18.25%	0%	ETAPA PROIECTARE	16.01.2022	ANUL 2022 - FINALIZARE	1400.22 MIL LEI FAZA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE 27.07.2020	ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 (ANCI) FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA. A FOST TRANSMISĂ ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (ANCI) IN DATA DE 10.03.2022. IN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - VARIANTA FINAL DE TRASEU. A FOST APROBATĂ TEMA ÎNȚRE STUDIULUI TOPOGRAFIC. A FOST APROBATĂ TEMA ÎNȚRE STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TOT TRASEUL. PENTRU ETAPA 1 A FOST APROBATĂ TEMA ÎNȚRE STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TOT TRASEUL. PENTRU ETAPA 1 AU FOST ÎNCEPUȚ INVESTIȚIILE GEOTEHNICE. AU FOST REALIZATE 1800 ML DE FOSAT, ȘI FORĂZĂ CU 3 UTILIAJE AU FOST ÎNCEPUȚ INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE.	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU CONSTANTIN TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE ȘI ȘI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 03.09.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 17.846.626,28 LEI, FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE ÎNCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMIN NITIAL) 26.04.2023 CF AN NR. 3 /92/339/17.10.2021	APRILIE 2023 - ÎNȚRE	2464.98 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE ȘI, PAC, PTE IN DERULARE. IN DATA DE 16.05.2022 MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT PĂRȚII CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR CF MS 1112/2021 ESTE ANUL 2020. AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACȚIUNEA ÎN MODULULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT (CONȚIN PROIECTAREA DE PERSPECTIVĂ TRANSMISIE DE MTEI). CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU, S A STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACȚUALIZAT CONFORM MODELULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT		
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE ȘI ȘI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 03.09.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 13.275.430,95 LEI FAZA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	16.10.2022 (TERMIN NITIAL) 24.03.2023 (DE ÎNȚRE ȘI 29 DE ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE - CONFORM AN NR. 5 /92/299/18.05.2022)		1304.96 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTAȚIA ANE ETAPA 1. DOCUMENTAȚIA ANE 2 A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (O.U. ȘI MTEI). INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 03.09.2021. BENEVICIUL A FOST ORDONANȚĂ ȘEDINȚĂ DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 03.09.2021. ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITĂȚILOR PREZENTATE ÎN PTE, ÎNCLUDU UTILIAJEL ÎNCHETE DE FORĂZĂ ȘI ANE (PĂRȚII GRUPI DE ÎMPRĂMUT). IN DATA DE 30.07.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITĂȚILE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE, ACEȘTE FOST REALIZATE IN PROCENT DE 80% (PĂRȚII GRUPI DE ÎMPRĂMUT). IN PREZENT SE REALIZEAZĂ STUDIUL GEOTEHNIC CU 3 UTILIAJE. DRAFTUL MEMORULUI DE PREZENTARE PENTRU ACORDUL DE MEDIU REV. 4 A FOST TRANSMIS CĂTRE ȘEDINȚĂ, ÎN DATA DE 23.09.2022 AU FOST EMISE O SERIE DE RECOMANDĂRI SUPRA-NEȘTELOC.		
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIEȘTI - GĂȘTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & NESA MANAGEMENT CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE SEMNAT IN DATA DE 16.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15.89 MIL LEI FAZA TVA)	PLOIEȘTI - GĂȘTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMIN NITIAL) 26.06.2023 CF AN NR. 3 /92/ LUNA ȘI 17 ZILE DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE		1671,97 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE ȘI, PAC ȘI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 09.04.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR. IN FOST SUPENDAT CONTRACTUL PENTRU OBTINEREA DE 3 LUNI ÎNȚRANCU CU DATA DE 06.04.2022, PANA LA DATA DE 07.07.2022. SUSPENSIA CONTRACTUALA A FOST PRELUATA CU 3 LUNI ÎNȚRANCU CU DATA DE 07.07.2022, DECIZIEME NU A FOST DEFINITIV TRASEUL AUTORIZAT PLOIEȘTI-BRASOV. IN DATA DE 17.08.2022 A FOST ÎNCADRATĂ SUSPENSIA ȘI AU FOST RELUAȚI ACTIVITĂȚILE CONTRACTUALE. IN PREZENT PRESTATORII ELABORĂZĂ DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2.		
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - ȘIREȚ	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE ȘI ȘI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 03.09.2020 (VALOAREA CONTRACT DE PROIECTARE: 16.036.830,13 LEI FAZA TVA)	SUCEAVA - ȘIREȚ		56,17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	16.10.2022 (TERMIN NITIAL) 11.09.2023 (DE ÎNȚRE ȘI 17 ZILE DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE CF AN NR. 6)	OCTOMBRIE 2022 IUNIE 2023 CF AN NR. 3 /92/294/17.10.2021	822,9 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE ȘI, PAC ȘI PTE IN DERULARE. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021, ACEȘTE FOST REALIZATE IN PROCENT DE 34% (PĂRȚII GRUPI DE ÎMPRĂMUT). BENEVICIUL A FOST ORDONANȚĂ ȘEDINȚĂ DE ÎNCEPERE ÎN PTE, ÎNCLUDU UTILIAJEL ÎNCHETE ȘI ANE "TUPĂȘIENI". IN PREZENT SE REALIZEAZĂ INVESTIȚIILE GEOTEHNICE CU UN UTILAJ.		
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TOSTIA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.027.072,07 LEI FAZA TVA)	TOSTIA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	1 OCTOMBRIE 2022 - ÎNȚRE ETAPA DE PROIECTARE IUNIE 2023 CF AN NR. 3 /92/226/17.10.2021		1963,3 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACTUL ELABORARE ȘI IN DERULARE. PRESTATORII A PREDAT ANE 1 ȘI ÎNCLUDU ÎNCLUDU OBSERVAȚIILE BENEVICIULUI. IN DATA DE 09.12.2022 MTEI A MENTIONAT PĂRȚII CA ANALIZA EFECTUATĂ NU JUSTIFICĂ REALIZAREA UNOR DRUM EXPRES ÎNȚRE TOSTIA ȘI ALBITA. SE AȘTEPTĂ DE LA OBTINEREA SUPORT ȘI ÎNCLUDU ÎNCLUDU PUNCTE DE VEDERE BENEVICIUL A MODIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTUAL. A FOST SUPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIODA DE 3 LUNI ÎNȚRANCU CU DATA DE 17.03.2022, ÎN SOSPENSIA A FOST PRELUATA CU ÎNCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.10.2022.		

11	ORLUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S4_P7)	ORLUM EXPRES	ORLUM EXPRES OAR - SATU MARE	0-000	10-000	SEARCH CORPORATION SRL SEMAMT IN DATA DE 05.07.2020 (VALDARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308.36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (URBANITA RO/RL)		10.9	60%	5%	AVULUIT 2020 - DIMANBARAH KIRVICI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMIN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	3.65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI-PAZDING-P7. DATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 21.LUNI SI 21.ZILE CONFORM AA3/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CONFORM ANUL 2022. IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 05.02.2022 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNANR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMCI + AMCI (VARIANTA 1). IN DATA DE 17.02.2022 A FOST PNAS CERTIFICATA DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVULUL DE GOSPONDARIRE AL APRELOR. IN 28.07.2022 A FOST OBTINUT AVULUL DE MEDIU. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNANR SA, CTE MTI, YONGULUL INTERMINISTRAL, URMAND A FI TRANSMASA DOCUMENTATIA PENTRU ENTITATEA NOTARAR DE GUVERN PENTRU AVUZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN CURS DE ELABORARE PROIECT TEHNIC SI DETALI DE EXECUTIE.
12	ORLUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S4_P7)	ORLUM EXPRES	A1 (PRESTI) - ARDRENI	0-000	10-100	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PRESTI) - ARDRENI		10.3	0%	0%	09.12.2020	09.06.2022 (TERMIN FINALIZARE INITIAL) 01.02.2021 (5 LUNI SI 23 ZILE DE LA INCERPERE CF AA NR.5)		222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE IN DERULARE. TERMINUL DE PREGATIRE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE NU A FOST RESPECTAT - 04.09.2022 SI SE INREGISTREAZA PENALITATI. IN DATA DE 09.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR, ACESTA NFI END RESPECTAT, SE INREGISTREAZA PENALITATI IN ACEST SENS. PANA IN PREZENT, PRESTATORUL NU A REUSIT SA SI MOBILIZEZE IN VEDEREA ORGANIZARI STUDIILOR DE TIPIAL. IN DATA DE 22.04.2022, PRESTATORUL A SOLICITAT NEECAREA CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 PUBLICATA IN MONF NR. 472/11.05.2022, IAR CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI INCETAREA CONTRACTULUI NU ESTE POSIBILA DIN CAUZA PENALITATILOR DE INTARZIERE INREGISTRATE DE CATRE PRESTATOR IN CADRUL PREZENTULUI CONTRACT. LITENDR COMPLETARE/ANONCIPARE OUG 64 CNANR SA, PUBLICATA IN MONF NR. 702/10.07.2022 BENEFCIARUL A SOLICITAT PRESTATORULI RETRIMITEREA CEREREI, AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN PREZENT ESTE POSIBILA REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG 64/2022. IN DATA DE 11.08.2022 PRESTATORUL A RETRIMIS CEREREA DE REZILIERE CONFORM OUG 64/2022. CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 38/0888/20.09.2022.