

DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE - SEPTEMBRIE 2022

NR. CR.	CATEGORIA DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PAŢĂ LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIDUCIAR ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ	
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4-150	107-145	ACTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 50+145		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZOLIAT	IN FOLGSA	266.93 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME CONTRACTUL A FOST REZOLIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 03.02.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEREALIZĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPREZOR. 1. NEREALIZAREA LUCRĂRILOR PENTRU PISTEA DE LA KM 44+645 2. INTARZIEREA FINALIZĂRII LUCRĂRILOR		
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	1-150	44-620	ASOCIEREA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - IMPREGNAREA SI COZIRAZIUNII ING. E. MANTOVIANI S.P.A. - S.C. PEAGAGUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		43.25	0%	4.70%	DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE: 09.08.2020				126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTE PENTRU AMBIELE SECTORARE	ORDONUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, ÎNTR-PRIMEA AMPLASAMENTULUI AJUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022; A FOST EMISA DE CATRE MFI AUTORIZĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - STAPAN I KM 3+100 - KM 4+620 SI KM 49+194 - KM 52+645; A FOST DEBITAT AVUȘUL CTE NR.107 IN DATA DE 05.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TETNIC DE EXECUȚIE DOCUMENTAȚIA AVERENTA OBTINERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE A FOST ÎNCAUTATA IN MFI IN VEZERA OBTINERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE.	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	49-194	52+648	ASOCIEREA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - IMPREGNAREA SI COZIRAZIUNII ING. E. MANTOVIANI S.P.A. - S.C. PEAGAGUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	0%	4.70%	DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE: 09.08.2020				126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTE PENTRU AMBIELE SECTORARE	ORDONUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022; A FOST EMISA DE CATRE MFI AUTORIZĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - STAPAN I KM 3+100 - KM 4+620 SI KM 49+194 - KM 52+645; A FOST DEBITAT AVUȘUL CTE NR.107 IN DATA DE 05.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TETNIC DE EXECUȚIE DOCUMENTAȚIA AVERENTA OBTINERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE A FOST ÎNCAUTATA IN MFI IN VEZERA OBTINERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE.	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+115	S.C.GESER TRANSILVANIA SRL - SERVICIU DE PROIECTARE SI COORDONARE PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALSA DISTINGĂ LA BENZII DE CIRCULAȚIE ÎNTR-UN LOT 251+475 - KM 254+115	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRE 2021			21.241 MIL LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+373	19+220	ASOCIEREA EUROCCOGEN - FILIALA ANINDOASA SRL, B. ALIANDER SPA B. BECOOZ COZIRAZIUNII SRL, B. SMART BUILDING PROIECT SRL	MODERNIZARE DN 5, CUCURBETI - ADUNATI COPACI NI KM 7+373 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRĂRI FINALIZATE ÎN ANUL 2020	11.647	99.50%	95.00%	13.04.2015	ESTIMAT NOIEMBRE 2022			76.13 MIL LEI FARA TVA	EXECUTE LUCRĂRI	
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13-800	128+250	ASOCIEREA ADV SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEBEL	MODERNIZARE, PISTE SI CAMPUSUNG, BRAȘOV, KM 12+800 - KM 42+800, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.30%	19.05.2014	DECEMBRE 2021			275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 26.85 KM, PV 232/14.10.2020 ÎN IN DATA DE 24.03.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICIU DE VERIFICARE A PROIECTULUI ISTNIC DE ACUȚIE PENTRU REȘUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE ÎN CURS DE REZOLUȚIE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FAZE OBIECTUL ÎNDOȘIȘI ÎN FIECARE ÎN CALITATE ÎN BUCURIEȘI PENTRU REȘUL DE EXECUTAT, ÎN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZAREA FI-CHE MODERNIZARE PISTE SI CAMPUSUNG, BRAȘOV, KM 54+050 - KM 128+250 LA PROIECT TETNIC ÎMBRĂCĂȘA SA FIE AVUȘI IN CTE - CNAR.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	53+423	69+100	ASOCIEREA SC SVLC CON TRANS SA/PROIECTOVID	CONȘTEȚI - VĂRFOURILE	LOT 3	13.93	100.00%	95.61%	15.03.2019	IN DATA DE 10.06.2022 A AVUȘI LOC RECEȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR			54.99 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.06.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PUNCT NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47-000	84-020	MODOLOS S.A.	GALICIA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021			81.94 MIL LEI FARA TVA	PROIECTUL VERBA DE RECEȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR ÎN DATA DE 16.06.2021.	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69-350	102-460	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VANOSTAV SA S.R.L. - TRAMECO SA - ÎE VONEL CONSTRUCT SRL	VĂRFOURILE - ȘTEI	LOT 4	33.31	100.00%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUȘI LOC RECEȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	ANUL 2021		74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PUNCT NR. 303.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	4+000	109+905	LOT 1 - ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MANGO HOLDING SRL - HORNOSINDY HOLDING SRL - SC BENU MAMA CONSTRUCTION SRL - SC CEMEX CONSTRUCTION SRL - SC PENTRA SA - FOST NOTIFICAT PENTRU REZOLUȚIE	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - TARGOVISTE KM 0+000 - KM 44+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULAȚIE ÎNTR-UN SECTOR 2) TARGOVISTE - ȘIȘNIA KM 51+041 - KM 109+905 - DRUM LA 2 BENZI		102.99	0%	0%					1567.03 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - ÎN DATA DE 14.03.2021 A FOST ÎNCAUTATA NOTIFICAREA DE REZOLUȚIE/PROCEDURA DE ATRIBUȚIE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTE ÎN DERULAREA LOTULI 2 - PROCEDURA REȘIATA. PROCEDURA DE ATRIBUȚIE PUBLICA ÎN DERULARE	<a href="http://www.cnarf.ro/rubrica/afisarea/proiectantilor">http://www.cnarf.ro/rubrica/afisarea/proiectantilor</a>
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+738	ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC NAVIGO HOLDING SRL - VONOSTAV - SA S.R.L. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DRUM, TARGU FRUMOS - BOCȘANI, KM 0+000 - KM 76+738		71.522	48.2%	25.00%	15.07.2020 - ORDIN ÎNCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	Aug-23	Aug-23		267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTE ÎN DERULAREA - SEMNAT ÎN DATA DE 20.05.2020, AVUȘI PT CTE CNAR 21.07.2021 - AVUȘI PT CTE DRP IASJ - 09.06.2021 - AVUȘI PTAC DRP IASJ - 10.03.2022 - AVUȘI PTAC CNAR SA - 16.03.2021 - AUTORIZĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 31/12.03.2021 EMISA DE MFI, ÎN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVUȘI IN CTE CNAR. PROIECTUL TETNIC ESTE ÎN CURS DE REZOLUȚIE A FOST DESAMNAT EXPERTUL CE VA ÎNTOCMI EXPERTIZA TETNICA DIN PARTEA CNAR ÎNTR-UN BUCURIEȘI ÎN CTE CNAR ÎN LUCRUL SI FORME SUPLEMENTARE EXECUTATE DE CATRE CESTINE.	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN90	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOMOTHEM SRL - SC OPR ASFALT SRL - OPRASA PUBLICA SI P. REIANDOS SA - SC VALCOINS TET SRL	MODERNIZARE DRUM 2900000 - ȘTEI AMETI KM 2+800 - KM 18+000 SI KM 18+800 - KM 48+146		45.046	69.00%	64.00%	21.08.2020 - EMITERE ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023			288.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.06.2020 A FOST DEPUȘA APLICAREA DE FINANȚARE PENTRU ÎNGĂȘAREA CHELTUIELILOR AVERENTA ACEȘTI PROIECT, DIN FONDURILE NEAMORTIZABILE, ALocate ÎN CAZUL POIM 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTE ÎN DERULAREA IN DATA DE 08.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZĂȚIA DE CONSTRUIRE TETNIC DE PROIECTARE A PROIECTULUI TETNIC DE EXECUȚIE: 28.02.2021 PF - ANULI - CNAR SA NR. 183/03.03.2021	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	30+950	52+300	ASOCIEREA COȘTEL S.P.A.S.C. BT INVEȘTI S.R.L. - CONSILII ANDREA INFERIA INDIVIDUAL S.C. TOTOA ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTE LARGIRE LA 4 BENZI DN1, BALDANA-TITU, KM 30+950-KM 52+300		21.4	0%	0%	SEMNARE CONTRACT ÎN DATA: 12.08.2022 01.09.2022 - DATA DE ÎNCEPERE ESTIMATA A CONTRACTULUI NR. 80/2190 DN 22.03.2022 16 LUNI - PERIOADA DE PROIECTARE: 20 LUNI - PERIOADA DE EXECUȚIE	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024		242.36 MIL LEI FARA TVA	ÎN URMA CONȘTUIRI/PRERZENTĂRI DE CATRE ANTREPREZOR SI A APROBĂRI DE CATRE "BENEFICIAR/AUTORITATEA CONTRACTANTĂ", ÎN DATA DE 18.08.2022, A ÎNTOCMITUTULUI DE GARANTIE SI BUNA EXECUȚIE, SUPRAVEZORAREA ÎN ÎNCAUTATA ÎN DATA DE 25.09.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE DE CATRE ANTREPREZOR, CU ÎNTOCMITURA DATEI DE 01.09.2022 ÎN DATA DE ÎNCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTULUI NR. 92 / 2190 DN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTE LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+300".	<a href="http://www.cnarf.ro/rubrica/afisarea/proiectantilor">http://www.cnarf.ro/rubrica/afisarea/proiectantilor</a>

