

8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0-000	73-835 CF ANCI 1	SEARCH CORPORATION & SGI ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE SI ELABORARE SI DIMANAT IN DATA DE 4 MARTIE 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,88 FAZA TV)	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1	73.33					04.05.2022 (TERMIN VITALI) 08.09.2021 (40 LUNI SI 9 ZILE CF ANCI 8)	31.8. MIL FAZA TV	ETAPE DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, IN DERULARE IN DATA DE 21.03.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE AMBIVANSA DE CATE CE TIMES IN DATA DE 31.04.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU STUDIUL GEOTECNIC (10 SECTOARE). IN DATA DE 10.05.2022 AU FOST DIMANATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE IN DATA DE 13.07.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE A MODURILOR IN TERE SUGURATA CIRCULATIEI, IN CADRUL CAREI AU FOST AVIZATE 2 MODURI DIN 5. IN DATA DE 23.08.2022 PRESTATORUL A INFORMAT BINEFIICIARUL CU PREZENTAREA SI DIMANAREA INVESTIGATIILOR ANHIDROLOGICE. IN DATA DE 16.09.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE IN TERE SUGURATA CIRCULATIEI, PENTRU CELE 2 MODURI REALIZATE INITIAL. IN PREZENT PREZENTAREA REALIZATA INVESTIGATIILE GEOTECNICE. IN DATA DE 26.10.2022 PRESTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA IN VEDEREA AJUSTARII PRELTIULI CONTRACTUALI CONFORM prevederilor OUG 64/2022.	
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-800	68-000		SECTIUNEA 6, CONSTRUCIE DIN TREC AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (INDR TROVENI) SI MODERNIZARE DIN 73C KM 64+400 - KM 64+500	SECTIUNEA 6	23.2	0%	0%	2023	2023	AUGUST 2022 - CONTRINII GANITIC DE LUCRAB	VALORI ESTIMATE 2,208 MIL. LE FAZA TV	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST DIMANATE URMASORILE CONTRACTE: CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIILE DE PLANURI A LUCRARIILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 64+400 - KM 64+500, CURBA DE ANGUS - TROVEN (LOT 1)", INCHIRIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN SUMA DE 1.881.116 LE FAZA TV. DURA CONTRACTULUI ESTE DE 11 LUNI DIN LA BUNA TERA ARHIVATIILOR DE INTERVIE. CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REALIZAREA / MODERNIZAREA DIN 73C, KM 64+400 - KM 64+500", TROVEN - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA (LOT 2), INCHIRIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. IN SUMA DE 1.881.116 LE FAZA TV. DURA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA BUNA TERA ARHIVATIILOR DE INTERVIE. ORDINUL DE INCERERE A FOST DAT INCAZANU IN DATA DE 16.07.2022. AU FOST PRETARATE BETERE IN APARAJAMENT SUPRARUNA CU DEPARTI DE DRUM, POCUR SI GEOTECNIA PENTRU IDENTIFICAREA TRAGALUI SI A DISCADARILOR EXISTENTE. AU REALIZAT ANCHILE TOPOGRAFICE. A FOST AMBIVANSA TEMA PENTRU INVESTIGATIILE GEOTECNICE PENTRU LOTUL 3 URMANDO A FI DIMANATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE DE TEREN. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU LOTUL 1.	
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANIA MARE - DEI- BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCAVIA	0-000	145-000		BANIA MARE - DEI- BISTRITA	LOT 1 BANIA MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTRITA	145				ESTIMAT 2022	2026	VALORI OFERTE SOLICITATE SOLICITARE SOLICITARE SOLICITARE SOLICITARE SOLICITARE	IN DATA DE 25.10.2022, CNMIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BANIA MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTRITA (LOTUL 2), CONFORMA SISTEMULUI CATEGORIEI IN CADRUL AMBOSILOR SI/SAI PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ADOSCERA EQUIVALENTA VARIANTEI SI CONSTATATA S.R.L., (LUIER DE ACCOIER) - S.C. METROUVA S.A. - CAPITAL VISION S.R.L., VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECAREI LOT ESTE URBANIZATA. PENTRU LOTUL 1 - BANIA MARE - DEI, CU PRETUL DE 2.276.985,57 LE FAZA TV. PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.309,50 LE FAZA TV. DURATA AMERICEI CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 30 LUNI DE LA DATA DE INCERERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE). SINAMAMA CONTRACTULOR DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPANAREA PERIOADA DE DEFURNARE A EVENTUALORUI COMESTIATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIIONAREA CONSTATIILOR PLANIERILOR FORMULATI IN CADRUL PROCEDURI DE ATRIEUIRE.	
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BRASOV			SC CONSTRAS S.R.L.	PLOESTI - BRASOV (PARA SECTOR MANCIV- CERCIANE)		97.3	0%	0%	2021	2026	2021 - DIMANARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA S.I. - P.A.C. - P.T.C.	2026 - FINALIZARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA S.I. - P.A.C. - P.T.C.	3008.8 MIL LE FAZA TV	CONTRACT IN DERULARE AU FOST PAROBIETI TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ANHIDROLOGIC PREAMANAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTECNIC PREAMANAR, AU FOST TRANSMIS OBSERVATI PRESTATORUL LA STUDIUL GEOTECNIC PREAMANAR SI LA STUDIUL ANHIDROLOGIC PREAMANAR IN DATA DE 31.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIILE ANCI 1, IAR IN DATA DE 31.12.2021 SI 04.01.2022 AU FOST FORMATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST DIMANATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST DIMANATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI ANCI 1, IN DATA DE 21.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE REVIZUITA, IAR IN DATA DE 10.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 07.03.2022 A PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTECNIC ABERENT SECATORULUI CERSTIAN CODLEA. AU FOST TRANSMISE INVESTIGATIILE GEOTECNICE SECATORULUI CERSTIAN CODLEA. A FOST TRANSMASA TEMA PENTRU INVESTIGATIILE GEOTECNICE PENTRU LOTUL 3 URMANDO IN PREZENT SE ANA IN ANALIZA LA BINEFIICIAR.
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	AUTOSTRADA	A4	16-700	16-700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU MOD RUTIERA CUMPANAI SI DIM. NUCLEONIC DE			0%	0%		ESTIMAT OCTOMBRIE 2022	674.89 MIL LE FAZA TV	CONTRACTUL A FOST REVIZUIT, DEACEREA PRESTATORUL NU A PREGIUNGIT GABARITA DE BUNA EXECUTIE		
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANIA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCAVIA	145-000	238-000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DOBNEI	LOT 2	63.25			2021	2022		15.8 MIL. LE FAZA TV VALOARE CONTRACT ELABORARE S.I.	IN DATA DE 10.03.2021, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BANIA MARE - SUCAVIA, LOT 2 VATRA DOBNEI - SUCAVIA SI LOTUL 2 SI 16 FAZA TV STABILIREA VARANTEI DE TRAFICU (AAIC) IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 05.01.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PREAMANAR. IN DATA DE 21.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PREAMANAR. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE STRUCTURALE INVESTIGATI ANHIDROLOGICE. IN DATA DE 05.03.2022 A FOST TRANSMASA DOCUMENTATIILE DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES. IN DATA DE 16.03.2022 AU FOST DIMANATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ANHIDROLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT). IN DATA DE 23.03.2022 AU FOST DIMANATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE.	
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, FI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANIA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCAVIA	228-000	228-000	AODOCERA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGENIERIA SPECIALIZATA SERA CIVILE INDUSTRIALA SA	VATRA DOBNEI - SUCAVIA	LOT 3	107			2021	2022		14.48 MIL. LE FAZA TV VALOARE CONTRACT ELABORARE S.I.	IN DATA DE 10.03.2021, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BANIA MARE - SUCAVIA SI LOT 2 VATRA DOBNEI - SUCAVIA CU ADOCSERA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGENIERIA SPECIALIZATA SERA CIVILE INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.48 MIL. LE FAZA TV. STABILIREA VARANTEI DE TRAFICU (AAIC) IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2. IN PREZENT SUNT IN ANALIZA IN CADRUL CNMIR SA IN DATA DE 02.03.2022 A FOST APROBATA CONDIIONI DE DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, URMANDO A FI SUPUSA SUPRE ANALIZAI IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNMIR SA. IN DATA DE 02.03.2022 A FOST TRANSMASA DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, URMANDO A FI SUPUSA SUPRE ANALIZAI IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNMIR SA. IN DATA DE 08.03.2022 A FOST TRANSMASA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA IN TRE ORDINI EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 03.03.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 3 SI ANALIZA COMPARATIVA IN CADRUL TEEI CNMIR.	