

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE - OCTOMBRIE 2022

ID_OS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PAŢĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIEI	RAJURARE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_proiect
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMANDR SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA SUPRATRANȘA PE DRAGEL ENDRINA BUCUREȘTI DOMONEȘTI		0,536			05.08.2019 - PENTRU LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN AC 140/ 24.12.2018 16.09.2019 - PENTRU LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN AC 63.08.08.2019 21.08.2020 - PENTRU LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN AC 34.03.2021	15.11.2022 COMPROZ ESTIMARE SUABA DE EXECUTIE	15.11.2022		91,55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DEȘURTĂ TRAFICULUI	
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE EMBLAD	0+000	11+281	ASOCIERIA SC TRINCE ASIST SRL - SC TASS INFRA LOGISTICS SRL	EMBLAD	1	11,281	42.00%	46.2%	04.12.2018 DATA DE INCERPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 06.08.2020 - DATA DE INCERPERE A LUCRĂRII	ESTIMAT OCTOMBRIE 2023			132,051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRII A FOST EMIS. A FOST FINALIZAT PROIECTUL. TRINCA INFRA CTCE DIN DATA DE 19.08.2020 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRĂRII A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 MANAGEMENTUL LUCRĂRII A FOST TRIMIS CAȚRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.	
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+400	ASOCIERIA S.C. SAREP CONTRACT S.A.L. - S.C. SPEDITION LABR S.R.L. - S.C. TRINSTRAD&S S.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	04.04.2021	04.10.2025	ANUL 2025		792,38 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE AM ESTE DE CCA 20.980.555 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA, A 327.849 EURO FARA TVA. ORDINUL CONTRACTUAL ESTE DE 21.45 DE LUNI. DIN CĂRE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRII, + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRII.	
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIERIA TRINCA SPA COLIV LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19,54	100.00%	90.32%	30.06.2017 ORDINUL DE PROIECTARE 28.06.2018 ORDINUL DE INCERPERE A LUCRĂRII	DECEMBRIE 2021 DECIZIE DE TRAFIC E. DR. RECTA VARIANTEI SEMNALIZĂRII DECIZIA PRINCIPALĂ IN DATA DE 07.07.2022 A FOST ÎN CĂDERE RECEPȚIA LA TRINCA SPA LUCRĂRII	2022		304,793 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTURE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 03.11.2015 DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017 DATA DE INCERPERE OCULTURE LUCRARE ESTE 28.06.2018 DATA DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARE ESTE 11.02.2022	
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SATEU GHIOȘIȘTE	0+000	11+050	CONTRACT ELABORARE ȘI FINALIZAT ANTREPRENOR ASOCIERIA SC GOTT STRASSE SRL ȘI SC ENDRINA SRL ȘI SC PERFECT CONSULT ENGINE SRL ȘI HYDROSTROY AD	SATEU GHIOȘIȘTE	1	11,56			07.07.2019		2024		41,47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 292/22.09.2021 ORDIN DE INCERPERE DE 11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE 5 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANȚIE 60 LUNI. ÎN CAZUL DE ÎNDEPLINIRE PUNCTULUI DE REFERINȚĂ NR. 3 - CE SE VA REALIZA LA LUNA ȘI LA DATA DE INCERPERE, ȘI CARE PRELUNGIRI ÎNDEPLINIRII ÎMPĂRȚIȚI ÎN DOUĂ SEMESTRE ȘI APROBAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUTIE. ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNDEPLINIRII ÎMPĂRȚIȚI ÎN DOUĂ SEMESTRE ȘI APROBAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUTIE ÎN SUPRAȘI ÎNTR-UN AN ESTE FINALIZATĂ ÎN DATA DE 01.03.2022 - STADIUL - A FOST ÎNDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINȚĂ NR. 3 - REALIZAT LA 30.06.2022 LA DATA DE INCERPERE, A FOST ÎNDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINȚĂ NR. 2 - ÎN DATA DE 16.02.2022 A ÎNCEPUT EXECUTIA LUCRĂRII.	
6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TÂMBĂȘIU	0+000	19+887	COLIV LAVORI SPA - CONTRACT REZILAT CONTRACT REZILAT ASOCIERIA BUCUR SOCIETATE CONSULTING ȘI LAVORI S.A	TÂMBĂȘIU	RELOCUARE	19,887	+60% PROGRES ÎNDEPLINIT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI REZILAT +48% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	+37% PROGRES ÎNDEPLINIT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI REZILAT +24,8% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILAT NOIEMBRIE 2018 CONTRACT REZILAT OCTOMBRIE 2017	ESTIMAT NOIEMBRIE 2021			207 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 927/2018. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARE PENTRU DATA DE 15.03.2021. IN DATA DE 16.02.2021 A FOST PUSĂ ÎN APPLICANȚĂ.	
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TEICU	0+000	6+945	ASOCIERIA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMUR ȘI AUTOSTRAZI S.A.L. (FOUR S.C. ADRIA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MARY CONTRACT S.R.L. - HYDROSTROY AD	TEICU (RELOCUARE)	RELOCUARE	6,945	58.00% - PROGRES ÎNDEPLINIT LA DATA REZILAT 87% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	29.05% - PROGRES ÎNDEPLINIT ÎN CADRUL CONTRACTULUI REZILAT 17,54% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	20.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE	ESTIMAT OCTOMBRIE 2023			41,74 MIL. LEI FARA TVA	UPRER, 04.04.2021, CA SA I. S. S. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCȚIA VARIANTEI DE OCULTURE TEICU - POST DE EXECUTAT", ȘI ASOCIERIA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMUR ȘI AUTOSTRAZI S.A.L. (FOUR S.C. ADRIA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MARY CONTRACT S.R.L. - HYDROSTROY AD. ORDINUL CONTRACTULUI ESTE DE 176.574 DE LUNI FARA TVA. SUASA DE ÎNĂLȚĂRIE: FONDUR EUROPE NEFINANȚABILE. VARIANȚA DE OCULTURE TEICU ARE LUNGIME DE 6,945 KM. VARIANȚA DE OCULTURE DIN DATA TRĂVERSĂRII CUI UN PĂLĂ SUPERIOR DIN ȘI LUNA ȘI DE MARCĂȘTE - TEICU LA KM 0+281,50, CONTRINĂ ÎN ALINAMENT PANA LA INTERSECȚIA LA NIVEL CUI DUSȘI LA KM 2+805, TRĂVERSĂRII CUI PĂLĂ SUPERIOR LUNA ȘI FOST ÎNDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINȚĂ NR. 3 ÎN DATA DE 16.02.2022. PERIOADA CONTRACTUALĂ DE EXECUTIE A LUCRĂRII ESTE DE 12 DE LUNI, ÎN PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 60 DE LUNI.	
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TRĂMSOARA SUD	0+000	25+490	TRĂMSOARA ȘI P.A	TRĂMSOARA SECTOR SUD		25,69	57,81%	49,77%	29.01.2019 - DATA DE INCERPERE PERIOADA DE PROIECTARE 29.03.2020 - ORDIN DE INCERPERE LUCRARE	ESTIMAT 2023	2023	HEP/IN 94.94% 94,94% 1	270,61 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA ÎN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARE ÎN BERSALA.	
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DALT	0+000	5+535	ASOCIERIA S.A. VANDYHOV CORPORATION LIMITED - S.C. GOOD PROUD S.A.L.	ETRAVA 2 - 7 KM ÎNTRU DINTRE KM 7+421 - 0+1202	1	5,535 KM (5 VADUȚE, 2 PRODUCȚII ÎN GABARTE)	40.0%	27.00%	30.09.2021	30.09.2023	ANUL 2023	HEP/IN 94.94% 94,94% 1	181,54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMANȚAT CA FOND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021 ȘI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARE (FINALIZARE 23.03.2023). ORDINUL DE INCERPERE NR. 5848 DIN 14.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSEDA SAINTRELLU A FOST EMISA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 17.05.2021 A FOST EMISA NOTARAREA DE GUVERN NR.822 DIN 03.06.2021 PENTRU SCURTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.	
10	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	35+400	55+465	LOT 1: ASOCIERIA S.C. IBB-IBB ROMANIA S.A.L. (IUBER-IBB HAUS-INDO INDUSTRIEL&K GMBH - S.C. AUTOSTRAZIEN S.A.L. - S.C. VENTIS GRUP CONSULTING S.R.L.) LOT 2: ASOCIERIA REZINA DE COCER P.A. (IUBER DE ASIDRE) - S.C. MAVIGO HOLDING S.A.L. (ASIDRE)	LARGOȘEA A BENDĂ A CENTURII BUTURE A MĂRȘIȘTEȘII BUCUREȘTI ȘI ÎNTRU ÎN LUNA 04+000 - LOT 1 ȘI ÎN 1072	LOT 1: 0+420 KM, LOT 2: 0+320 KM	LOT 1: 0% LOT 2: 0%	LOT 1: 0% LOT 2: 0%	LOT 1: 0% LOT 2: 0%	LOT 1: 01.02.2022 LOT 2: 01.11.2022	LOT 1: 2023 LOT 2: 2023		HEP/IN 94.94% 94,94% 1	LOT 1: 28,455 MIL. LEI FARA TVA LOT 2: 04,112 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1 - DATA DE INCERPERE: 01.02.2022. SUASA DE EXECUTIE: 2 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) LOT 2 - DATA DE INCERPERE: 01.11.2022. SUASA DE EXECUTIE: 16 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI)	