

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - NOIEMBRIE 2022

Nr. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ	
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	SE VA STABILII IN URMA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE	BRASOV - BACAU		162.57						885.21 MIL LEI FARA TVA (45.04 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN PREZENT SE AFLA ÎN DERULARE PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU FINALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU O VALOARE ESTIMATA DE 45.044.901,50 LEI FARA TVA ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE ÎNCETAT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2.		
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		A1(KM 330+155) - DJ 704(CUCURHUR)LA1(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM)LA1(KM 485+000) - DJ 609(RECAS)LA1(KM 450+210) - DJ 609(BETHAUSEN)LA1(KM 528+509) - DJ 682(CRUCENI)LA1(KM 39+940) - DN15(SPINUS)		20.00%	0.00%	22.04.2021	02.02.2023 CONFORM AA4		2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA ÎNITALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 21 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI CONFORM AA NR. 4 /02/2006/02.11.2022. A AVUT LOC SEDINTA DE ÎNCEPUT ÎN DATA DE 22.04.2021. ÎN 05.11.2021 SI 08.11.2021 AU FOST EFECTUATE SEDINTE CU AUTORITATILE LOCALE PENTRU DEZBATEREA PUBLICA A MODURILOR DE AMENAJARE A NODURILOR. 20.11.2021 - SEDINTA CTE CNAIR SA ÎN VEDEREA AVIZARII DOCUMENTATIIEI AMC. PANA LA DATA DE 20.01.2022 AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. PANA ÎN DATA DE 01.04.2022 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE. ÎN CURS DE REALIZARE TESTE DE LABORATOR. DOCUMENTAȚIA TOPOGRAFICĂ PENTRU NODURILE: CRUCENI, BETHAUSEN, CUCUR, SPINUS A FOST AVIZATA DE CĂTRE OCPI. PE 04.05.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS 2 VARIANTE DE AMENAJARE A NODULUI RECAS, PRIMARIA A AGRATA VARIANTA 1. ÎN DATA DE 07.06.2022 A FOST EMIS AVIZUL CONDIȚIONAT DE LA TRANZ GAZ. A FOST EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU NODUL RECAS. AU FOST TRANSMISE CĂTRE APM MEMORIILE DE PREZENTARE PENTRU NODURILE: CRUCENI, BETHAUSEN, SANTUHALM, RECAS, CUCUR, SI SPINUS. ÎN PERIOADA 18.07.2022-19.07.2022 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE DE TEREN PENTRU NODUL RECAS (RECONFIGURAT). AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE ÎNCADRARE NOD CRUCENI, CUCUR, SANTUHALM. 14.11.2022 A FOST EMIS AVIZUL PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI. 22.11.2022 A FOST EFECTUATA O VIZITA ÎN AMPLASAMENTUL NODULUI SPINUS CU REPREZENTANTII APM.		
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU D70ZF LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU D70ZF LA IONESTI; DNBA LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)		50.00%	22%	24.06.2021	12/21/2022		1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 -CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 24.06.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 13 LUNI SI 9 ZILE (CONFORM ACTULUI ADIȚIONAL NR. 3/92/15152 SEMNAT ÎN DATA DE 15.02.2022) DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CĂRE - 4 LUNI SI 23 DE ZILE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 5 LUNI SI 20 ZILE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE, - 2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI - 1 LUNA PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚA TEHNICĂ BENEFICIARILOR. A FOST AVIZATA DOCUMENTAȚIA STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTE - CNAIR, SA SI ÎN CTE - MIT. A FOST ÎNVIATA DOCUMENTAȚIA STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA ANALIZĂRII SI AVIZĂRII ÎN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. PRESTATORUL A ÎNVIAT DOCUMENTAȚIA PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE - ESTE ÎN CURS DE ANALIZA.		
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IASI (LETCANI) - UNGHENI		100.14	0%	10%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECȚIUNE TARGU NEAMȚ - IASI - UNGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE		58.83 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.T.E.)	ÎN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ – IASI – UNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA. ÎN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE ÎNCEPUT. DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE (PT) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - ÎN DATA DE 08.10.2021 A FOST ÎNVIATA DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZUA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CĂTRE EXPERTII JASPERS. ÎN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. ÎN PREZENT FIMD ÎN CURS DE REVIZUIRE DE CĂTRE PRESTATOR. - ÎN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CĂTRE PRESTATOR DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - REVIZUA 2, ÎNACUM CONTINE RECOMANDĂRIILE JASPERS DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. ÎN PREZENT SE AFLA ÎN ANALIZA ÎN CADRUL JASPERS. - ÎN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2. DOCUMENTAȚIA AMC 1 FIMD NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVAȚIILOR DIN GN 2. - ÎN DATA DE 26.08.2022 DOCUMENTAȚIA PENTRU AMC 1 ETAPA 1+2 A FOST ACCEPTATA DE CĂTRE JASPERS. - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNAIR S.A ÎN DATA DE 01.09.2022. - ÎN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A ÎNVIAT DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2, ETAPA 1, ACEASTA FIMD ÎNVIATA SPRE ANALIZA CONSULTANȚILOR JASPERS ÎN DATA DE 07.10.2022. - ÎN DATA DE 09.11.2022 A FOST ÎNVIAT GN4 DE CĂTRE CONSULTANȚUL JASPERS PENTRU DOCUMENTAȚIA AMC 2 ETAPA 1. - DOCUMENTAȚIA AMC 2 ETAPA 1 SE AFLA ÎN CURS DE REVIZUIRE DE CĂTRE PRESTATOR.	
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOITA - AVRIG	14.253			2023	2028	2028	2100 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE	http://www.cna.dnr.ro/to/transparenta/Calendarul-de-achizitie/89866986-af-proiectare-de-infrastructura/4588	
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARAȘU DE JOS	19.922			2023	2028	2028	1710 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE	http://www.cna.dnr.ro/to/transparenta/Calendarul-de-achizitie/89866986-af-proiectare-de-infrastructura/4588	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARAȘU DE JOS - SÂMBĂTA DE SUS	17.61			2023	2028	2028	1830 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE	http://www.cna.dnr.ro/to/transparenta/Calendarul-de-achizitie/89866986-af-proiectare-de-infrastructura/4588	

8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS MUNICIPIUL FAGARAS	16.265			2023	2028	2028	1564 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 29.11.2022 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASOCIEREA AUTOMAGISTRAL – PIVDEN SRL – ROSTDORSTROY SRL (UCRAINA) 2. ASOCIEREA S.C. BOGART S.R.L. – SC CONI SRL – SC THOME CONTRACTING LLC – S.C. RIA DESIGN CONSULTING SRL (ROMANIA – GEORGIA) 3. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 4. ASOCIEREA MARYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS – YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA) 5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 6. ASOCIEREA SC STRABAG SRL – SC GEIGER TRANSILVANIA SRL (ROMANIA) <p>PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI VA FI DE 48 DE LUNI DIN CARE, 12 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIM 10 ANI. IN PERIODA URMATOARE, COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACOTITILOR PUBLICE.</p>	http://www.cna.ro/ro/transparenta/cadru-acti-de-acti/nC89BiB-af-proiectare-de-infractur%C4%83
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200		FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	22%	4%	15.09.2021		ESTIMAT 2027	18.17 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 24.08.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS”, CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDISLUK MUSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2034-2020.</p> <p>CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTEL-ETAPA 2(5LUNI)-STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULUI PENTRU SUSTINEREA APPLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI+ ETAPA 3: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 7 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA+ ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC TRASEULARE O LUNGHE DE 50.05 KM.</p> <p>IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE.</p> <p>IN PERIODA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALULI 2008-2021.</p> <p>IN DATA DE 23.03.2022 A AVUT LOC SEDINTA CTE IN VEDEREA AVIZARII ANM 1.</p> <p>IN 17.05.2022 A AVUT LOC SEDINTA LA ANANP-SERVICIUL TERITORIAL BRASOV IN VEDEREA OBTINERII INFORMATIILOR DESPRE ARILE NATURALE PROTEJATE PENTRU REVIZIE ANM 2.</p> <p>IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAR ANALIZA MULTICRITERALA 2.</p> <p>A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CI BRASOV-CHURS DE EMITERE AVIZES SI ACORDURI.</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE STUDIILOR TOPOGRAFICE, STUDIILOR ARHEOLOGICE SI A STUDIILOR GEOTECNICE URMAND CA PRESTATORUL SA REALIZEZE INVESTIGATIE DE TEREN.</p> <p>IN 24.12.2022 A AVUT LOC SEDINTA CTE - SIGURANTA CIRCULATIEI IN VEDEREA ANALIZARII SI AVIZARII RAPORTULUI PENTRU AMENAJAREA NODURILOR RUTIERE.</p>	
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000		TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	92%	28%	28.05.2019			17.58 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/26788 AFERENT „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT”. TERMEN INITIAL DE FINALIZARE A REVIZIURII STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.01.2021. CONTRACT DE REVIZIE SF IN DERULARE. IN DATA DE 02.12.2021 A FOST SEMNAT ADITIOINAL NR. 3, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE PANA CU 118 ZILE. TERMEN DE FINALIZARE CONFORM ACT ADITIOINAL - 04.04.2022 IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN COMISIA CTE CNAR. FINANTAREA INVESTITIEI - SE VA FACE PENTRU SECTOARELE I SI III DIN PNRR, FOND NECESSARA CONCENTRAREA RESURSELOR PENTRU FINALIZAREA IN TERMELE IMPUSE.</p> <p>ACTIVITATI DE PROIECTARE</p> <p>- PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI, IN DATA DE 11.05.2022 A FOST EMIS PUNCTUL DE VEDERE AL CNAR S.A. CU PRIVIRE LA VARIANTA DRAF A STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA (SEA)</p> <p>- PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR VARIANTA DRAF A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPULUI DE APA (EIPA).</p> <p>- AU FOST EMISE ACORDURILE DE MEDIU PENTRU SECTIUNEA I IN DATA DE 17.10.2022 SI PENTRU SECTIUNEA III IN DATA DE 12.10.2022</p> <p>- IN DATA DE 28.10.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE CNAR INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR (SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT)</p> <p>- IN DATA DE 18.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR (SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT)</p> <p>- IN DATA DE 22.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR (SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT)</p>	
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	73+330 CF AM 1		TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	73.33			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 09.09.2023 (40 LUNI SI 6 ZILE CF. AA NR. 8)		141.6 MIL LEI FARA TVA	<p>ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 21.04.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS DE CATRE CI TIMIS.</p> <p>IN DATA DE 21.04.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU STUDIUL GEOTECNIC (10 SECTOARE).</p> <p>INCERDAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE.</p> <p>IN DATA DE 13.07.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE A NODURILOR IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, IN CADRUL CAREIA AU FOST AVIZATE 3 NODURI DIN 5.</p> <p>IN DATA DE 23.08.2022 PRESTATORUL A INFORMAT BENEFCIARUL CU PRIVIRE LA DEMARAREA INVESTIGATILOR ARHEOLOGICE.</p> <p>IN DATA DE 16.09.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, PENTRU CELE 2 NODURI NE AVIZATE INITIAL.</p> <p>IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTECNICE.</p> <p>IN DATA DE 26.10.2022 PRESTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA IN VEDEREA AJUSTARII PRETIULUI CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG 64/2022. IAR IN ACEST SENSI DIRECTIA TEHNICA A INTOCMIT NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 1812/08/16.11.2022</p> <p>ACTUL ADITIOINAL PRIVIND AJUSTAREA PRETIULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE ARLA PE CIRCULUTUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR</p>	
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000			SECTIUNEA 6	23.2	0%	0%	2022	2023			<p>IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:</p> <p>CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURBTA DE ARGES - TIGVEN (LOT 1), INCHISAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOAREA DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 11 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE.</p> <p>CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABITARE" / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHISAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOAREA DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE.</p> <p>ORDINUL DE INCERPERE A FOST DAT INCERDAND CU DATA 18.07.2022.</p> <p>AU FOST EXECUTATE VIZITE IN AMPLASAMENT IMPREUNA CU EXPERTI DE DRUM, PODURI SI GEOTEHNICA PENTRU IDENTIFICAREA TRASEULUI SI A DEGRADARILOR EXISTENTE.</p> <p>AU REALIZATE INDICARILE TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA PENTRU INVESTIGATIILE GEOTECNICE PENTRU LOTUL 2 URMAND A FI DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE DE TEREN.</p> <p>A FOST DEPUIS CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU LOTUL 1.</p> <p>INVESTIGATIILE DE TEREN SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 32% PENTRU CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURBTA DE ARGES - TIGVEN (LOT 1) SI IN PROCENT DE 52% PENTRU CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABITARE" / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2)</p>	http://www.cna.ro/ro/transparenta/cadru-acti-de-acti/nC89BiB-af-proiectare-de-infractur%C4%83

13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAA MARE - DEJ - BISTRITA LOT 1 BAA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145				ESTIMAT 2022	2024	VALORI OFERTE DESEMNAITE CASTIGATOARE: LOT 1: 32.75 MIL LEI FARA TVA, LOT 2: 8.38 MIL. LEI FARA TVA.	IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAA MARE - DEJ (LOTUL 1) SI DEJ - BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIERIA QUADRIVANTE VAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (UIDEA DE ASOCIERE) - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECAREI LOT ESTE URMATOAREA: - PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEJ, CU PRETUL DE 32.746.666,57 LEI FARA TVA. - PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPEREA A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE). SEMNAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPRIAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTATI SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR/PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.	http://www.cna.ro/ro/trans-parenta/calend-arul-de-achizitiiCNR09B01-af-protector-de-Infrastructur%C4%83
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)	97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. - P.A.C. - P.T.E.	2024 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. - P.A.C. - P.T.E.		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA AMC 1, IAR IN DATA DE 31.12.2021 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI. AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC 1, IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA, IAR IN DATA DE 15.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 07.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN-CODLEA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SECTORUL CRISTIAN-CODLEA. A FOST TRANSMISA TEMA PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TRONSONUL 1 KM 0+000 - KM 13+650 SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI. IN DATA DE 17.11.2022 LA SEDINTA CNAIR A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU CU REPREZENTANTII MTI, CI PRAHOVA, IAR CA URMARE A DISCUTIILOR PURTATE, PRESTATORUL VA ANALIZA O VARIANTA DE TRASEU CARE SA TINA CONT DE CONSTRANGERILE DIN TEREN SI DE COSTURILE DE EXECUTIE.	
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CLUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 39E		0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2022		674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEODARECE PRESTATORUL NU A PREGHINT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE	
16	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI LOT 2	63.25				2021	2022	15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU O VALOARE DE 15.793.026,32 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (JAMC) - IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; - IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE; - IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES. - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DE TALUITE) - IN DATA DE 20.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE	
17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA LOT 3	107				2021	2022	14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN+1-RE3 DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (JAMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST MAINTINUTA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA. IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL CONTEIUTULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST MAINTINUTA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA DUG 64.	