

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - NOIEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLAȚUL DE BARCAU - CHRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLAȚUL DE BARCAU - CHRIBIS *KM 4+200 CONDIȚIE CU KM 30+054.044 DIN 3B5	26.35	0%	0%	2022	2025	2025	542.95 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE.	http://www.cna.dnr.ro/ro/transparenta/calend-arul-de-achizitii/2022/08/08/af-proiectelor-de-infrastructura/9C4983
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2: CHRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT 2023	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025	877.29 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. SE ASTEPTA EXPERTIZA PENTRU A SE FINALIZA CLARIFICARILE DIN CADRUL PROCEDURII.	http://www.cna.dnr.ro/ro/transparenta/calend-arul-de-achizitii/2022/08/08/af-proiectelor-de-infrastructura/9C4983
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2023	2027	ANUL 2027	3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	LUNI, 30.05.2022, CNIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B: MHAIEȘTI – SUPLAȚUL DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, KM 25+500 – KM 40+437, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU – NUSFALAU (KM 40+460 - KM 40+637 3B3) - KM 66-500. AU FOST SELECȚATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - GENZIG INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIERIA STRABAS SRL - ACCIONA CONSTRUCTION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. 4.ASTALI SPA 5.ASOCIERIA TEFER INSAAT VE TESSAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIERIA REC LLUSARARAS INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAAHHUT TASIMACLIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPLINERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECȚATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: -65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM; -TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS, LA DATA PREZENTEI . PROCEDURA ESTE SUSPENDATA, CA URMARE A UNOR CONȚESTATII.	http://www.cna.dnr.ro/ro/transparenta/calend-arul-de-achizitii/2022/08/08/af-proiectelor-de-infrastructura/9C4983
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	2+500	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2023	2025	2025	815, 07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 29.11.2022 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL:ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA, FIȚIUL S.P.A. - FETTER PROJECTMANAGEMENT. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHEZITIE PUBLICĂ VA FI POSIBILĂ DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPLINERE A EVENTUALELOR CONȚESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONȚESTATILOR/ PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.	http://www.cna.dnr.ro/ro/transparenta/calend-arul-de-achizitii/2022/08/08/af-proiectelor-de-infrastructura/9C4983
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	2023	2025	2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 25.11.2022 A FOST DECLARAT OFERTANTUL CASTIGATOR - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC), CU PREȚUL DE 397.996.137.63 LEI FARA TVA. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHEZITIE PUBLICĂ VA FI POSIBILĂ DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPLINERE A EVENTUALELOR CONȚESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONȚESTATILOR/ PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.	http://www.cna.dnr.ro/ro/transparenta/calend-arul-de-achizitii/2022/08/08/af-proiectelor-de-infrastructura/9C4983
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300			LOT 1	30.3						2050 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE. AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. ASOCIERIA S.C. DANLUN XXI S.R.L. – S.C. INTERTRANSOM IMPEX S.R.L.; 2. ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.; 3. NIROL INSAAT VE TICARET A.S.; 4. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; 5. MAPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; 6. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; 7. AUTOMAGISTRAL PIVDEN; PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI.	
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299			LOT 2	18.999						1501 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE. AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. ASOCIERIA S.C. DANLUN XXI S.R.L. – S.C. INTERTRANSOM IMPEX S.R.L.; 2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.; 3. NIROL INSAAT VE TICARET A.S.; 4. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; 5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; 6. MAPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; 7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; 8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN; PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI.	
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393			LOT 3	28.094						2215 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE. AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. ASOCIERIA S.C. DANLUN XXI S.R.L. – S.C. INTERTRANSOM IMPEX S.R.L.; 2. ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.; 3. NIROL INSAAT VE TICARET A.S.; 4. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; 5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; 6. MAPOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; 7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; 8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN; PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI.	

9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	SE VA STABILII DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	LOT 2	30.8	0.00%		ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 05.12.2022	Trim. III 2024	Trim. III 2024	1640 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI)	A FOST INAINSTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINSTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTEL. DOCUMENTATIYA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL, SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1 SI TRONSON 2. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022	
10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	SE VA STABILII DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	LOT 3	36.1	0.00%		ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE, TRIM III/IV 2022	2024	2024	1830 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI)	A FOST INAINSTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINSTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANGSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIYA DE EXECUTIE LUCRARI A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL, SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1 SI TRONSON 2. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022	
11	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	63+250	SE VA STABILII DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA	2021 - LANGSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - TRIM. IV, ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1160 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA ATRIBUIRE CONTRACT) 1099 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA DESEMNIATA CASTIGATOARE	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE, PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII. CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII. IMPOTRIVA DECIZIEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARI CURTII DE APEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNIAT OPERANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIEIA NUBOL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (LIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETLU DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA.	http://www.cna.ro/ro/transparenta/calend-ari-de-achizitii/cnsc/bi-aj-proiectel-de-infrastuctur%2C4e83