

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - NOIEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECȚIUNEA SA SI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAIEȘTI SI 3B1: MIHAIEȘTI ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI KM 8-700 - 25+500+ 3B1: MIHAIEȘTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	43.95%	39.30%	25.01.2021	APRILIE 2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN NOIEMBRIE 2022)	ANUL 2025	1.390,614 MIL. LEI FARA TVA PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399.06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: * 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, * 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, * 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 05.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NURUL INSAAT VE TICARET S.A	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	SUBSECȚIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	13.55	66%	54%	01.02.2021	2023	2023	384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAZ SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 69+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTEI IN DATA DE 02.08.2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAUULUI	SUBSECȚIUNEA 3B2: ZIMBOR- POARTA SALAUULUI	12.24	21.70%	16.06%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE/ PTE AVIZAT IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCERPERE LUCRARI 25.07.2022	AUGUST 2024 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN SEPTEMBRIE 2022)	ANUL 2024	836.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 166 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTEI - CNAR IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCERPEREA LUCRARILOR 680.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL. LEI FARA TVA	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZI (2A3 CHETANI - CAMPIA TURZI)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZULIERI	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZULIERI	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE	2024	ESTIMAT 2024	420.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORILUI INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SOSPINDATA IN UMA DECIZIE TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIERA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU UPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PUN DREPT IN BAZA REZILIERI PENTRU UPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAR SA A PRELIIAT AMBASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.10.2022 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 2A: OGRA - CAMPIA TURZI, LOT 3; CHETANI - CAMPIA TURZI", CU ASOCIEREA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 6 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FINANTAREA LUCRARILOR IN VALOARE DE 420.347.903,86 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 15,70 KM. IN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE SI UN NOD RUTIER LA CHETANI (KM 21+890).	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AD)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+070, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCRANZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNCIA (ARIE PROTEJATA)	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AD)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	20%	0%	2023	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.92 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+070, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE IN DATA DE 16.08.2021	
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AD)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	68,38%	80,09% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI)	10.04.2019 - ORDIN DE INCERPERE A PROIECTARE 16.08.2020 - ORDIN INCERPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+000	APRILIE 2023	APRILIE 2023	750.85 MIL. LEI FARA TVA	ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR 28.08.2020 ETAPA 1- KM 69+000 - KM 70+000. DECIZIA PENTRU EXPROPRIERI AFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020. A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR). ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTRIG AJUNAMENTUL LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020. DATA DE INCERPERE FINDI 05.11.2020 (4.6 KM). A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLEMENTAR. INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 378/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA III, EXPROPRIERI SUPLEMENTARE. PROBLEME : ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCAROR DE UTILITATI PENTRU REȚEAUA DE 110 KV LA INTERSECȚIILE SI 10. IN URMA EXPERTIZEI A FOST STABILITA EXECUTAREA ALTOR TREI STALPI, CARE NECESITA EXPROPRIERI SUPPLEMENTARE DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOUA SUPRAFETE APARTINAND UAT JILAVA (PATA DE ACEȘTEA, REPREZENTANTII CNAR AU OBTINUT ACEPTUL PRIMARIEI PENTRU A DEMARA EXECUTIA IN ZONA) IAR CEA DE A TREIA SUPRAFATA APARTINANDA A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACEPTULUI ACCESORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANEA LA FINALIZAREA EXPROPRIERII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04.05.2022, REPREZENTANTII CNAR SI ALSIM AU OBTINUT RATUL DECLARATI AVAND CA SUBIECT ACEPTUL DE A FOSTI SUPRATA DE 02, 5 M NECESARA EXECUTIEI STALPULUI AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPPLEMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.	

8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GIUNA - VIDRA	16.93	54.18%	38.44% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI 01.03.2021	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	830.68 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020. A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCEPERE LUCRARI 01.03.2021. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG 865/2021 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLEMENTAR. PROBLEME: HG PENTRU LUCRARILE DE RELOCARE A COLECTORULUI TRANS GAZ A FOST APROBAT, URMEAZA SA SE EMITA DECIZIA DE EXPROPRIERE A SUPRAFETELOR SUPLEMENTARE ALCUM DECIZII TU CE MAI RAMANE DIN CE ESTE SCRIS MAI JOS IN CADRUL LINEI INTALNIRI CU ANTREPRENORUL, CARE EXECUTA LUCRARILE DE PASAJUL BERGENI, AU FOST IDENTIFICATE LUCRARI CARE SE SUPRAPUN CU LUCRARILE CARE SE EXECUTA PENTRU AUTOSTRADA, RESPECTIV PROIECTELE DE RELOCARE A LINEI CONDUCUTE DE GAZ. IN URMA REVIZURII PROIECTORUL DE RELOCARE CONDUCTA GAZ, RESPECTIV A PROIECTULUI INITIAL SI ULTERIOR, DATORITA IDENTIFICARI NECESITATI RELOCARII ACELEASI CONDUCTE DE GAZ DAR SI LA O ALTA POZITIE KM (ACESTA RELOCARE FINE SUPPLEMENTARA FATA DE PROIECTUL INITIAL), ANTREPRENORUL A DEBITAT AVIZAREA SOLUTIILOR LA TRANZARII MONTENA SI VIA DEPINE IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL DOCUMENTATIA NECESSARA PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE.
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIMNE (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JOITA	17.965	21.35%	18.50% (PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI))	23.05.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 86+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 - 25.10.2021	OCTOMBRIE 2023 (ESTIMAT)	ANUL 2023	853.42 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVATII: - ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FINE PENALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEINDEPLINIREA PUNCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE). PACA A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIH IN DATA DE 11.02.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 33/01.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIH IN DATA DE 13.10.2021 DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021. PROBLEME INTARZIERI IN FINALIZAREA ORGANIZARI DE SANHTER (NICI LA ACESATA DATA NU ESTE FINALIZATA), MANAGEMENT INADECVAT PENTRU IMPORTANTA UNUI ASTEL DE PRODCIT. ANTREPRENORUL NU RESPECTA PROCEDURILE TEHNICE DE EXECUTIE. ANTREPRENORUL INREGISTREAZA SINCROPE IN APROVIZIONAREA CU BETON. MOBILIZAREA (UTILAJE, ECHIPAMENTE, PERSONAL) INSUFICIENT SI PRIN URMARE SE INREGISTREAZA UN RITM SCAZUT DE EXECUTIE SI UN PROGRES MIC AL LUCRARILOR. INTARZIERI DE 21.83% FATA DE PROGRAMUL DE EXECUTIE APROBAT.
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAIH A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURILE EUROPEENE NEAMBURSIBILE. CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2% - PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATATA DE PROIECTARE DIN PRETUL CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCEPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAIH A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, BOITA - CORNETU. OFERTANTUL DISEMNAT CACIGATOR ESTE ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 4.250.006.315,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 66 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 54 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMBURSIBILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE UMVATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: + 49 DE PODURI SI VIADUCTE; + 7 TUNELURI CU LUNGIMI CPURINSE INTRE 250 M SI 1590 M; + ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARETI.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	24.40%	25.50%	JUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S.A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: -12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE -48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR.	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: -12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE -48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. -120 DE LUNI PENTRU PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PACTU IN CADRUL CTE CNAIH IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021. A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIH IN DATA DE 16.09.2021.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17		IN DATA DE 15.12.2022, SECTIUNEA A FOST DESCHISA TRAFICULUI	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	30.04.2023	ANUL 2023	612.65 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: -12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE -36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. -120 DE LUNI PENTRU PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIH IN DATA DE 01.04.2020.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	3.88%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027 ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	

