

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - NOIEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,923,990.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 02.03.2023 (CF AA, NR. 1 - 92/74452/10.09.2021)		1123.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIIU DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.04.2022. ÎN DATA DE 24.10.2022 A FOST OBTINUT UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM LA CJ NEAMT, URMARE A MODIFICĂRII NODULUI BUTIER CU D15157 PENTRU CARE A FOST EMIS ÎNTRUL AVIZ NEGATIV, DIN PARTEA PRIMĂRIEI COM. DUMBRĂVA ROGIE. ÎN DATA DE 16.09.2022 A AVUT LOC SEDINȚA DE AVIZARE A NODULUI BUTIER CU D1517. ÎN PREZENT PREȘTATORUL A SOLICITAT MODIFICAREA TRASEULUI ÎN ZONĂ KM 4+500 - 10+000, MODIFICAREA FUND JUSTIFICATA DE PARTICULARITĂȚILE GEOMORFOLOGICE ALE TERENULUI. CA URMARE A SOLICITĂRII BENEFICIARULUI, PREȘTATORUL ÎNTOCMIȚĂ O ANALIZĂ A IMPLICAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE CE REZULTĂ DIN MODIFICAREA TRASEULUI, IAR ACEASTĂ SE AFLĂ ÎN ANALIZĂ ÎN CADRUL CNAR. PREȘTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA ÎN VEDEREA ALIȘTĂRII PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG 64/2022, IAR ÎN ACEST SENȘ DIRECTIVA TEHNICĂ A ÎNTOCMIȚĂ NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PENTRU ALIȘTARE (ÎN PREZENT PE CIRCUȚUL DE SEMNARE)	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JULIA - CATALOI)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 23.02.2023 (CF AA, NR. 1 - 92/74452/10.09.2021)		1074.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE. ÎN CURȘ DE ANALIZĂ AMC ETAPA 1 (TRANȘMIS ÎN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANȘMIS ÎN DATA DE 11.05.2021) DE CĂTRE REPREZENTANȚII JASPERȘ. ÎN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANȘPORTURILOR SI INFRAȘTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND ÎN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANȘPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVĂ TRANȘMISE DE MTI). CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A ȘTABILIT CA PREȘTATORUL VA TRANȘMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANȘPORT ÎN DATA DE 20.10.2022 PREȘTATORUL A ÎNAINȚAT AMC 1 REVIZIA 2, A UȘ FOST EMISE OBSERVAȚII DE LA JASPERȘ.	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT ÎN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 20.04.2023 (DE LUNA SI 18 ZILE DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE) - CONFORM AA NR. 3 (92/5814/26.01.2022)		1805.55 MIL. LEI FARA TVA	CA URMARE A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPREZENTANȚII JASPERȘ, PREȘTATORUL ARE ÎN CURȘ DE REVIZIURE AMC ETAPA 1 REV 4. MȚI A SOLICITAT ANALIZĂ UNUI NOU ALINAMENT RAMNICU ȘARAT - BRAILA, CARE VA ȘUBSTITUI ALINAMENTELE FOCSANI - BRAILA SI BUZAU - BRAILA. MȚI ȘUSTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE BUZAU-BRAILA. ÎN DATA DE 01.03.2022 A FOST TRANȘMIS CĂTRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE ÎNȚRE AȘ ȘI DEȘ. PREȘTATORUL A TRANȘMIS PROPUNERI PENTRU A RĂSPUNDE ÎNȘIȘTĂRII FORMULATE DE CĂTRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI BUZAU. ACEȘTE PROPUNERI AU FOST TRANȘMISE PENTRU PUNCTE DE VEDERE MINISTERIULUI TRANȘPORTURILOR ȘI INFRAȘTRUCTURII, IAR MȚI A COMUNICAT CA VARIANTA IDEALA ESTE PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2. A FOST COMUNICAT PREȘTATORULUI CA ÎN CADRUL AMC SE VA UTILIZA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2 CONFORM RECOMANDĂRILOR MȚI. CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A ȘTABILIT CA PREȘTATORUL VA TRANȘMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANȘPORT	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+00	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	30%	4%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	26.11.2023		20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 19.03.2021 CNAR A ȘEMNAT CU ȘERTANTUL DECLARAT ȘASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.123,77 LEI FARA TVA, ȘURȘA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNULUI EUROPEAN DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST ȘORGANIZATA ȘEDINȚA DE ÎNȘERTI (ORDINUL DE ÎNCEPERE). ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNAR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 3 ȘI 5. ÎN LUNA DEȘEMBRIE 2021, A FOST AȘROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎNȘAND A ÎNȚRA ÎN ȘPATIUL FINANȘIAR ALICAT ÎN CADRUL POST 2021-2027. ÎN DATA DE 21.01.2022 A FOST AVIZATA ÎN CTE CNAR SA AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI ȘTUDIATA ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI: ÎNȚRE CRAIOVA ȘI FILIȘIȘ PROFIL DE AUTȘTRADA, IAR ÎNȚRE FILIȘIȘ ȘI TARGU JIU DRUM EXPRES. TRASEUL SE VA ȘEFȘURȘA PE VALEA JIULUI. AU FOST AȘROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȘI ARHEOLOGICE ȘI ȘTUDII ȘOȘRFOGRAFICE. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CĂTRE CJ DOȘI ȘI CJ ȘDOȘ ÎN CURȘ DE OBTINERE AVIȘ ȘI AȘORDURȘ. INVESTIȘIILE GEOTEHNICE ȘUNT REALIZATE ÎN PROCENT DE 73%. TESTELE DE LABORATOR ȘUNT REALIZATE ÎN PROCENT DE 55 %. A FOST TRANȘMISA NOTIFICAREA PRIȘIND ȘEMNAREA ȘROEDURII DE OBTINERE A AȘORDULUI DE MEDIU. INVESTIȘIILE ARHEOLOGICE DE TEREN ȘUNT REALIZATE ÎN PROCENT DE 60%. A FOST REALIZATA ȘERCETAREA ȘI ȘVERIFICAREA TERENULUI DE MUNITIE RAMASA NEEȘPLODATA.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	78+800	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		78.8	0%	18.25%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IUNIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE 27.07.2020 ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATA ÎN CTE CNAR SA. A FOST ÎNAINȚATA ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) ÎN DATA DE 30.02.2022. ÎN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAR - ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ ETAPA 2 - VARIANTA FINALĂ DE TRASEU A FOST AȘROBATA ȘEMA PENTRU ȘTUDII ARHEOLOGICE ETAPA 1. A FOST AȘROBATA ȘEMA ȘERENȚA ȘTUDIOR ȘOȘRFOGRAFICE A FOST AȘROBATA ȘEMA ȘERENȚA ȘTUDIOR ȘEOTEHNICE PENTRU TOT TRASEUL, PENTRU ETAPA 1 AU FOST ÎNȘEPUȚE INVESTIȘIILE GEOTEHNICE, AU FOST REALIZATI ȘRBD ML DE ȘORAL, ȘE ȘOREAZA CU 3 ȘITILAE A FOST AȘROBATA ȘEMA ȘERENȚA ȘTUDIOR ȘEOTEHNICE PENTRU TOT TRASEUL, PENTRU ETAPA 2 ÎN CURȘ DE FINALIZARE INVESTIȘIILE ARHEOLOGICE - PREGATIRE RAPORT	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC ȘEMNAT ÎN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE ÎNCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 26.04.2023 (CF AA, NR. 2 - 92/8398/12.10.2021)	APRILIE 2023 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC, PTE ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANȘPORTURILOR ȘI INFRAȘTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND ÎN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANȘPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVĂ TRANȘMISE DE MTI). CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU, S-A ȘTABILIT CA PREȘTATORUL VA TRANȘMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANȘPORT	

7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.721.430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA	61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 14.09.2023 (34 LUNI SI 20 DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM AA NR. 6		1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOST AVIZATA IN CTE - CNAR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (SV, IS si B7) INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMIN S.A. IN DATA DE 30.07.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE PENTRU INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. IN DATA DE 25.10.2022 A FOST TRANSMIS ANUNTUL CA TREZIE LOCALA SA SOLICITAREA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU. A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/13106/16.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRELULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION S. - MEGA MIHNEUSLUK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTE PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI	76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMEN INITIAL) 26.06.2023 (CF AA NR. 3) (32 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE)		1671.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF. PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL C.T.E. CNAR. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIODA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 06.04.2022, PANA LA DATA DE 06.07.2022. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PRELUNGITA CU 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 07.07.2022, DEOARECE NU A FOST DEFINITIV TRASEUL AUTOSTRAZI PLOIESTI-BRASOV. IN DATA DE 17.08.2022 A FOST RIDICATA SUSPENDAREA SI AU FOST RELUATE ACTIVITATILE CONTRACTUALE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 28.11.2022 BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATII ASUPRA ACESTEIA. PRESTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA IN VEDEREA AJUSTARII PRELULUI CONTRACTULUI CONFORM PREVENIIONOR OUG 64/2022, IAR IN ACEST SENS DIRECTIA TEHNICA A INTOCMIT NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE (IN PREZENT PE CIRCUITUL DE SEMNARE)
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10.092.839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET	56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 11.09.2023 (34 LUNI SI 17 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 6)	OCTOMBRIE 2022 Iunie 2023 (CF AA NR. 3 92/10442/1.02.2022)	882.9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF. PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLEMENTAR". IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. CA URMARE A MODIFICARII TRASEULUI, PRESTATORUL VA DEPUNDE DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII UNUI NOU CU LA CU SUCEAVA. A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/13105/16.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRELULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073.07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA	160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE Iunie 2023 (CF AA NR. 1 92/1283/17.02.2022)		3562.3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE PRESTATORUL A PREDAT AMC 1 REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 09.11.2021 MFI A MENTIONAT FAPTUL CA ANALIZELE EFECTUATE NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES INTRE TISITA SI ALBITA. SE ASTEPTA DE LA DIRECTIILE SUPPORT DIN CADRUL CNAR SA (DAP) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA MODIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIODA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022, IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022. A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/13351/22.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRELULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308.36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)	10.9	60%	55%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	30.04.2023 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	3.65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 0 ZILE CONFORM AA/207/06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE - CONFORM AA/3128.08.2021. IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMCI + AMCI (VARIANTA 1). IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR. IN 29.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE MEDIU. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. CTE MTL VONSULUI INTERMINISTERIAL, URMAND A FI TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU EMITEREA HOTARARI DE GUVERN PENTRU AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN CURS DE ELABORARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 0 ZILE CONFORM AA/207/06.2021, 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE - CONFORM AA/318.08.2021; 32 LUNI SI 20 ZILE - CONFORM AA/705.10.2022; IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMCI + AMCI (VARIANTA 1). IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR. IN 29.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE MEDIU. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. CTE MTL CONSULUI INTERMINISTERIAL A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU EMITEREA HOTARARI DE GUVERN PENTRU AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. 25.11.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SPRE ANALIZA PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE.