

VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE- NOIEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIU PROCEDURĂ	
1	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	„ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.”.	SIGHISOARA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	257,77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN URMA REEVALUĂRII OFERTELOR DE PUȘE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SIGHISOARA OFERTANTULI DECLARAT CA SIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.”. CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022; DUPA DEPUNEREA SCRISORII DE GARANTIE SE VA EMITE ORDINUL DE ÎNCEPERE. TERMEN ESTIMAT NOIEMBRIE 2022		
2	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMOND SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DJ 602	0.536	99.20%	77.61%	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 (CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE)	15.11.2022		91.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI	
3	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL – SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD	1	11.281	44.25%	46.20%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII	ESTIMAT OCTOMBRIE 2023	ESTIMAT 2023		132.051 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRII A FOST EMIS. A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN ȘEDINȚA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZAT DE CONSTRUIRE A FOST EMIS. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRII A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.	
4	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. S&P.C. CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SREDITON LIMS S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRII, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRĂRII.	
5	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA COLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19.54	100.00%	90.32%	30.06.2017 (SERVICIU DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	DECEMBRIE 2021 (DEȘCHIDERE TRAFIC 4 KM, RESTUL VARIANTEI URMAND A FI DESCHISA TRAFICULUI IN ANUL 2022 IN DATA DE 07.07.2022 A AVUT LOC RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRII	2022		304.791 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2015 DATA DE ÎNCEPERE A PERIOADII DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 28.06.2018 ETAPA I DATA DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ESTE 02.12.2020	
6	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE ȘI FINALIZAT ANTREPRENOR-ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56			07.05.2018	2030 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		41.47 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE ÎNCEPERE-01.11.2021.PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PERIOADII DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE: 60 LUNI ÎN CURS DE ÎNDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINȚA NR.2 - CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE, ȘI CARE PRESUPUNE ÎNDEPLINIREA URMĂTORILOR INDICATORI: STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, TOPOGRAFICE ȘI DE STABILITATE ALE TERENULUI-IDENTIFICAREA UTILITĂȚILOR-IDENTIFICAREA ERORILOR, GRESILOR SAU NECONCORDANȚELOR ÎN CERCINȚELE BENEFCIARILOR-PI ȘI DOSE SUNT PREDATE LA SUPERVISOR ȘI BENEFCIAR, VERIFICAREA PT ȘI A DOSE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZAȚI; PROGRAMUL DE EXECUTIE AL ÎNTEGRIILOR CONTRACT- IDENTIFICAREA SUPRĂRETELOR SUPLEMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPUȘE EXPROPIERII ESTE FINALIZATA TERMENUL 02.2022- STATUL: A FOST ÎNDEPLINIT PUNCTUL DE REZERVA NR.1- REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE, A FOST ÎNDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINȚA NR. 2. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE-CHAIR IN 30.06.2022. DIN 16.06.2022 A ÎNCEPUT EXECUTIA LUCRĂRII.	
7	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA ȘCOL SOCIETĂ EMIÉ COȘTRUCȚIONI E LAVORI S.A.	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; - 49.2 % ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	37.5% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; - 27.02% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR CONTRACT NOIEMBRIE 2020 CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR ÎN LUNA 05.2018. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022	ESTIMAT NOIEMBRIE 2023		207 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 927/2965. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	

8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TECUCI	0=000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) – S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTROY AD	TEUCI (RELIGIARE)	RELICITARE	6.945	58.00% - PROGRES FIZIC INREGISTRAT LA DATA REZULIERII 90 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	29.63% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI REZILIAT; 53.04% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	30.05.2021- ORDIN DE INCEPERE	ESTIMAT SEPTEMBRIE 2022	MARTIE 2023	41.74 MIL. LEI FARA TVA	VINERI, 16.04.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULIRE TECUCI - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) – S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 41.735.534,38 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMBURSABILE. VARIANTA DE OCULIRE TECUCI ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA SE DESPRINDE DIN DN24, TRAVESEAZA CU UN PASAJ SUPERIOR DN24 SI LINIA CF MARASESTI – TECUCI LA KM 0+385,35, CONTINUA IN ALINIAMENT PANA LA INTERSECTIA LA NIVEL CU DJ252H LA KM 2+480, TRAVESEAZA CU PASAJ SUPERIOR LINIA CF FAUREI - TECUCI LA KM 6+416,29 SI SE FINALIZEAZA LA KM 6+945 (ECHIVALENT CU KM 6+801,29), LA INTERSECTIA CU DN25. PERIODA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ESTE DE 12 DE LUNI, IAR PERIADA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI.
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD	0=000	25+690	TIRRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	57,81%	49,77%		ESTIMAT 2023	2023	272.43 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE.
10	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN1F	0=000	5+535	ASOCIEREA SINDHYRDOR CORPORATION LIMITED – SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	40.00%	27.00%	2020	2023	ANUL 2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FINE 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTIPEINORDINULUI POSESA SANTEIULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
11	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HB ROMANIA S.R.L.(LIDER)–BB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.–S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECHEER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENDI A CENTURII RUFIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 15.52 KM	LOT I: 0%; LOT II: 0%	LOT I: 0%; LOT II: 0%	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2023; LOT II: 2025		LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) LOT II: DATA DE INCEPERE :01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI)