

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - NOIEMBRIE 2022

Nr. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIU PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 101/2020 CNAIR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	ALESD		5.852			2022 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2023	2023	169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. PAC - AVIZAT IN LUNA IULIE 2022 IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI SI CTE CNAIR SA. EMITERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IULIE 2022 PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. LINK: HTTP://M1.R20.WES14.INFO DE-INTERES-PUBLIC/ALTE-INFORMATII/AUTORIZATII-2022/4045-A2022-34 ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS	
2	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI PRIMARIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022		1.195	40.00%	0.00%	15.04.2022	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	86.4 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG nr. 1092/06.10.2021 INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERI PROMOVAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA 18.10.2021. PAC AVIZAT. DOUA AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE PENTRU INTREG CORIDORUL. PTE - AVIZAT IN CTE CNAIR IN LUNA IULIE 2022.	
3	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE IASB	19+690 (SELEGRU SI)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77						326.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INAINSTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI CA URMARIRE A IMPOSIBILITATII PASTRARII TRASEULUI PE BULEVARDUL POITIER SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.	
4	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZIUNE SF		2023	2024			PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE IAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZIUNE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IULIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE IN DATA DE 30.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE IN CADRUL CTE CNAIR AMC 1 SI AMC 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE SEPTEMBRIE 2022	
5	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE STEI	0+000	27+230	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA Iunie 2022	STEI	1	27.23	0%	0%	2022	2024	2024	257.413 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZIURII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTĂRII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS CONTRACT REVIZIUNE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORIILOR TEHNICO - ECONOMIC APROBAT. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE - IN DERULARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR - ESTIMAT SEMNARE TRIM. IV 2022.	