

8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ELABORARE SF+PT IN DATA DE 13.05.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/7319/05.2022).	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	PITESTI VEST			20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE CF AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022)		VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/7319/05.2022). IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZOLIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPPORT (ANEXE) CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZOLIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI			13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA			13.6			18.01.2021	01.01.2023 (CF AA NR.5)		3.66 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIJA AMC.2. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE DE TEREN. IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE IN DATA DE 17.03.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 9 EMIS DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TIMIS. INCEPAND CU DATA DE 02.08.2022 AU FOST DEMANATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. IN DATA DE 21.11.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA REVIZUITA PENTRU INVESTIGATI GEOTEHNICE PENTRU 3 DIN CELE 4 NODURI. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/12107/16.11.2022. ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRESTULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAIR. AU FOST AVIZATE TOATE CELE 4 NODURI RUTIERE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI
11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			PROCEDURA DE ACHIZITIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE RELIATA				10							CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DNG (EJONAL IZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (0 OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPLASA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIIANARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIJA A FOST RESPINSA, S-A SOLICITAT REILAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE.