

**DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE - DECEMBRIE 2022**

№. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINTA	266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUTATII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEECUTATIA LUCRARILOR PENTRU POZOL DE LA KM 4+1615 2. INTARZIEREA FINALIZAREI EXECUTIEI LUCRARILOR	
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	1+350	44+600	ASOCIERIA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		43.25	1.2%	4.70%	DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE: 09.06.2020			126.323 MIL LEI FARA TVA - VALDARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+184 - KM 52+649 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	49+194	52+649	ASOCIERIA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	1.2%	4.70%	DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE: 09.06.2020			126.323 MIL LEI FARA TVA - VALDARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+184 - KM 52+649 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEIGER TRANSILVANIA SRL - SERVICI DE PROIECTARE SC CONDIS PROJECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALSA DOLTAJULI LA 4 BENZI DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021		22.141 MIL. LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+573	19+220	ASOCIERIA EUROCOGEN - FILIALA ARONIOSA SRL & ALEXANDRI SPA & BEZZO COSTRUZIONI SRL & SMART BUILDING PROJECT SRL	MODERNIZARE DN 5, BUCUREȘTI - ADUNATE COPACENI KM 7+573 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	11.647	95.50%	95.00%	23.04.2015	ESTIMAT NOIEMBRIE 2022		76.13 MIL. LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI CU ADRESA 19A/125057/19.07.2022 SA DISPUZ SUSPENDAREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (PVSRIT); ANTREPRENORII A CONSTATAT SUSPENDAREA IN INSTANTA (DOSAR 14972/2.0202 LA TRIBUNALUL BUCUREȘTI) ANTREPRENORII A TRIMIS ADRESA 2383/21.10.22 (CNAR 92/88828 /24.10.2022) - INSTANTATE DE REZILIERE - ANTREPRENORII A FACUT CERERE DE CHEAMARE IN JUDECATĂ (ADRESA 92/91443/31.10.2020) LA TRIBUNALUL DAMBOVIȚA PRINOV ANULAREA PVSRIT NR. 15A/23057/19.07.2022 - DOSAR NR 3332/120/2022.	
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+230	ASOCIERIA AZVI SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITEȘTI-CAMPULUNG; BRASOV KM 13+800 - KM 42+850; KM 54+050 - KM 128+230		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		275.86 MIL. LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 221/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIERE CONFORM CERERE EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AJLATE PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI, PENTRU RESTUL DE EXECUTAT IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT+OEM MODERNIZARE PITEȘTI-CAMPULUNG-BRASOV KM 54+050 - KM 128+230 LA DRP BRASOV. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ A FOST ANALIZATA IN CTE CNAR. S-AU SOLICITAT COMPLETARI. IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUL NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 10 ZILE.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIERIA SC SVLC CON TRANS SRL/HIDROSTROY AD	IONEȘTI - VÂRFURILE	LOT 3	13.93	100.00%	95.61%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR		55.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRL NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHOVS SA.	GALEA MARE - CAJAFAT	LOT 2	33.83	100%	95.42%	03.09.2012	16.06.2021		83.94 MIL. LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021.	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+640	ASOCIERIA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOSHTAV SK A.S. - TRAMECO SA - IVOHREL CONTRACT SRL	VÂRFURILE - ȘTEI	LOT 4	33.31	100.00%	68.70%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	ANUL 2021	74.78 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRL NR. 303.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	109+905	LOT 1 - ASOCIERIA SC AQUA PARC SRL - SC MAVISO HOLDING SRL - HIDROSTROY AD - VEM AD (VOSTROV 88 AD) SC BDU MAXI CONTRACT SRL CONSTRUCTORII LA FOST NOTIFICAT PENTRU REZILIERE	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE; LOT 2 (SECTOR 2): TARGOVISTE - ȘIMNA KM. 51+041 - KM 109+905 - DRUM LA 2 BENZI		102.99	0%	0%				1567.03 MIL. LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 14.01.2021 A FOST ÎNVAȚATA NOTIFICAREA DE REZILIERE/ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. LOTUL 2 - PROCEDURA ROLUATA. PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DERULARE	<a href="http://www.cnadr.ro/ro/transparența/calendari-obi-activități/8988-aj-proiectare-de-infrastructură/C483">http://www.cnadr.ro/ro/transparența/calendari-obi-activități/8988-aj-proiectare-de-infrastructură/C483</a>
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	Asocierea - SC Antregiza de Construcții Drumuri si Autostazi SRL (foata SC AQUA PARC SRL) - Idrp Jucocere - SC MAVISO HOLDING SRL - VAHOSHTAV SK A.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUNZOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	62.00%	47.00%	15.07.2020 - ORDIN ÎNCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	Aug-23	Aug-23	367.31 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVIZAT PT CTE CNAR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DRP IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DRP IASI - 10.03.2021 - AVIZAT DTAC CNAR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/12.05.2021 EMISA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. A FOST DESEMNAT EXPERTUL CE VA INTOCIWI EXPERTIZA TEHNICA DIN PARTEA CNAR PENTRU PARTEA DE CONSOLIDARE, PENTRU CARE SUNT IN LUCRU SI FOSIAE SUPPLEMENTARE EFECTUATE DE CATRE CNAR.	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN290	2+800	48+146	ASOCIERIA SC AUTOTENOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLIAS PEGASUS SA - SC EVALCONS TECH SRL	MODERNIZARE DN290 BOTOSANI - ȘTEFANESTI KM 2+800 - KM 18+950 SI KM 18+800 - KM 48+146		45.046	81.00%	80.50%	22.06.2020 - EMITERE ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023		208.44 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.06.2020 A FOST DEPUZA APLICATA DE FINANȚARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELOR AFERENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDIRI NEMAMBURSABILE, ALOCATE IN CARULI PORN 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.02.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUCȚIE TERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021 PT - AVIZAT CNAR SA NR. 5035/26.03.2021	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSEDLI S.P.A.S.C. BIT INVEST S.R.L.-CHIRULI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7, BALDANA-TITU, KM 30+950 KM 52+350		21.4	0%	0%	SEMNARE CONTRACT IN DATA 22.03.2022 01.09.2022 - DATA DE ÎNCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92/13.02.2022 01.09.2022 - DATA DE ÎNCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 (6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 20 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE)	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL. LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTĂRII DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBĂRII DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTĂ”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANȚIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A ÎNVAȚAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE ÎNCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7 & BALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+350"	<a href="http://www.cnadr.ro/ro/transparența/calendari-obi-activități/8988-aj-proiectare-de-infrastructură/C483">http://www.cnadr.ro/ro/transparența/calendari-obi-activități/8988-aj-proiectare-de-infrastructură/C483</a>

14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	185+230	OZALTIM INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 90+150 - KM 220+150 LOT 2 : KM 132+435 - KM 185+230 (REACTIAE)	LOT 2	48.009	27.50%	24.93%	02.05.2022	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023	317.44 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI. ANTIPRENDORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAR. A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE DE CATRE SUPERVISOR (DRP) CRAIOVA CU DATA DE 02.05.2022.	<a href="http://www.cnadr.ro/rct/ra-insusirea/calendru-ai-de-structurice/886-ai-proiecteur-de-infrastructura/C4883">http://www.cnadr.ro/rct/ra-insusirea/calendru-ai-de-structurice/886-ai-proiecteur-de-infrastructura/C4883</a>
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ACOCIERSA S.C. FREYDOM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORILOR CUPRINS INTREREA LA KM 105+000 - KM 105+580 IN VEZEA CONSTRUIRII UNUI POND MODU PESTE JUU DE LA MERA LA KM 105+750. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+965		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	3/23/2023	ANUL 2023	23.97 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 22 LUNI (EXCLUSIV PERIODA DE TAMP FRIGUROSI, DE REGULA, CUPRINA IN PERIODA 15.11 - 15.03), CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.088,43 LEI FARA TVA, NR. 2 - 999.485,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 446.537,32 LEI FARA TVA, NR. 4 - 1441.284,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 1.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.936.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.438.950,86 LEI FARA TVA, NR. 8 TOTAL VALOARE - 17.180.890,15 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIILE TEHNICE REPREZINTAND ANOBIERILE PREVEDUTE IN DISPOZITIILE DE SANITIER 17 A FOST AVIZATA IN CTE DRP CRAIOVA CU AVIZ NR.4545/01.07.2021 SI IN CTE CNAR SA IN DATA DE 21.07.2021. DISPOZITIILE DE SANITIER 16 CONSUMA REZERVELE DE IMPLEMENTARE, IN VALOARE DE 1.893.728,52 LEI FARA TVA, MODIFICAREA DIN DISPOZITIA DE SANITIER NR. 7 CONDUCA LA O DESPAREARE CU 4.122.679,12 LEI FARA TVA VALORI CONTRACTUALE, CEEA CE REPREZINTA 20,77% DIN VALOAREA CONTRACTUALA. S A SEMNAT ACTUL ADICTIONAL NR. 1/04.10.2021 AVAND CA OBIECT ACTUALIZARE PENTRU AFERENTE MATERIAL ELOR CONFORM O.G. NR. 15/2021 SI ACTUL ADICTIONAL NR. 25/26.11.2021 PRIVIND MODUL DE ADOPTARE A FORMULEI DE AJUSTARE AFERENTE ACTULUI ADICTIONAL NR. 1 A FOST SEMNAT ACTUL ADICTIONAL NR. 3 PRIN CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SE PRELUNGESTE CU 2 LUNI, IAR PRETUL CONTRACTULUI SE MAJOREAZA CU 2.970.905,70 LEI FARA TVA, DEVENIND 22.816.586,41 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT ACTUL ADICTIONAL NR. 4 PRIN CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SE PRELUNGESTE CU 3 LUNI SI ACTUL ADICTIONAL NR. 5 PRIN CARE SE PRELUNGESTE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR CU 2 LUNI. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTULUI DE AVIZARE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINND DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FIMD DE 3 LUNI.	
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	60+165	76+277		MODERNIZARE DN 21, SOVEJA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTAREA FOST EMS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE - EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.655.096,42 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 233.123.121,28 LEI CU TVA. AVIZAT DPA CTE DRP SAU 1808/AV/ 10.05.2021. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE SANITIER LA CARA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 6 LUNI PROIECTARE. - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI. - 84 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE IN CURS DE REVIZUERE.	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TEREA DN 7 VALAIA OLTULUI INTREREA LA KM 256+675 - KM 258+950"		2.274						846 MIL. LEI FARA TVA		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 FAJAO - TRIMICARA - DN 69		9,9	20,17%	7,82 (20,56 INCLUSIV CP 3 APROXIM AVANS APROXIM DE BENEFICIAR)	01.03.2021	01.04.2023	ANUL 2023	189,57 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.02.2021, CU O PERIODA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 55 INVIAT NR.2679 DIN 02.07.2021 - 1788/1. AVIZ CTE CNAR - PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021. AVIZ CTE CNAR - FAZA PTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021.	
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 DN7 (TTU) (DI 7114) - LANGOLE LA 4 BENEI DE CIRCULATIE		14,3			OCTOMBRIE 2019	30.08.2022 (CP AN NR. 3 09/203167/17.12.2021)		73,33 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMS OBSERVATI GRUPUL VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTEPTA VARIANTA FINALA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A FOST IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFIICIARULUI LA DOCUMENTATIILE TRANSMISE IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SI PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFIICIARULUI PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUALA A FOST SUPERSNAT PENTRU O PERIODA DE 6 LUNI.	
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APAHIDA	0+000	38+800		GILAU - APAHIDA		38,8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA					2345,52 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA	
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35,6	33,63%	0%				109,69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI	
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI	1+200	1+252		POD PE DN 13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI		0,0521						5,45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STADIU FIZIC REALIZAT: 39%	
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN14	6+000	12+000	SC MECANO BALI TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN14 KM 6+000 - KM 12+000		6	100,00%	88,22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12,761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMS INCIPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301. Perioada de garantie : 36 luni	
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZMINICEA - ALEXANDRIA		41,183						0,1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATE INTOCMITA IN VEZEA PROMOVARIII SPRE LICITATIE.	
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMANI, KM 832+961		2						841,094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRP IAGI - SF NR. 17429/14.06.2022, IN CURS DE AVIZARE DE CATRE CTE - CNAR	
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47,755						1638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA	
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+000		2,74	75%	56,72%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023	96,120 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.03.2021, S-A EMS ORDINUL DE INCERPERE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 360 ZILE PERIODA DE PROIECTARE - 540 ZILE PERIODA DE EXECUTIE. CONTRACTUL ESTE, IN PERIODA DE EXECUTIE.	