

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - DECEMBRIE 2022

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LICER DE ASOCIERE) - SPECTION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	30.00%	10.77%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.04.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LICER DE ASOCIERE) - SPECTION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA, SUISA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE ESTE DE 12 DE LUNI. A FOST AVIZAT PFI IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA L KM 2+880 KM 9+640.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCAVI S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17,7	57,06%	40,57%	27.12.2018 - PROIECTARE, 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1 ; 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1 ; 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	358.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+850 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 11.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+850 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 01.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFEȚELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL SC SPECTION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARJA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	9%	11.32%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 05.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL SC SPECTION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	62%	45.91%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670.71 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE. PAC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GRATA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIBARA)		18.96	41.60%	30%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 23.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAIR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PREDAT PFI IN DATA DE 07.04.2022, IN DATA DE 29.09.2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.2 - REV1 - RESPECTIV SUMA DE 746827723,00 LEI INCL. TVA	