

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - DECEMBRIE 2022

№. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	UNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA [VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 6.923.930,03 LEI, FARA TVA]	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 02.03.2023 CONFORM AA NR. 8		1123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIGATILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.04.2022. ÎN DATA DE 24.10.2022 A FOST OBTINUT UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM LA CJ NEAMT, URMARE A MODIFICĂRII NOULUI RUTER CU CUIȘTE7 PENTRU CARE A FOST EMIS, ÎNTRAL AZE NEGATIV, DIN PARTEA PRIMĂRII COM. DUMBRĂVA ROȘIE. ÎN DATA DE 16.09.2022 A AVUT LOC ȘEDINȚA DE AVIZARE A NOULUI RUTER CU CUIȘTE7 PRESTATORUL A SOLICITAT MODIFICAREA TRASEULUI ÎN ZONA 004 +4+500 - 10+000, MODIFICAREA FINO ÎLUSTRATA DE PARTICIPANTIILE GEOMORFOLOGICE ALE TERENULUI. CA URMARE A SOLICITĂRII BENEFICIARULUI, PRESTATORUL A ÎNTOCMIT O ANALIZĂ ÎMPACTULOR TEHNICO-ECONOMICE CE REZULTĂ DIN MODIFICAREA TRASEULUI, ÎMPĂCĂȘTĂ MODIFICAREA A FOST AȘTEPTĂ DE BENEFICIAR. PRESTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA ÎN VEDEREA AJUTĂRII PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG 64/2022, ÎAR ÎN ACEȘT SENZ DIRECȚIA TEHNICĂ A ÎNTOCMIT NOTA JUSTIFICATIVĂ NR. 18.13367/28.11.2022 PENTRU AJUTĂRIE. ÎN ACEȘT SENZ SE APLIA PE CIRCULIȚA DE SEMNARE ACTUL ADIȚIONAL NR. 10, ÎN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR OUG64. ÎN DATA DE 12.12.2022 PRESTATORUL A DEPUȘ DOCUMENTAȚIA ÎN VEDEREA OBTINERII UNUI NOU CERTIFICAT DE URBANISM LA CJ BACAU.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JUII - CATALOG)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA .CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA MAI 2020. [VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA]	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 11.03.2024 (CF AA, NR.5 92/91622/31.10.2022)		1674.75 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE. ÎN CURȘ DE ANALIZĂ AMC ETAPA 1 (TRANȘMIS ÎN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS ÎN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPREZENTANȚII IASPERS. ÎN DATA DE 16.02.2022 MINISTERUL TRANȘPORTURILOR SI ÎNFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND ÎN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NAȚIONAL DE TRANȘPORT (CONE PENSIORALOR DE RESPECTIVĂ TRANȘMISE DE MTI). CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANȘMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NAȚIONAL DE TRANȘPORT ÎN DATA DE 12.09.2022 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTAȚIA PRIND "ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ DE TRASEU ETAPA 1 - ANALIZĂ UNEI GAME LARGI DE OPTIUNI, REV2" ESTE ÎN CURȘ DE ANALIZĂ LA BENEFICIAR. ÎN DATA DE 14.09.2022 A FOST ÎNĂNTĂTĂ PENTRU ANALIZĂ SI PUNCT DE VEDERE LA IASPERS. ÎN DATA DE 21.10.2022 AU FOST TRANȘMISE CATRE PRESTATOR OBSERVAȚIILE IASPERS. ÎN DATA DE 20.10.2022 AU TRANȘMIS REVIDA 3, CARE A FOST RESPINȘĂ ÎN DATA DE 26.10.2022 ÎN VEDEREA ÎMPLEMENTĂRII OBSERVAȚIILOR TRANȘMISE ÎN DATA DE 21.10.2022 ASUPRA REVIDEI 2.	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA .CONTRACT ELABORARE SF SF PT ÎN DERULARE [VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA]	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 30.03.2024 - CONFORM AA NR. 7 (92/88552/21.10.2022)		1805.55 MIL LEI FARA TVA	CA URMARE A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPREZENTANȚII IASPERS, PRESTATORUL ARE ÎN CURȘ DE REVIDEȘ AMC ETAPA 1 REV 4. MTI A SOLICITAT ANALIZĂ UNUI NOU ALINAMENȚ RAMNICI SARAT - BRAILA, CARE VA SUBȘTITUI ALINAMENȚELE FOCSANI BRAILA SI BUZAU - BRAILA. MTI SUȘTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE BUZAU-BRAILA. ÎN DATA DE 01.03.2022 A FOST TRANȘMIS CATRE SERVICIUL URBANISM ÎN CADRUL PRIMĂRII BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE ÎNTE AR 57 SI DEȘ. PRESTATORUL A TRANȘMIS PROPUNERII PENTRU A RĂSPUNDE SOLICITĂRII FORMULATE DE CATRE SERVICIUL URBANISM ÎN CADRUL PRIMĂRII BUZAU. ACEȘTE PROPUNERI AU FOST TRANȘMISE PENTRU PUNCT DE VEȘTERE MINISTERULUI TRANȘPORTURILOR SI ÎNFRASTRUCTURII, ÎAR MTI A COMUNICAT CA VARIANTA IDEALĂ ESTE PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2. A FOST COMUNICAT PRESTATORULUI CA ÎN CADRUL AMC SE VA UTILIZA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2 CONFORM RECOMANDĂRIILOR MTI. CA URMARE A ȘEDINȚEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANȘMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NAȚIONAL DE TRANȘPORT PRIMĂRII MUNICIPIULUI BUZĂU A SOLICITAT MODIFICAREA SOLUȚIILOR DE PROIECTARE DINTRE EX BUZĂU - BRAILA CU BLD INDUSTRIILOR DIN MDR, BUZĂU BENEFICIARUL A RĂȘPUNS PRIMĂRII MUN. BUZĂU COMUNICĂȘ POZIȚIA MINISTERULUI TRANȘPORTURILOR SI ÎNFRASTRUCTURII CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE CONEXIUNE SI SOLICITAND ACEȘTUL CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+00	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L	CRAIOVA - TARGU JIU		110	30%	4%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	26.11.2023		20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 19.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OPERANTULU DECLARAT CĂȘTIGĂTOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURȘA DE FINANȚARE: 85% CONTRIBUȚIA UNIIUNI EUROPEAN DE FONDULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SI 15% CONTRIBUȚIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATĂ ȘEDINȚA DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZATĂ ÎN CADRUL CTE CNAR SA-AMC VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5. ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMAND A ÎNTRA ÎN SPĂLUL FINANȚAR ALOCAT ÎN CADRUL POȘ 2022-2027. ÎN DATA DE 21.01.2022 A FOST AVIZATĂ ÎN CTE CNAR SA-AMC, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATĂ ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE, S-A AVIZAT PROFILUL TIP A, DRUMULUI: ÎNTE CRAIOVA SI FILIUS PROFIL DE AUTOȘTRADA, ÎAR ÎNTE FILIUS SI TARGU JIU DRUMUL EXPRES, TRASEUL SI VA DESĂȘURĂ PE VALSA JIULUI. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIA ARHEOLOGICE SI STUDIUL TOPOGRAFICE. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DOU SI CJ GOR ÎN CURȘ DE OBTINERE AVIZ SI ACORDURI. INVESTIGATILE GEOTEHNICE SUNT REALIZATE ÎN PROCENT DE 78%. TESTELE DE LABORATOR SUNT FINALIZATE ÎN PROCENT DE 62 %. A FOST TRANȘMISĂ NOTIFICAREA PRIND DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. INVESTIGATILE ARHEOLOGICE DE TEREN SUNT REALIZATE ÎN PROCENT DE 60%. A FOST REALIZATĂ CĂȘTĂRIEA SI VERIFICAREA TERENULUI DE MĂNINTE RAMȘA NEEXPLOATĂ.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	78+800	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA .S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 19.06.2020 [VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,99 LEI, FARA TVA]	FOCSANI - BRAILA		78.8	0%	18.25%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMEN INITIAL 10.01.2024 (Conform AA nr. 5/02.11.2022)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE 27.07.2020 ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATĂ ÎN CTE CNAR SA. A FOST ÎNĂNTĂTĂ ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) ÎN DATA DE 10.02.2022. ÎN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAR - ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ ETAPA 2 - VARIANTA FINALĂ DE TRASEU A FOST APROBATĂ TEMĂ AFERENTĂ STUDIULUI ARHEOLOGICE ETAPA 1. A FOST APROBATĂ TEMĂ AFERENTĂ STUDIILOR TOPOGRAFICE A FOST APROBATĂ TEMĂ AFERENTĂ STUDIILOR GEOTEHNICE PENTRU TOS TRASEU, PENTRU ETAPA 1 ÎN CURȘ DE ÎNCEPUT. INVESTIGATILE GEOTEHNICE, SE FOȘEAZA CU 3 UȚILE AȘ. A FOST APROBATĂ TEMĂ AFERENTĂ STUDIILOR GEOTEHNICE PENTRU TOS TRASEU, PENTRU ETAPA 2 ÎN CURȘ DE FINALIZARE INVESTIGATILE ARHEOLOGICE AU FOST ÎNCEPUȚE INVESTIGATILE GEOTEHNICE, SE FOȘEAZA CU 2 UȚILE AȘ PROBLEME CU ACEȘUL ÎN TEREN PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR DE TEREN.	

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA			112,5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 14.01.2024 (CF AA, NR.4 /92/50486/24.06.2022)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2054,38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC, PTE IN DERULARE. IN DATA DE 16.03.2023 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARIILOR CF HG 131/2021 ESTE ANUL 2020 AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONV. FEROCADDEOR DE PERPETUA TRANSMISE DE MITI). CA URMARIRE A EMISIEI ORDINUL DE MOBILIZARE SI A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT A FOST ORGANIZATA SEMNATA IN DATA DE 13.10.2022 CU PRESTATORII DA CONSTANTA - TULCEA SI DIN BIALA - TULCEA PENTRU A DISCUTA DESPRE SITUATILE INTAMPANATE IN DERULAREA OBIECTIVELOR, CAT SI A SOLUTIILOR DE REZOLVARE A SITUATII CU INTERSECTAREA POLIGONULUI MILITAR.	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.721.430,56 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA			61,86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 14.09.2023 (34 LUNI SI 20 DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM AA NR. 6			1304,96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOST AVIZATA IN CTE - CNAR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (DU, CU SI BT) INVESTIGATILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE ROMIN S.A. IN DATA DE 30.07.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE PENTRU INVESTIGATILE ARHEOLOGICE. IN DATA DE 25.10.2022 A FOST TRANSMIS ANUNTUL CAI PENTRU LA SOLICITAREA DE EMITERE A ACCORDULUI DE MEDIU. A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AUSTARE NR. 18/13105/16.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM 064/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR. IN PREZENT NU SE EFECTUEAZA INVESTIGATI GEOTEHNICE IN TEREN, ACTIVITATEA SE VA RELUA INCEPAND CU DATA DE 09.01.2023.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MUHENDURILOR MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15,86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI			76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMEN INITIAL) 26.09.2023 (CF AA NR. 3 /52 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE)			1613,37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL C.T.E. CNAR. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 06.04.2022, PANA LA DATA DE 06.07.2022. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PRELUNGITA CU 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 07.07.2022, DEOARECE NU A FOST DEFINITIV TRASEUL AUTOSTRAZI PLOIESTI-BRADOV. IN DATA DE 17.08.2022 A FOST REDESTARTA SUSPENDAREA SI A FOST RELIATU ACTIVITATELE CONTRACTUALE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 28.11.2022 BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATII ASUPRA ACESTEIA. PRESTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA IN VEZDEREA AUSTAREI PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG 64/2022, IAR IN ACEST SENS DIRECTIA TEHNICA A INTOCMIT NOTA JUSTIFICATIVA NR. 18/13358/29.11.2022 PENTRU AUSTARE, IN ACEST SENS SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE ACTUL ADITIONAL NR. 6, PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64 IN DATA DE 28.12.2022 A FOST INANATATA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 CATRE SERVICIUL PREGATIRE DOCUMENTATIE CTE.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET			56,17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 11.09.2023 (34 LUNI SI 17 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 6)	OCTOMBRIE 2022	JUNE 2023 (CF AA NR. 3 /92/10442/11.02.2023)	882,9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLEMENTAR". CA URMARIRE A MODIFICARI TRASEULUI, PRESTATORUL A DEPUZ DOCUMENTATIA IN VEZDEREA OBTINERII UNUI NOU CU LA CU SUCEAVA IN DATA DE 15.12.2022 A FOST OBTINUT CU 180). A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AUSTARE NR. 18/13105/16.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM 064/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR.
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TSISTA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TSISTA - ALBITA			160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE IULIE 2023 (CF AA NR. 1 /92/2366/17.02.2022)			3563,3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE PRESTATORUL A PREDAT AMC 1 REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 09.11.2021 MITI A MENTIONAT FAPTUL CA ANALIZELE EFECTUATE NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES INTRE TSISTA SI ALBITA. SE ASTEPTA SA DE DIRECTIE SI SUPTOR DIN CADRUL CNAR SA (DAP) PUNCTUL DE VEZDERE REFERITOR LA MODIFICAREA CORECTIILOR CONTRACTULUI. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022, IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022. A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AUSTARE NR. 18/13351/22.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM 064/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR. IN DATA DE 09.01.2023 SE VA RELUA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI.
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GABANTA RO/NU)			10,9	60%	55%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SI + P.A.C. + P.T.E.	30.04.2023 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SI + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE		3,65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI P.A.C./O.T.A.C.P.T. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 9 ZILE CONFORM AA2/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE - CONFORM AA3/18.08.2021; IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMCI + AMC2 (VARIANTA 1); IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR. IN 29.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE MEDIU. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MITI, CONSILIUL INTERMINISTERAL, URMANDO A FI TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU DETERMINAREA HOTARARII DE GUVERN PENTRU AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMIC. IN CURS DE ELABORARE PROIECT TEHNIC S DETALII DE EXECUTIE. IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI P.A.C./O.T.A.C.P.T. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 9 ZILE CONFORM AA2/07.06.2021, 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE - CONFORM AA3/18.08.2021; 32 LUNI SI 20 ZILE - CONFORM AA7/05.10.2022; IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMCI + AMC2 (VARIANTA 1); IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR. IN 29.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE MEDIU. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MITI, CONSILIUL INTERMINISTERAL A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU DETERMINAREA HOTARARII DE GUVERN PENTRU AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMIC. 25.11.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SPRE ANALIZA PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. 27.12.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SPRE ANALIZA PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE Rev 1.