

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - DECEMBRIE 2022

| №. crt. | CATEGORIE DRUM | RANG DRUM | INDICATIV DRUM | DE LA (km) | PÂNĂ LA (km) | ANTREPRENOR | SECTORUL | LOTUL | LUNGIME (km) | STADIUL FIZIC ACTUAL | STADIUL FINANCIAR ACTUAL | DATA ÎNCEPERII | DATA FINALIZĂRII | AN DECHERE | VALOARE PROIECT | OBSERVAȚII | detalii_procedura |
|---------|--|------------|---|------------|--------------|--|---|--|--------------|----------------------|--------------------------|--|------------------|---------------|--|--|---|
| 1 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 4-200 | 30-550 | | SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRACU DE BARCAU - CHIRIBIS *KM 4+200 COINCIDE CU KM 30+640.046 DIN 3B5 | | 26.35 | 0% | 0% | 2022 | 2025 | ANUL 2025 | 543.95 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. | http://www.cnadr.ro/transparenta/calenda-nu-de-achizitie/C81988-aj-proiectare-de-infrastructura/C41883 |
| 2 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 30-550 | 59-100 | | SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BAHARIA | SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BAHARIA | 28.55 | 0.50% | 0% | ESTIMAT 2023 | ESTIMAT 2025 | ESTIMAT 2025 | 877.29 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. SE ASTEPTA EXPERTIZA PENTRU A SE FINALIZA CLARIFICARILE DIN CADRUL PROCEDURII. | http://www.cnadr.ro/transparenta/calenda-nu-de-achizitie/C81988-aj-proiectare-de-infrastructura/C41883 |
| 3 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 25-500 | 66-500 | | SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAUULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES | SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAUULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES | 41 | | | 2023 | 2027 | ANUL 2027 | 3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA | LUNI, 30.05.2022, CNIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI - SUPRACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAUULUI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 - 383) - KM 66+500 AU FOST SELECTATI URMATOII CANDIDATI: 1.ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENZIG INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIERIA STRABAR SRL - ACCIONA CONSTRUCTIION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIERIA TEFEN INSAAT VE TESSAT A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIERIA REC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAHAHUT TASMAOLIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A B-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUINERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 31 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: + 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM. TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. LA DATA PREZENTEI, PROCEDURA ESTE SUSPENDATA, CA URMARE A UNOR CONTESTATI. | http://www.cnadr.ro/transparenta/calenda-nu-de-achizitie/C81988-aj-proiectare-de-infrastructura/C41883 |
| 4 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0) | 2-500 | 20-000 | | SECTOR NORD | LOT 1 | 17.5 | 0% | 0% | 2023 | 2025 | ANUL 2025 | 815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE) | IN DATA DE 29.11.2022 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & SPA ITALIA S.P.A. RETTER PROJECTMANAGEMENT. SEMNEEA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPUINERE A EVENTUALILOR CONTESTATI SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR / PLÂNGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. | http://www.cnadr.ro/transparenta/calenda-nu-de-achizitie/C81988-aj-proiectare-de-infrastructura/C41883 |
| 5 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0) | 39-000 | 47-600 | | SECTOR NORD | LOT 3 | 8.5 | 0% | 0% | 2023 | 2025 | ANUL 2025 | 397.59 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE) | IN DATA DE 25.11.2022 A FOST DECLARAT OFERTANTUL CASTIGATOR - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (KECC), CU PRESTUL DE 397.595.117,63 LEI FARA TVA. SEMNEEA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPUINERE A EVENTUALILOR CONTESTATI SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR / PLÂNGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. | http://www.cnadr.ro/transparenta/calenda-nu-de-achizitie/C81988-aj-proiectare-de-infrastructura/C41883 |
| 6 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BACAU - PASCANI | 0-000 | 30-300 | | | LOT 1 | 30.3 | | | | | | 2050 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI) | IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPUINEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE. AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. ASOCIERIA S.C. DANIN XXI S.R.L. - S.C. INTERTRANSKOM IMPX S.R.L.; 2. ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.; 3. NURUL INSAAT VE TICARET A.S.; 4. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; 5. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; 6. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; 7. AUTOMAGISTRAL PIVDEN; PERIADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI. | |
| 7 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BACAU - PASCANI | 30-300 | 49-299 | | | LOT 2 | 18.999 | | | | | | 1603 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI) | IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPUINEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE. AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. ASOCIERIA S.C. DANIN XXI S.R.L. - S.C. INTERTRANSKOM IMPX S.R.L.; 2. ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.; 3. NURUL INSAAT VE TICARET A.S.; 4. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; 5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; 6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; 7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; 8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN; PERIADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI. | |
| 8 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BACAU - PASCANI | 49-299 | 77-393 | | | LOT 3 | 28.094 | | | | | | 2215 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI) | IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPUINEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE. AU FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. ASOCIERIA S.C. DANIN XXI S.R.L. - S.C. INTERTRANSKOM IMPX S.R.L.; 2. ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.; 3. NURUL INSAAT VE TICARET A.S.; 4. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; 5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; 6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; 7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; 8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN; PERIADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI. | |
| 9 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI | 4+600 | 35-400 | SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE | VAZU PASI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) RAMNICU SARAT (DN 22) | LOT 2 | 30.8 | 0.00% | | ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUTIE: 05.12.2022 | TRIM III 2024 | TRIM III 2024 | | A FOST ÎNAINȚAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GIOTEHNIC FINAL A FOST ÎNAINȚAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNIR, CTE ITI, A FOST DISTRIBUIT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI PROIECTULUI TEHNIC-ECONOMIC PRIN NG, A FOST AVIZAT IN CTE CNIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST ÎNAINȚATE LA ANAP DOCUMENTEL. PENTRU ÎNAINȚAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIRE, CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (30.08.2022). DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARIOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMAZEA IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUINERE 10.05.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUINERE 10.05.2022. IN LUNA MAI A FOST PREDAT OFERTUL, SPE ANUNȚA LA MTI TRONSON 1 SI TRONSON 2. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------------------------|--------|--------|---|---|-------|------|-------|-------|---|--|--------------|--|--|---|
| 10 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI | 35+400 | 71+500 | SE VA STABILII DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE | RAMNICU SARAT (DN 23) - MANDRISTI MUNTENI (DN 23) | LOT 3 | 36.1 | 0.00% | | ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: TRIM II/IV 2022 | 2024 | 2024 | 1830 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI) | A FOST INAINSTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINSTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR, CTE MTI. A FOST DEFINIT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUREA CONTRACTELOR DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBURE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMIN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMIN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL, SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1 SI TRONSON 2. TERMIN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022 | |
| 11 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU | 49+350 | 63+250 | SE VA STABILII DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE | PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU | LOT 3 | 13.9 | 0.00% | 0.00% | ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA | 2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBURE CTR EXECUTIE 2022 - TRIM. IV ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE | ESTIMAT 2024 | 1160 MIL. LEI FARA TVA VALOARE ESTIMATA ATRIBURE CONTRACT 1093 MIL. LEI FARA TVA VALOARE OFERTA DESAMNATA CASTIGATOARE | IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBURE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATI. CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELTALE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARI. INPOTRIVA DECIZIEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANSURI PE ROLULI CURTI DE APEL BUCURESTI. DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTI DE APEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNIAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIEREA NURLO INSAIT VE TICARET ANONIM SIRETI (LIDER DE ASOCIERE) - MARYOL INSAIT SANAIT TURSDM VE TICARET A.S., CU PRETIUL DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA. | http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendari-de-achizitie/C819881-al-proiectelor-de-infrastructura/C81983 |