

**AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - DECEMBRIE 2022**

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura		
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 20.095.359,86 LEI FARA TVA)	BRASOV - BACAU		162,57	0%	0%				858,31 MIL. LEI FARA TVA (45,04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICI ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE IN PRESENT SE AFLE IN DERULAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU FINALIZAREASTUDIULUI DE FEZABILITATE CU O VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE DE 45.04041,90130 LEI FARA TVA IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMIABLA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2.			
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		A1(KM 326+155) - D1 704(CUGHR)A1(KM 305+453) - DC 128(SANTUHALM)A1(KM 485+030) - D1 609(RECA)A1(KM 450+210) - D1 609(BETHAUSEN)A1(KM 51529+095) - DC 6825(CRUCENI)A3(KM 59+041) - D1(NLSPINUS)		20,00%	0,00%	22.04.2021	02.02.2023 CONFORM A44		2,05	MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021 Sursa de finantare POM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 58/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,35 LEI FARA TVA. ORDINUL DE INCETARE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 21 LUNI SI 12 ZILE DE LA DATA DE INCETARE A CONTRACTULUI CONFORM AN NR. 4 (92/2908/02.11.2022) A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 22.04.2022 LA 05.11.2023 SI 08.11.2023 AU FOST EFECTUATE SEMNTE CU AUTORITATILE LOCALE PENTRU DEBATEREA PUBLICA A MODURILOR DE AMENAJARE A NODURILOR. 26.11.2021 - SEDINTA CTE CNAR SA IN VEZDERA ANUNCI DOCUMENTARIEI AMC. PANA LA DATA DE 30.01.2022 AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANSIM. PANA IN DATA DE 03.04.2022 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI URUBIM. IN CURS DE REALIZARE TESTE A LABORATOR. DOCUMENTAIA TOPOGRAFICA PENTRU NODURILE: CRUCENI, BETHAUSEN, CUGIR, SPINUS A FOST AJUTATA DE CATRE CDPN. PE 04.05.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS 2 VARIANTE DE AMENAJARE A NODULUI RECAS, PRIMAR SA ADECAT VARIANTA 1. IN DATA DE 07.06.2022 A FOST EMIS AVIZUL CONDITONAT DE LA TRANZ GAZ. A FOST EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANSIM PENTRU NODUL RECAS. AU FOST TRANSMISE CATRE APA MEMORII DE PREZENTARE PENTRU NODURILE: CRUCENI, BETHAUSEN,SANTUHALM, RECAS, CUGIR SI SPINUS. IN PERIOADA 18.07.2022-19.07.2022 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE DE TEREN PENTRU NODUL RECAS (RECONSTRUIAT). AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE AMBROLOGICE. A FOST TRANSMISA DOCUMENTAIA IN VEZDERA: EMTEBRI HOTARARI DE GUVENR PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU NODI KRNSTI, DRAGOS VODKA SI CUGIR.		
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		NOD RUTER AUTOSTRADA A3 KM 73+100 CU D1072P LA KRNSTI). NOD RUTER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU D1 306 SI D2A LA DRAGOS VODA. NOD RUTER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU D1 101C LA GIURU (SECTOR SACURISTU)		50,00%	22,00%	24.06.2021	21.12.2022		1,37	MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.58/29.04.2021. ORDINUL DE INCETARE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 13 LUNI SI 9 ZILE (CONFORM ACTIULUI ADITIOAL NR. 3/92/115122 SEMNAT IN DATA DE 15.02.2022) DE LA DATA DE INCETARE A CONTRACTULUI. DIN CAIE: 4 LUNI SI 21 DE ZILE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 5 LUNI SI 20 ZILE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI 1 LUNA PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILUI. A FOST AVIZATA DOCUMENTAIA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CTE - CNARC SA SA IN CTE - MTI. A FOST INAVNTATA DOCUMENTAIA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN VEZDERA ANALIZARI SI AVIZARI IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. PRESTATORUL A INAVNTAT DOCUMENTAIA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE - ESTE IN CURS DE ANALIZA. A FOST TRANSMISA DOCUMENTAIA IN VEZDERA: EMTEBRI HOTARARI DE GUVENR PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU NODI KRNSTI, DRAGOS VODKA SI CUGIR.		
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - LINGHENI	0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - LINGHENI		100,14	0%	10%	2023 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA S.F. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - LINGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	58,83	MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT CONSULTANZA REVIZUIA/ACTUALIZAREA S.F.+S/ ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E.)	IN DATA DE 08.04.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIA/ ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ELABORARE P.A.C. + P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTUL AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - LINGHENI CU SC CONSTRANS S.R.L. PRINUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.8348,83 LEI FARA TVA IN DATA DE 07.03.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT. DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE CAIE COMANDAREA: 11 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AVOZILOR DE CONSTRUIRE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI AVIZAREA VARIANTA DE TRASEU (AMT) SI IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAVNTATA DOCUMENTAIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - REVIDA 1. ACETA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTI IASRI, IN DATA DE 13.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUVANANOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLE IN DERULAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU PRESTATOR. IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTAIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - REVIDA 2. TRAND CONT DE RECOMANDARE SI APROBARE DIN GUVANANOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLE IN ANALIZA IN COROUL IASRI. IN DATA DE 08.10.2022 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUVANANOTE NR. 3. DECISIONAREA AMC 1 FINE NECESSA R REVIZUATA CONFORM OBSERVATIILOR DIN CN 2. A FOST EMIS DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEZDERA PHELUNOIRI TERMINALULI DE PRSAREA A STUDIULUI DE FEZABILITAT CU IASI ZILE. PANA IN DATA DE 29.08.2022. IN DATA DE 08.10.2022 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUVANANOTE NR. 3. DOCUMENTAIA AMC 1 FINE NECESSA R REVIZUATA CONFORM OBSERVATIILOR DIN CN 3. IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTAIA PENTRU AMC 1 ETAPA S+A A FOST ACCEPTATA DE CATRE IASRI. ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 ETAPA S+ETAPA 1 A FOST AVIZATA CIBRILCTE CNAR SA IN DATA DE 05.09.2022. IN DATA DE 06.09.2022, PRESTATORUL A INAVNTAT DOCUMENTAIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAZOU 2 ETAPA 1, ACETA FINE INAVNTATA PRU ANALIZA CONSULTANTURASUB IN DATA DE 03.10.2022. IN PERIOADA 31-28.10.2022 A FOST ORGANIZATA CONSULTAREA PUBLICA CU PRIVEREA LA TABELE STUDIATE IN COROUL AMC 2 ETAPA 1. IN DATA DE 03.11.2022 A FOST INAVNTAT DIN CATRE CONSULTANTUL IASRI PENTRU DOCUMENTAIA AMC 2 ETAPA 1. STUDIULUI GEOTEHNIC - REVIDA 2 PENTRU TRIGONULUI. 1 A FOST INAVNTAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 13.12.2022. FINE TRANSMISA PRINUMEA KRNSTI SA IN 13.12.2022. DOCUMENTAIA AMC 2 ETAPA 1 REVIDA 1 A FOST INAVNTATA CATRE CONSULTANTUL IASRI SA IN DATA DE 27.12.2022.		<a href="http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583">http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583</a>
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOITA - AVRIG		14,253			2023	2028	2028	2100	MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	<a href="http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583">http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583</a>	
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSIA - ARPASU DE JOS		19,922			2023	2028	2028	1710	MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	<a href="http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583">http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583</a>	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATATA DE SUS		17,61			2023	2028	2028	1830	MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	<a href="http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583">http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583</a>	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS		16,265			2023	2028	2028	1164	MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.11.2022 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI: 1. ASOCIERIA AUTOMAGISTRAL - PIVDEN SRL - ROSTDORSTROY SRL (LUCRANSA) 2. ASOCIERIA S.C. BOY ART S.R.L. - SC CONI SRL - SC TOMHE CONTRACTING LLC - S.C. RIA DESIGN CONSULTING SRL (ROMANIA - GEORGIA) 3. IC ITCAS INSAAT SANAY VE TICARET ANONIM SIREKETI (TURCIA) 4. ASOCIERIA INAVNUL INSAAT SANAYI TURKEY VE TICARET AS - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA) 5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIREKETI (TURCIA) 6. ASOCIERIA SC STRABAG SRL - SC GEIGER TRANSLVANIA SRL (ROMANIA) PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI VA FI DE 48 DE LUNI DIN CARE, 12 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, IAR PERIOADA DE GARANTE A LUCRARILOR VA FI DE MINIMA 5 ANI, ACETA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIM 10 ANI. IN PERIOADA UNICATORIE, COMISA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMATIE CU PREVEDERILE DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACIZITILOR PUBLICE.		<a href="http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583">http://www.cndrdr.ro/pt/transparența/calendari-ul-de-achiziții/C87981-aj-proiectator-de-infrastructură/C4583</a>



14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLORESTI - BRASOV			SC CONSTTRANS S.R.L.	FLORESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV-CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2024 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2023 A FOST PRESENTA DOCUMENTATIA AMC 1. IAR IN DATA DE 31.12.2023 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI. AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC 1. IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA. IAR IN DATA DE 15.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE TRAIIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SECTORUL CRISTIAN-CODLEA. A FOST TRANSMISA TEMA PENTRU INVESTIGATI GEOTEHNICE PE TRONSONUL 1 KM 0+00 - KM 13+650 SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI. IN DATA DE 07.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN-CODLEA. A FOST TRANSMISA TEMA PENTRU INVESTIGATI GEOTEHNICE CU PRANIOVA, IAR CA LUMINARE A DISCUTIILOR PURTATE, PRESTATORUL VA ANALIZA O VARIANTA DE TRASEU CARE SA TINA CONT DE CONSTRANGERILE DIN TEREN SI DE COSTURILE DE EXECUTIE. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT SECTOR CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT SECTOR CRISTIAN-CODLEA.
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU ROND RUTIER CUMPARANA A4 (KM 16+700) DN 39E			0%	0%	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PreluNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE	
16	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE-DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2			63.25	2021	2022	15.8 MIL LEI FARA TVA (VALDARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL., CU O VALDARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; - IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATI ARHEOLOGICE; - IN DATA DE 08.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM DUPRES. - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN ( ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFICE DETALIATE) - IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 2000m.l. DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 m LINIARI PROPUSE.
17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE-DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIETEA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIEA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3			107	2021	2022	14.48 MIL LEI FARA TVA (VALDARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIETEA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIEA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2. IN PREZENT FIMD IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, LUMINAR A FI SUPUSA SIPE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.05.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM DUPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.