

**AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - DECEMBRIE 2022**

Nr. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIARE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. ELECTRONMONTAJ S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAIEȘTI ȘI 3B1: MIHAIEȘTI ȘI 3B3: MIHAIEȘTI ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIEȘTI KM 8+700 - 25+900 ȘI 3B1, MIHAIEȘTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	47.24%	46.67%	25.01.2021	APRILIE 2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN NOIEMBRIE 2022)	ANUL 2025	1.390.614 MIL. LEI FARA TVA PREȚ ACTUAL ADIȚIONAL NR.1 ȘI A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399.06 LEI (REZERVĂ DE ÎMPLENTARE PENTRU AJUSTARE	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261.293 ȘI LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 5.381.629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B3 ÎN 02.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AJUTAT ÎN CTE - CNAR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AJUTAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021	
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B5 NUSPALAU - SUPLAȚU DE BARCAU	SUBSECȚIUNEA 3B5: NUSPALAU - SUPLAȚU DE BARCAU	13.55	66%	54%	01.02.2021	2023	ANUL 2023	384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN 30.09.2020. 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVĂZUT ȘI CONSTRUCȚIA A 12 STRUCTURI (4 PASARE ȘI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTER LA KM 67+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AJUTAT ÎN CADRUL CTE ÎN DATA DE 02.08.2021	
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIERIA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECȚIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	22.30%	17.36%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE PTE - AJUTAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 15.07.2022	AUGUST 2024 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN SEPTEMBRIE 2022)	ANUL 2024	836.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR,120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST CONSTITUITĂ GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021, ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AJUTAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE – CNAR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 880 40 MIL. LEI FARA TVA. PREȚ ACTUAL ADIȚIONAL NR.1 ȘI A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.340,51 LEI (REZERVĂ DE ÎMPLENTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL. LEI FARA TVA	
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIERIA STRABAG SRL – GEGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZII (ZAS CHETANI - CAMPIA TURZII)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII	41.97% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE	2024	ESTIMAT 2024	420.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - ÎN DATA DE 11.03.2021 ȘI A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI, PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATĂ ÎN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 10.05.2022 ȘI A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSĂ GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE -HOTĂRĂREA 5039/15.10.2022 EMISĂ DE CA TRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT ÎN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSĂ GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE. ÎN DATA DE 04.11.2022 CNAR SA A PREGĂTIT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL - CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 26.10.2022 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA, SECȚIUNEA 2A: OGRA – CAMPIA TURZII, LOT 3: CHETANI – CAMPIA TURZII”. CU ASOCIERIA STRABAG SRL – GEGER TRANSILVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. DURATA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FINANȚAREA LUCRĂRILOR ÎN VALOARE DE 420.347.903,86 LEI FĂRĂ TVA ESTE ASIGURATĂ ÎN FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADĂ ARE O LUNGIME DE 15,70 KM. ÎN CADRUL CONTRACTULUI VOIR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASĂRI ȘI UN NOD RUTER LA CHETANI (KM 21+690).	
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312,63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OBIECTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR, ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LEDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATĂ (SEA), PENTRU LACUL ȘI PADUREA CERINCA (ARIE PROTEJATĂ)	
6	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LEDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	20%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831,92 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OBIECTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR, ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LEDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 16.08.2021	

7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	70.47%	92 % - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	30.04.2019 - ORDIN DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCERERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	APRILIE 2023	APRILIE 2023	750.85 MIL LEI FARA TVA	ORDIN DE INCERERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700. ECONOMIA PENTRU EXPROPIERE AEROSTATA HG 875/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 13.10.2020. A FOST APROBAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR). ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAND IN INTEGAL EXECUTIA IN ZONA) SA CE A DE TERA SUPRACAPATA PARTIANDU A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACESORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPIERII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04.05.2022, REPREZENTANTII CNAR SI ALSIM AU OBTINUT PATRU DECLARATI AVAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSII SUPRATA DE 42,5 M NECESSARA EXECUTII STAPILULUI ARBENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPPLEMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.  PROBLEME: ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETEAUA DE 110 KV LA INTERSECȚIA 3 SI 10. IN URMA EXPERTIZA A FOST STABILITA EXECUTAREA ALTOR TREI STALPI, CARE NECESSITA EXPROPIERII SUPPLEMENTARE DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARI, DINTRE CARE DOUA SUPRAFETE PARTINAND UAT JILAVA (FATA DE ACESTA, REPREZENTANTII CNAR AU OBTINUT ACCEPTUL PRIMARII) PENTRU A DEMARA EXECUTIA IN ZONA) SA CE A DE TERA SUPRACAPATA PARTIANDU A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACESORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPIERII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04.05.2022, REPREZENTANTII CNAR SI ALSIM AU OBTINUT PATRU DECLARATI AVAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSII SUPRATA DE 42,5 M NECESSARA EXECUTII STAPILULUI ARBENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPPLEMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+000 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GLINA - VIDRA	16.93	56.83%	50.17% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE ORDIN INCERERE LUCRARI DL 08.2021	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	880.68 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020. A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCERERE LUCRARI 01.03.2021. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG 861/2021 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPPLEMENTAR.  PROBLEME: A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPIERE A SUPRAFETELOR SUPPLEMENTARE (ACUM DECIZI TU CE MAI RAMANE DIN CE ESTE SCRIS IN FDS) PENTRU RELOCARE CONDUCTE TRINGAZ, LUCRARE POI INFEC DOAR DUPA 15 MAIINTI CONF. AVIZ TRINGAZ. IN CADRUL LINEI INTALNIRI CU ANTREPRENORUL, CARE EXECUTA LUCRARILE DE LA PASAJUL BERCEAN, AU FOST IDENTIFICATE LUCRARI CARE SI SUPRACAPATI LUCRABILE CARE SI EXECUTA PENTRU AUTOSTRADA. REPECTIV PROIECTELE DE RELOCARE A LINEI CONDUCTE DE GAZ. A FOST EMISA INSTRUCȚIUNEA INGINERILOR PENTRU CORELAREA PAROECTELOR. IN ZONA NODULUI RUTIER A0/2A AU FOST EXECUTATE LUCRARI DE MONTARE PANOURI FONDBASORANTE ALI AL TUI PROIECT CNAR CE BLOCHEAZA LUCRABILE LA BRETALIA G.
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - KOTA	17.965	25.50%	28.46% (PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	23.05.2019 - DATA DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE ORDIN INCERERE LUCRARI KM 86+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 - 25.10.2021 ORDIN INCERERE LUCRARI KM 85+300 - KM 86+700, nod rutier si parcare 15.09.2022	OCTOMBRIE 2023 (ESTIMAT)	ANUL 2023	851.42 MIL LEI FARA TVA	OBSERVATII - ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIILE DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAIORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FOND ANALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU HONORARIILE PUNCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIILOR DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 13/01.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 13.10.2021. DATA DE INCERERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021.  PROBLEME INTARZIERI IN FINALIZAREA ORGANIZARI DE SANITIER. MANAGEMENT INADECVAT PENTRU IMPORTANTA LINEI ASTEL DE PROIECT. ANTREPRENORUL NU RESPECTA PROGRAMUL DE EXECUTIE. MOBILIZAREA (UTILE, ECHIPAMENTE, PERSONAL) INSUFICIENTA SI PRIN URMARE SE INREGISTREAZA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE SI UN PROGRES MIC AL LUCRARILOR. INTARZIERI DE 40% FATA DE PROGRAMUL DE EXECUTIE APROBAT.
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TRANCRAD S.R.L.	CORNUTU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNUTU - TIOVENI) A AUTOSTRAZEI SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WEBUILD SPA - TRANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FOND ASIGURATA DIN FONDURILE EUROPEENE NEAMABURSALE. CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECONDUCT IN ZONA LOCALITATI CALNESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.02.2023
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2% - PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRELUCRAREA CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250.01 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRAZEI SIBIU - PITESTI, BOITA - CORNETU. OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR ESTE ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PREȚUL DE 4.250.006.315,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 42 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURILE EUROPEENE NEAMABURSALE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: +49 DE PODURI SI PASAJE; +7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINDE INTRU 250 M SI 1500 M; +ECONDUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARET.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+130	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURȚEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	24.90%	27.41%	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTE ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	ANUL 2025	1710 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: +12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE +48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. 120 DE LUNI PENTRU PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PAC-ul IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17	IN DATA DE 15.12.2022, SECTIUNEA A FOST DESCHISA TRAFICULUI	90.01%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	15.12.2022	15.12.2022	612.65 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 11/09.03.2020 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAR IN DATA DE 01.04.2020.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TRIVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	3.88%	01.03.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TRIVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	ASOCIERIA SA&P CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VASLU PASAJ (ORDIN DE LEGATURA CATRE DN2)	LOT 1	4.6	0.00%	0.00%	ESTIMAT ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 05.12.2022	TRIM III 2024	TRIM III 2024	689.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VAADUCTE: 4; NODURI BUTIERE: 1; LUTIMA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 AFERENTA HG NR. 1144/ 2022.
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+000	ASOCIERIA SPECTION UMB SRL - SA&P CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI) SI DOMNESTI TARG	TRONSON 1	35.6						2354.628 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 15.12.2022
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A. - PIZZAROTTI S.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZEL	LOT 1	21	4.23%		ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 22.08.2022	22.04.2024	APRILIE 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZEL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTE TEHNICA RIDICATA, IN LUNGIME DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.500.055,22 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR. AU FOST REALIZATI INDICATORII ABERENTI PUNCTUALI DE REFERINTA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATILE SUPLEMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRAZII
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIERIA WEBUILD S.p.A (FOST ASTALIS S.P.A.) - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNAREA IN ZONA BRAILA	1		85.00%	95.56%	21.12.2018		DECEMBRIE 2023	1996 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE ANTREPRENORUL SI-A LUAT ANGAJAMENTUL CA PANA LA SFARSITUL ANULUI 2022 VA DA IN TRAFIC PODUL SUSPENDAT (SECTIUNEA 2) SI O PARTE DIN ORUMURILE DE LEGATURA (SECTIUNEA 1+3) IAR RESTUL LUCRARILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2023; CONFORM PROGRAMULUI DE EXECUTIE ACTUALIZAT LA DATA 30.09.2023; BENEFICIARUL SI INGINERULUI MONITOREAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORULUI IN SANTER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANTER SI INTOCAREA DE NOTE DE INSPECTIE. BENEFICIARUL A EMIS 28 DE SERVICIILE IAR ANTREPRENORUL EMIS 71 DE REVENCICARI.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	27+620	56+220	ASOCIERIA S.C. SPECTION UMB SRL - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & P CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT S.R.O	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 54+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28.6 (9.13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D)			27.11.2013		2026	1.83 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONTRACTULUI SI ACORDULUI DE MARIU A FOST PREVAZUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARI PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2.13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII LINDIRECTIONALE PREVAZUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPECTION UMB SRL - SA&P CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACAZUNI	TRONSON 2	38.78						2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.12.2022
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPECTION UMB SRL - SA&P CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACAZUNI - MUNDRUPUL BACAU	TRONSON 3	21.522						1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.12.2022
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIERIA SA&P CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI (ORDIN 2)	LOT 4	10.94	0.00%		05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VAADUCTE: 7; NODURI BUTIERE: 2; LUTIMA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PFC	MIZEL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	7.50%	0.00%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	11.04.2024	APRILIE 2024	1249 MIL LEI FARA TVA	07.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZEL - PIETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPERATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR. AU FOST REALIZATI INDICATORII ABERENTI PUNCTUALI DE REFERINTA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATILE SUPLEMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRAZII