

VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT - DECEMBRIE 2022

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA		15						2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA ESTIMATA CONTRACT SF.)	PENTRU BUNA ÎMPREJMURIRE A OBIECTIVULUI. A FOST ÎNCEPUT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMĂRIA BISTRITA, ÎN VEDEREA SUSTINERII OCULTURII DE CONECTARE ÎN ZONA M. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NOROCULUI” – FOND SPECIFIC ÎN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BUNA MARE SUCEAVA/ LOT 1 BUNA MARE BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNII, ÎN ADEPLIN SI ÎN FUNCȚIA DE VARIANTA DE OCULTURE PENTRU LOCALITĂȚILE INTERSECTATE DE ACESTA.	
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	30%	0%	16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	276.36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI ÎNȚAL ÎNCLUSIV DOCUMENTAȚII PENTRU AVIZ/OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC ÎNCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENȚA TEHNICĂ PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULTURE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE ÎNCEPERE ACTIVITĂȚI EMIS ÎN DATA DE 16.12.2019, ÎN DERULARE, PREȘTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.832.075,75 LEI FARA TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 4915/09.04.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 12/2004/06.08.2020 EMS DE C.J. VALCEA "NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMĂRII ORASULUI CALIMANESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 4992/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTE PENTRU RĂCORNAREA LA CENTRA CALIMANESTI. C.J. VALCEA A EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM NR. 2074/14/23.11.2020, CARE SPECIFICA FAPTUL CA "NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMĂRII COMUNEI DAEȘTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 4992/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTE PENTRU RĂCORNAREA LA CENTRA CALIMANESTI. C.J. VALCEA A EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM NR. 2074/14/23.11.2020, CARE SPECIFICA FAPTUL CA "NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMĂRII COMUNEI DAEȘTI. SĂ EMIS ORDIN DE SOTARE DIN DATA DE 29.01.2023. URMARE A DEMISURILOR DROP CROAVIA, LA TRIBUNALUL VALCEA E DECHIS DOSARUL NR. 24.16/2022 AVANZO CA OBIECT AJUTARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DROP CROAVIA, PARAT: PRIMĂRIA COM. DAEȘTI PRIN PRIMAR. INSTANȚA DE FOND A ADMIS ÎN 04.02.2022 CEREREA DROP CROAVIA PRIN ÎNDRĂGĂRI ACTULI ADMINISTRATIVI AL PRIMĂRII DAEȘTI. NOTĂRĂRI NLA A FOST COMUNICĂȚIA PARTILOR, DE LA DATA COMUNICĂRII PRIMĂRIA PUTĂNDI DECLARA RECUS ÎN TERMEN DE 15 ZILE. LUT DAEȘTI A FACUT RECUS ÎN DATA DE 04.04.2022 ÎMPREUNA CU ASOCIAȚIA DECLIC ÎN CALITATE DE INTERVENIENT, TERMEN PENTRU PROCES ÎN INSTANȚA: 05.10.2022. CURTEA DE APEL PESTIȘI A RESPINS CA NEAVENIT RECUSUL FORMULAT DE LUT COMUNA DAEȘTI SI DE INTERVENIENT - HOTĂRÂREA 877/2022.	
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TFF INGINIERI SRL	REGHIN		12.731			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE SF. 2023 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024	644.85 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PREȘTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, ÎN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SF ÎN DERULARE. A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 5212/27.05.2022, AVIZ CTE MFI NR. 76/85/15.06.2022, AVIZ CONSILIUL INTERMUNICIPAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISĂ HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU REAFIRMARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. A FOST ELABORATĂ DOCUMENTAȚIA DE EXPROPIERE SI ÎNĂNȚATA CATRE DEPARTAMENTUL EXPROPIERII DIN CNAIR SA ÎN VEDEREA DEMARĂRII PROCEDURILOR DE EMITERE A HG DE EXPROPIERE SI A DECIZIEI DE EXPROPIERE.	
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA ÎN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT, COORDATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34,26% - PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI REZILIAT	37,35% - PROGRES FINANCIAR ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII	09.10.2024 (ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR PENTRU CONTRACTUL REZILIAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNĂMI ACESTUA	CONTRACT 1 ÎNCEPUT PE CALE AMBAMBA ÎN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTAȚIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024	134.80 MIL LEI FARA TVA	CORP SA CONSTRUCTORA PIRENACA SA - CONTRACT REZILIAT LICITATE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DE ÎNCEPERE DEȘTE: 30.03.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU ÎNȘIȘIRE DE DEȘTE. OMBRSURILE ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DROP BRASOV ÎN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT ÎN SFP ANUNȚUL NR. 08/10.04.2021 PENTRU LA AGOST/FEBRUARIE VA AVA SA COP ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PT-DE VARIANTA DE OCULTURE TARGU MURES, ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PT-DE VARIANTA DE OCULTURE TARGU MURES CONTRACT SEMNAT, ÎN DERULARE CONTRACT NR. 312/22.10.2021 DURATA CONTRACTULUI - 40 LUNI. DURATA DE PREȘTARE DE SERVICII DE ÎNȘIȘIRE ÎNȘIȘIRE DE PREȘTATOR - 8 LUNI. ORDIN DE ÎNCEPERE - 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR (PAC) - 8 LUNI DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACESTA ETAPA (DATA ESTIMATA - 08.07.2022). ASISTENȚA TEHNICĂ PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI - 24 LUNI DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACESTA ETAPA (DATA ESTIMATA - 25.12.2024). STADIU - SĂ PREȚAT RAPORTUL DE ÎNCEPUT ÎN DATA DE 23.12.2021 ÎN LUNA DE ÎNCEPERE RAPORTUL PENTRU UTILITĂȚI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE - 1 LUNA DE LA DATA DE ÎNCEPERE (ÎN CURS DE PREDARE) RAPORTUL PRINVO SITUATIA ANVELOZ, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE ÎNCEPERE - 1 LUNA DE LA APROBAREA PRINȚATA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE ÎNCEPUT (ÎN CURS DE PREDARE) ; RAPORTUL PENTRU DROP/RE - 2 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE (ÎN CURS DE PREDARE). STADIU - SĂ PREȚAT DOCUMENTAȚIA COMPLETATA CU SOLICITĂRILE SERVICIULUI DERULATOR, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ ACTUALIZATA VA FI ÎNCLUSA SI AMENAJAREA INTERSECȚIEI LIVELINEI. ÎN CURS DE TRANȘMIȘTE VALOAREA ACTUALIZATA.	
5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIO	0+000	30+560	SC CONSTIRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHIO		30.56	0%	0%	FEBRUARIE 2020	03.03.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 22.01.2023 (CF AA, NR.3/92/7875/23.09.2022)	2023	5.372 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 26.07.2019. ORDINUL DE ÎNCEPERE A FOST EMIS ÎN LUNA FEBRUARIE 2020. ÎN CURS DE FINALIZARE INVESTIGĂȚIEI GEOTEHNICE DE TEREN. A FOST APROBATĂ TEMA GEOTEHNICĂ ÎN ZONA ÎNDRĂGĂRII RUTER CUMPARNA SI TEMA GEOTEHNICĂ AFERENTĂ GROPIORUL DE ÎMPRUBRIUT A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST ÎNĂNȚAT MEMORIUL DE PREȘTARE PENTRU DOCUMENTAȚIA DE MEDIU FOND DEPUȘ LA ANPM CONSTANTA ÎN DATA DE 07.12.2022.	
6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940		VASLUI	CONTRACT REVIZUIRE SF ÎN DERULARE	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024 ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT ÎN LUNA MAI 2019 - ÎN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURATA REVIZUIRE SF - 8 LUNI AVIZ CTE DROP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT LA CTE DROP IASI 37922/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 1303/09.05.2022; AVIZAT MTT 74/83/15.06.2022; AVIZAT CCI 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI NR. 1117/14.09.2022 SI ÎN CURS DE EMITERE HG EXPROPIERE. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI	
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUIS					CONTRACT REVIZUIRE SF ÎN DERULARE	14.4								
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFF INGINIERI SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA ÎNCEPERE CF AN NR. 2/92/29779/15.04.2022)			CONTRACT ELABORARE SF SI SF ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFERABILITATE ÎN CADRUL CTE - CNAIR. ÎN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE ÎN CADRUL CTE - MFI AVIZ NR. 64772/19.05.2022. ÎN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SĂ AU FOST EMISE OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTAȚIEI. ÎN PREȘTENT SE AȘTEPTĂ TRANȘMIȘTEREA AMC 1 REVIZUA 1 DE CATRE PREȘTATOR. ÎN DATA DE 04.09.2022 PREȘTATORUL A TRANȘMIȘTĂRII DOCUMENTAȚIEI REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM GIS 64/2022, ÎN ÎN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANȘMIȘTE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PREȘTATORULUI A FOST ÎNȚOCĂȚITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10/28/26.08.2022. ACORDUL DE ÎNCEPERE DE COMUN ACORD NR. 92/10/2021 A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 29.11.2022.	
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPEA APROBARE PIZU DOROHOI	

10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE S/ / ELABORARE S+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA				13.6	18.01.2021	01.01.2023 (CF AA NR.5)	3.66 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTATIYA AMC 2. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ANHEOLOGIC, TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTECNIC. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE DE TEREN.</p> <p>IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE.</p> <p>IN DATA DE 17.03.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 9 EMS DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TMS. INSCRIND IN DATA DE 02.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIATIILE ARHEOLOGICE.</p> <p>IN DATA DE 21.11.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA REVIZUITA PENTRU INVESTIGATI GEOTEHNICE PENTRU 3 DIN CELE 4 NODURI. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFOCIAR.</p> <p>A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AVALIARE NR. 18/13107/16.11.2022 ACTUL ADTIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAR.</p> <p>AU FOST AVIZATE TOATE CELE 4 NODURI RUTIERE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATII.</p> <p>IN PREZENT NU SE EFECTUEAZA INVESTIGATI GEOTEHNICE.</p>
11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE S/ / ELABORARE S+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			PROCEDURA DE ACHIZITIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE RELUATA					10				<p>CNAR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV FAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRU DN6 (ZONA LIZINEI FORJ) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)".</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARCE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE.</p> <p>A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.</p> <p>IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE), PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA.</p> <p>IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (0 OFERTA).</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUISA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, STADIUL ACTUAL EVALUARE OFERTE.</p>