

VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - DECEMBRIE 2022

№. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura	
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROJECT CONSTRUCT REGULINEA TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARI ANUNTULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPLINIRE A OFERTELOR IN LUNA REVALUAREA OFERTELOR DEPUNE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROJECT CONSTRUCT REGULINEA TRANSILVANIA S.R.L.” CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.295,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022. DUPA DEPLINIREA SOROSIRII DE GARANTIE SE VA EMITE ORDINUL DE INCEPERE. TERMEN ESTIMAT NOIEMBRIE 2022		
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMODOR SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	100.00%	87.00% (fara ajustare de preturi) 111.97% (cu ecuatade)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 249/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 142/3.09.2020	15.11.2022 CONFORMA EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022	15.11.2022	91.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PVRUL /20/16.11.2022	
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIERIA S.C.TEHNIC ASIST SRL - SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD		11.281	45.86%	66.43%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR	ESTIMAT 2023			132.051 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR A FOST EMIS. A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORITATE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTPREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.	
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIERIA S.C. S&P&E CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDITION IJMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRAYE S.R.L.	GALATI		33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PRELUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA. REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 10 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR.	
5	VARIANTE OCOLITOARE SPA EXECUTIE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIERIA ITINERA SPA COLLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE		19.54	100.00%	93.22%	30.06.2017 (SERVICII DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	DECEMBRIE 2021 - DESCHIDERE TRAFIC 4 KM, RESTUL VARIANTEI URMAND A FIDESCOSIA TRAFICULUI IN ANUL 2022 IN DATA DE 07.07.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	2022		304.791 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2015 DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 28.06.2019 ETAPA 1. DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA ESTE 01.12.2020	
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIERIA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AO.	SFANTU GHEORGHE		11.56			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		41.47 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE 01.11.2021 PERIODA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIODA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARI PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIODA DE GARANTIE: 60 LUNI. IN CURS DE INDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINTA NR.2 - CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE, SI CARE PRESUPUNE INDEPLINIREA URMATORILOR INDICATORI: STUDII GEOTECNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTECNICE, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALI TERENULUI IDENTIFICAREA UTILITATILOR, IDENTIFICAREA EROZIILOR, GRESIILOR SAU INCONCORDANTELOR IN CERINTELE BENEFICIARULUI; PT SI DOJE SUNT PREDATE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR: VERIFICAREA PT SI A DOZE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZATI; PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTREGULUI CONTRACT; IDENTIFICAREA SUPRAFEȚELOR SUPRIMENTARE DE TEREN CARE NOI SI SUJICE EXPOZIȚIEI ESTE FINALIZATA. TERMEN 01.03.2022 - STADIU: A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR.1: REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE; A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2. A FOST DEBITUT AVULU CTE CANON IN 30.06.2022 DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR.	
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILAT CONTRACT RELICITAT - ASOCIERIA MED. SOCIETATE EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A.	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILAT; - 51 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	37.5% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILAT; - 36.9% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILAT NOIEMBRIE 2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZILAT DE CATRE ANTPREPRENOR IN LUNA 05.2018. CONFORMA CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022	ESTIMAT NOIEMBRIE 2023		207 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 93/79365 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	
8	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TECUJ	0+000	6+945	ASOCIERIA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTERPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD	TECUJ (RELICITARE)	RELICITARE	6.945	58.00% - PROGRES FIDC INREGISTRAT LA DATA REZILIERI 90 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	29.63% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI REZILAT; 53.04% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	20.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE	01.12.2022	MARTIE 2023		41.74 MIL LEI FARA TVA	MINER. 16.04.2021, C.N.A.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUJ - REST DE EXECUTAT" CU ASOCIERIA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTERPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 41.735.348 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBIABILE. VARIANTA DE OCOLIRE TECUJ ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA DE DESPINDERE DIN DINDA, TRANSVERSA CU UN PASAS SUPERIOR DINDA SI LUNA CF MARASTI; TECUJ LA KM 0+385.95; CONTINUT IN ALINIAMENT PANA LA INTERSECȚIA LA NIVEL CU DJ252 LA KM 2+480; TRANSVERSA CU PASAJ SUPERIOR LUNA CF FAUREI - TECUJ LA KM 6+416.29 SI SE FINALIZEAZA LA KM 6+945 (ECHIVALENT CU KM 6+801.29), LA INTERSECȚIA CU DINDA. PERIODA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ESTE DE 12 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI.	
9	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+690	TIRRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	58.26%	57.34%	29.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIODA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	REZILAT			272.43 MIL LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020 PRIN ADRESA NR. 290/26/20/21.2022 SA INAVANT INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR CONFORM SUB-CLAUZEI 15.2 COBORORAT CU ART.1872 DIN CODUL CIVIL.	

10	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 15C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 POCIURI 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	40.00%	31.00%	2020	2023	ANUL 2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIRD 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESA SANTERULULI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
11	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(LIDER)-HIB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTUNDRON S.R.L.-S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE EGHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE) S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT I SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM, LOT II: 55.52 KM	LOT I: 0%; LOT II: 0%	LOT I: 1.14%; LOT II: 1% - 400MIS	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2023; LOT II: 2025		LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: 504.512 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022 LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI)