

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - IANUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RAND DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PAŢĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DISCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura	
1	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIERIA S.C. SPECTRON LAMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTRONOMONTA S.A.	SECTIUNEA 3A ȘI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 NADĂGĂLU - MIHAIEȘTI ROMÂNENI ȘI 3B1 MIHAIEȘTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADĂGĂLU - MIHAIEȘTI ROMÂNENI ȘI 3B1 MIHAIEȘTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+400	30,06	49,28%	46,67%	23.01.2021	13.07.2025 (CONFORM PROGRAMUL DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2022)	ANUL 2025	1.300.654 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUALIZAREA NER. S.A. MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399,94 LEI ÎN SCOPUL ÎMPREUNĂRII ÎNTR-UN PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2022. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 ÎN 02.02.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVUAT ÎN CTE - CNMÎR ÎN DATA DE 20.08.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVUAT ÎN CTE ÎN DATA DE 08.12.2021.			
2	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+04	NUROL INDAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPACU DE BANCĂU	SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPACU DE BANCĂU	13,55	68%	54%	01.02.2021	2023	ANUL 2023	384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN 30.09.2020. 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE. LUCRĂRI PENTRU REACȚIONAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADĂ PRIN ȘI CONTRACTUA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE ȘI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+500. FINALIZAREA ETAPĂ PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVUAT ÎN CADRUL CTE ÎN DATA DE 02.08.2021.		
3	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	19+260	25+500	ASOCIERIA SC SABPE CONSTRUCT SRL - SC SPECTRON LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SAUAULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SAUAULUI	12,24	23,62%	17,96%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE / PTE AVUAT ÎN DATA DE 27.05.2022. COMPARARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	AUGUST 2024 (CONFORM PROGRAMUL DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN SEPTEMBRIE 2022)	ANUL 2024	836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 102 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 20 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST CONSTITUITĂ GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVUAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CNMÎR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 880 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUALIZAREA NER. S.A. MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240,93 LEI (REZERVE DE ÎMPREUNĂRII PENTRU AUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVININD 836.899 MIL. LEI FARA TVA.		
4	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+181	ASOCIERIA STRABAG SRL - GEGER TRANSLAVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZI (ZAKI CETAŢI - CAMPIA TURZI)	LOT 3	15,691	37,88%	PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZULTEI	41,97% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZULTEI	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE	2024	ESTIMAT 2024	420,35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZULTAT - ÎN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ÎNSTITUȚIAREA DE REZULTEI A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZULTEI A FOST SUSȚINUTĂ ÎN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZULTEI CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSĂ GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE. ÎNSTITUȚIAREA ÎN DATA DE 30.02.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI DIMPNE CA CONTRACTUL ESTE REZULTEI DE CUM CREEȚ ÎN BAZA REZULTEI PENTRU LIPSĂ GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE. ÎN DATA DE 04.11.2021 CNMÎR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT ÎN DOBÂNDIRE. ÎN DATA DE 26.10.2022 CNMÎR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3A - OSAN - CAMPIA TURZI, LOT 3, CETAŢI - CAMPIA TURZI". CU ASOCIERIA STRABAG SRL - GEGER TRANSLAVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 120 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 120 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. DURATA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FINANȚAREA LUCRĂRILOR ÎN VALOAREA DE 400.147.803,88 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATĂ DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADĂ ARE O LUNGIME DE 15,70 KM ÎN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE ȘI UN NOD RUTIER LA CETAŢI (KM 21+480). ANTREPRENORUL A SOLICITAT BENEFICIARULUI SPRE APROBARE „PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRONSONULUI - REVIZIA 1”.	
5	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	47+000	53+070	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTRON LAMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312,63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 52+770, LOT 4 KM 47+000 - KM 53+070" CU ÎNTRERĂDĂRII DECLARAT CAȘTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT SRL (LORD DE ASOCIERE) SPECTRON LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,00 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIILOR DE EVALUARE ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL ȘI PADUREA CENTRALĂ (ARE PROIECTA).		
6	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTRON LAMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	33%	32%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831,52 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000" CU ÎNTRERĂDĂRII DECLARAT CAȘTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT SRL (LORD DE ASOCIERE) SPECTRON LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.520.653,51 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 16.08.2021.		
7	AUTOSTRADĂ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADĂ	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	69+000	85+300	ALMA ALAMANO SANATY TESOLERY VE TICARET S.A.	SECTOR SUD	LOT 2, VORLA - BRAGARONU	16,3	70,47%	92 % - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV ANVALE LUCRĂRI ȘI ACTUALIZĂRI PREȚURI)	10.04.2023 - ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 18.09.2020 - ORDIN ÎNCEPERE LUCRĂRI KM 69+000 - KM 70+700	APRILIE 2023	APRILIE 2023	750,85 MIL. LEI FARA TVA	ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR 18.09.2020 ETAPĂ 1: KM 69+000 - KM 70+700. DECIZIA PENTRU EXPONEREA ANTRENĂRII HEI ÎN ETAPĂ 1 A FOST EMISĂ ÎN DATA DE 10.10.2020. A FOST ALOCAT AVANȘUL PENTRU EXECUȚIE LUCRĂRI (5% DIN VALOAREA LUCRĂRILOR). ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPĂ 2, CONDUS ÎN URMA ALINAMENTULUI UTILITĂȚII, A FOST EMIS ÎN DATA DE 28.10.2020. DATA DE ÎNCEPERE ÎNMOȘ 01.11.2020 (24.8 KM). A FOST REALIZAT ÎN MONTORELA ORDINUL NR. 13/2020 ÎN 2020 ÎN URMA MĂSURILOR ALEATE PE CINDAȘUL SUPPLEMENTAR, ÎNCLUSIV DECIZIA DE EXPONERERE NR. 179/17.02.2021. ÎN DATA DE 11.03.2021 A FOST OBTINUTĂ AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 13 PENTRU ETAPĂ ÎN EXPONEREA SUPPLEMENTARĂ. PROBLEME: ÎNDA A FOST STABILITĂ ÎNTRERĂDĂRII DE UTILITĂȚI PENTRU RETEAUA DE 110 KV LA ÎNTRERĂDIREA 1:3:10 ÎN URMA EXPONERII A FOST STABILITĂ EXECUȚIAREA ALTOR TREI STĂPI, CARE NECESITA EXPONEREA SUPPLEMENTARĂ DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETĂȚI, DINTRE CARE DOUA SUPRAFEȚE APARTINÂND UNUI BĂLĂU (PATA DE ACEȘTEA, REPREZENTĂȚI UNDAI AU OBTINUT DEȘTEPTĂ PERMIȘIUNI PENTRU AȘAZAREA EXECUȚIE ÎN ZONĂ) ȘI CEI DOI TERENI SUPRAFEȚA APARTINÂND A 7 PROPRIETĂȚI PENTRU CARE AU FOST ÎNVIATĂ CENZURILE ÎN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACȚIUNII PRIN ÎNTRERĂDĂRII LUCRĂRI PENTRU LA ÎNTRERĂDĂRII. ÎN ACEST TEREN, ÎN DATA DE 04.05.2022, REPREZENTANȚII CNMÎR ȘI ALMAI AU CONTRAT PACTE DE ÎNTRERĂDĂRII AVUAT A SUBREȚ ACCEPTUL DE A FOSTO SUPRĂȘ DE 42, 5% NECESARĂ EXECUȚIEI ÎNTRERĂDĂRII PROIECTULUI DE ÎNTRERĂDĂRII. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA CENZURILE SUPPLEMENTARE PATA DE ÎNTRERĂDĂRII ÎNTRERĂDĂRII DE CENZURILE.		

18	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALIA			ASOCIERIA WEBUILD S.p.A (FOST AITALDI S.P.A.) - INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SLIPENDAT RISTE DUNARE IN ZONA BRALIA	1	DRUM BRALIA-JIULA - 19,025 KM, DRUM DE LEGATURA CU DN22 SARMAN-MACH - 4,128 KM	85.00%	95.56%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 OCTOMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT: ESTIMAT DECEMBRIE 2023	DECEMBRE 2022	1996 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE ANTREPRENORUL SI-A LUAT ANCIAMENTUL CA PANA LA SFARSITUL ANULUI 2022 VA DA IN TRAFIC PODUL SUPERIOR (SECTIUNEA 2) SI O PARTE DIN DRUMUL DE LEGATURA (SECTIUNEA 2+3) IAR RESTUL LUCRARIILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2023 (CONFORM PROGRAMULUI DE EXECUTIE ACTUALIZAT LA DATA 30.09.2022). BENEFICIARII SI INGENIERUL MONITORIZAND SAMPANANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILOR PE SANTER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANTER SI INTOCARAREA DE NOTE DE INSPECTIE. BENEFICIARII SI EMS 28 DE REVENDICARI IAR ANTREPRENORUL EMS 71 DE REVENDICARI.	
19	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	27+420	56+220	ASOCIERIA S.C. SPECTON UMB S.R.L. + S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. + S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - TURNO-ADANAT d.o.o	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E (KM 4+100 - KM 56+200) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28.6 (9.13) KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D	0%	0%	27.11.2013	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+420 - KM 43+050); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+050 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	2026	VALOARE CONTRACT 1.83 MILI LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII - AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA (A1), LOT 2, KM 27+420 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.634 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PRBR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE SI LUNA PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNA PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 30 ANI CONFORM CONDITIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU FOST PREVAZUTA. REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARIII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2.13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECTIONALE PREVAZUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M.	http://www.ems.ro/ro/transport/ta/calendariul-de-achizitii/cp098014-proiectare-de-infrastructura/549483
20	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299			LOT 2	18.999						1.277.947.884 LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.	
21	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393			LOT 3	28.094						1.765.928.286,22 LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.	
22	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPECTON UMB SRL - SABPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	DOMNESTI TARG - RACACUNI	TRONGSON 2	18.78						2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.12.2022	
23	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPECTON UMB SRL - SABPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	RACACUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONGSON 3	21.522						1073.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.12.2022	
24	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. + S.C. SPECTON UMB S.R.L. + S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. + S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONGSON 2	30.8	0.00%		TRIM I 2025	TRIM I 2025		1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMS 1644.09.2022 PRIN CARE SA A APROBAT CONDITIILE DE EXPONDERARE A FOST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 58/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.01.2023. DURATA DE EXECUTIE - 26 LUNI	
25	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. + S.C. SPECTON UMB S.R.L. + S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. + S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	TRONGSON 3	36.1	0.00%		ORDIN DE INCERPERE 13.12.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: TRIM I 2023	TRIM. I 2026	TRIM. I 2026	346.999,02 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.	
26	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIERIA SABPE CONSTRUCT SRL - SPECTON UMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	MANDRESTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONGSON 4	10.94	1%		05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024	768.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 7; PASAJUR RUTIERE: 2; LATIMEA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR	
27	AUTOSTRADZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC COM SRL (SIDER DE ASOCIERE) - TRAKS GROUP HOLDING	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	7.90%	4.53%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	11.04.2024	APRILIE 2024	2349 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PIETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OFERTATA CONFORM FACTORILUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.349.900.000 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPASAMENTUL LUCRARI. AU FOST REALIZATI INDICTORII ARSIZI PRINCIPALI SI DE REZERVA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATILE SUPLEMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRADZI	