

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - IANUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDE ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DISCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detaliu_procedura
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	30.00%	9.42%	05.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024	372.42 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR SA SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 375.456.151,00 LEI FARA TVA, SUMA DE FINANȚARE FONDURI EUROPENE NEAMABILIZATE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 16 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1, KM 0+000-10+740.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TRIMENA SC AVI S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1: CRAIOVA - BOBANEȘTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	57.06%	40.57%	27.12.2019 - PROIECTARE, 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1, 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2, 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 - KM 5+545 - KM 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	538.18 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+800 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - ÎN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFEȚELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.09.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI. PPR AJUREA NR. 92/15096/21.12.2020, BENEFICIARUL A TRANSMIS COTIE ANTREPRENOR INSTANTAREA DE REZOLVERE A CONTRACTULUI.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4: COLONEȘTI - GABEA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	9%	11.32%	15.11.2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA (CA UMARARE A ÎNCEPERII ACTUALI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FINE ÎNDOUBĂȚĂ DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 550 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. A FOST OBTINUT ÎN DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARE - COLONEȘTI	TRONSON 3	31.75	62%	45.91%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	630.71 MIL LEI FARA TVA, 782.45 MIL LEI FARA TVA (CA UMARARE A ÎNCEPERII ACTUALI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FINE ÎNDOUBĂȚĂ DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. ÎN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 550 DE LUNI, DIN CARE: +12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, +24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, +12 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE. PAC AVIZAT ÎN CADRUL CTE ÎN LUNA MARTIE 2021.	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGĂTURĂ A3	0+000	18+950	SC STRABAĞ SRL	LEGATURA CENTURA ORADZEA (GRATA SANTANDREI) - AUTOSTIADA A3 (BIBANEA)		18.96	41.80%	30%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAĞ S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. ÎN DATA DE 20.12.2021 A FOST ÎNDOUBĂȚĂ DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.551,00 LEI FARA TVA. A FOST PREGĂTIT ÎN DATA DE 07.04.2022, ÎN DATA DE 29.09.2022 S-A ÎNDOUBĂȚĂ CERTIFICATUL DE PLATA NR.2 - REV.1 - RESPECTIV SUMA DE 7488277,00 LEI ÎNCL. TVA	