

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - FEBRUARIE 2023

No. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	AMPREINDER	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERE	DATA FINALIZĂRI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detaliu_procedura
1	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ALIȘD	0+000	5+812	PARTENERIAT DUC 2022/2020 CNAR SA SI FID BHE29 NICHELIST IN 2023	ALIȘD		5.812			2022 -CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2023	2023	100.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORI ECONOMICI AI FOST APROBATI PRIN HG. HG. PENTRU EXPLOATAREA APROBATA. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. FAC - AVANȚ IN LUNA IULIE 2022 IN CTE. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI SI CTE CNAR SA. EMITERE AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚII - IULIE 2023 PTE AVANȚ IN CADRUL CTE CNAR SA. LUNA IULIE 2023 FID BHE29 A INFORMATIILOR IN TERENSI PUBLICE/ALTE INFORMATIILOR IATA 11/2022/4054-A/2022 SA ORDIN DE ÎNCEPERE SI EXECUTIE DE FID.	
2	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BEKLEAN	0	3+135	PARTENERIAT DUC 2022/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA BEKLEAN			1.105	90.00%	0.00%	15.04.2022	DECEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	86.8 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG. Nr. 1091/06.10.2021 INDICATORI ECONOMICI AI FOST APROBATI PRIN HG. HG. PENTRU EXPLOATAREA APROBATA. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA IULIE 2022. FAC AVANȚ, ÎNCA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE BAZIS PENTRU ÎNTRERZ CORIDORUL. PTE - AVANȚ IN CTE CNAR IN LUNA IULIE 2022.	
3	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE IAU	10+000 (PRIMĂRII)	10+500 (DRUM)	ETAPEI 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA STRADA ORBU			0.71						126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE NETĂ TVA)	PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAU A ÎNVIATAT O PROFUNZIME DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPROBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARUL PORTER SI STRADA TREI FANTANI (KM 10+000 - KM 10+400). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMARE A SE ÎNTRINȚEA SUSA DE FINANȚARE.	
4	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MEDIAS	0+000	0+100	PARTENERIAT DUC 2012/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	0.1	REVOLUȚIE SF		2023	2023			PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTU A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR DUC 2022/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLEMENTEAZĂ DE CATRE LUY MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS IN LUNA IANIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVANȚ IN CADRUL CTE CNAR ÎN 10 IANIE 2021. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023 NULUI DE CONSTRUCȚIE AVANȚ DE SIGURANȚA BURELA - ETAPA 3	
5	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE STEI	0+000	7+00	ELUNA	STEI	1	7	0%	0%	2023	2023	2024	200 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEZEA REZOLUȚIILOR DOCUMENTATEI TEHNICE SI ÎMPLEMENTAREA ACESTUIA IN BAZA DUC 2022/2020 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI BIHOR IN ACEST SINE CONTRACT REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANȚ IN CADRUL CTE CNAR, CTE MFI, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICE - CONDOARĂ AMBIAȘ INDICATORUL TEHNICE - CONDOARĂ AMBIAȘ CONTRACT EXECUTIE LUCELE SEMNAT IN CALA DE 3 FEBRUARIE 2023	