

15	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	0+000	4+600	ASOCIERIA SAȘBI CONSTRUCT SRL - SECTION LAMB SRL - TENOSTRAD SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU) - VADU PASI (DRUM DE LEGATURĂ CATRE DN2)	TRONSON 1	4,6	5,00%	0,00%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE - 05.12.2022	TRIM II 2024	TRIM II 2024	189,20 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE - POCURAREA SERVICIULUI 7 - NOURUR RUTIERE 1 - LANTAREA PAVIMENTULUI 26 M4	PERIOADA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. A FOST ELABORATA SI DEPROIECTARE NR. 1505 DIN 28.11.2022 APRENTA HA NR. 1144/2022	
16	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIERIA SPECION LAMB SRL - SAȘBI CONSTRUCT SRL - TENOSTRAD SRL	FOCSEANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI) S.Ș. B. DOINESȚI TABS	TRONSON 1	35,6						2354,638 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 15.12.2022		
17	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIERIA IMPIESA PIZZARDOTTI B & C S.P.A. - PIZZARDOTTI S.A. - NETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZES	LOT 1	21	8,50%	15%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 27.08.2022		22.04.2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.06.2022, CNAB A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZES, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONTRACTIA A 14 PODOURI SI A UNUI PANGU DE O COMPLEMENTE TEHNICA REDCATA, IN LUNGIME DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.502.000,22 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE REANUNCIABILE - PLANUL NATIONAL DE REEDUCARE SI REZILIENȚA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. AU FOST REALIZATI INDICATORII AFERENTI PUNCTULUI DE REFERINTA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATELE SUPLEMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRAZII.		
18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALA			ASOCIERIA WERBURD S.p.A (FOST ASTAZI S.P. A. - IN INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDANT PESTE DUNARE IN ZONA BRALA	1		100,00%	95,56%	11.12.2018	TOTAL CONTRACT 2 OCTOMBRIE 2023	SEPTEMBRE 2023	1096 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEREGARE ANTREPRENORII S-A LUAT ANGAJAMENTUL CA PANA LA SFARSITUL ANULUI 2022 SA DA IN TRAFIC POZELI SUSPENDANT SECTIUNEA 2) SI O PARTE DIN DRUMURILE DE LEGATURA (SECTIUNEA 1-4) IAR RESTUL LUCRARILOR LA INCERPEREA ANULUI 2023 (CONFORM PROGRAMULUI DE SECURITATE ACTUALIZAT LA DATA 30.09.2023). BENEFICIAR SI INGINERULI MONITORIZAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILOR IN SANITIER PRA REALIZAREA DE VOZTE PE SANITIER SI INTOCARILE DE NOTE DE INCERPERE. REVENDIRILE A 80% DE REVENDIRILE IAR ANTREPRENORUL RAS. 7% DE REVENDIRILE.		
19	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGUJ - DEVA	37+630	50+220	ASOCIERIA S.C. SPECION LAMB S.R.L. - S.C. TENOSTRAD S.R.L. - S.C. SA & B RE	MARȘINA - HOLEBA SECTIUNEA E (KM 47+000 - KM 54+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28,6 (0,13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D)	0%	0%	05.12.2022		2026	1.277.947.884,17 LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 432/89460 "" PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE AUTOSTRADA LUGUJ - DEVA (AL LOT 2, KM 37+630 - KM 54+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D)". VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,21 LEI FARA TVA. FINALIZAREA ESTE AGENDATA PRIN PNR (LUCRARI SECTIUNEA E) + PORN FINALIZARE LUCRARI SECTIUNEA D) DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 31 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 14 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDITIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVADUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EPIBARI PROIECTAREI SI STABILITATI SI RISPACIULI REQUZITII CU IMPLICATII MAJORE ALIPIA METODULI LUNGIMEA CILOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM TUNELURILE VOZFI I FORMATE DIN DOUA GALERI LINDIRECTIALE PRELUCRATE PE ECHEAZE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,20 M	http://www.cnab.ro/ro/finantamente/calendariul-de-activitati/contracte-de-proiectare-de-infrastructura	
20	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+000	49+299	ASOCIERIA SAȘBI CONSTRUCT SRL - SECTION LAMB SRL - TENOSTRAD SRL	LOT 2	18,999							1.277.947.884,17 LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.		
21	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIERIA SAȘBI CONSTRUCT SRL - SECTION LAMB SRL - TENOSTRAD SRL	LOT 3	28,094							1.765.928.288,22 LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.		
22	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	35+000	74+380	ASOCIERIA SPECION LAMB SRL - SAȘBI CONSTRUCT SRL - TENOSTRAD SRL	DOINESȚI TABS - BACĂUȘIUN	TRONSON 2	38,78						1.245.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.12.2022		
23	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	74+380	94+992	ASOCIERIA SPECION LAMB SRL - SAȘBI CONSTRUCT SRL - TENOSTRAD SRL	BACĂUȘIUN - MĂNĂȘTIUL BACĂU	TRONSON 3	21,522						1473,758 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.12.2022		
24	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	4+000	35+400	ASOCIERIA S.C. SA & B RE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECION LAMB S.R.L. - S.C. TENOSTRAD S.R.L. - S.C. INTERTRANSOM COMEX S.R.L.	VADU PASI (DRUM DE LEGATURĂ CATRE DN2) - BĂNĂUȘIUL SABAT (DN 22)	TRONSON 2	30,8	0,00%	0,00%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE - 08.02.2023			1337,879 MIL LEI FARA TVA	A FOST RAS. HA NR. 1144/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CONDIȚIILE DE EXPONDERE. A FOST ELABORATA AUTOSTRADA DE CONSTRUCTIE NR. 58/09.11.2022		
25	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	35+000	71+500	ASOCIERIA S.C. SA & B RE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECION LAMB S.R.L. - S.C. INTERTRANSOM COMEX S.R.L.	BĂNĂUȘIUL SABAT (DN 22) - MĂNĂȘTIUL	TRONSON 3	36,1	0,00%		10.02.2023	TRIM. I 2024	TRIM. I 2024	1469,930 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE		
26	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	71+500	82+440	ASOCIERIA SAȘBI CONSTRUCT SRL - SECTION LAMB SRL - TENOSTRAD SRL	MĂNĂȘTIUL MANTENU (DN 13) - FOCSEANI NORO (DN 2)	TRONSON 4	10,94	0%		05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. II 2024	749,72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE - POCURAREA SERVICIULUI 7 - NOURUR RUTIERE 2 - LANTAREA PAVIMENTULUI 26 M4	PERIOADA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI.	
27	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	71+000	69+350	ASOCIERIA SC COM SRL (SUZER DE ASOCIERE) TANGI GROUP HOLDING SPC	MIZES - PETROȘALE	LOT 2	28,30	12,50%	4,53%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2023		11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 12.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. AU FOST REALIZATI INDICATORII AFERENTI PUNCTULUI DE REFERINTA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATELE SUPLEMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRAZII.		